

**CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA.**

*TERMO DE CONVÊNIO nº 01/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA.*

O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito sob o CNPJ nº 01.349.236/0001-09, estabelecido à Avenida Felipe Schmidt, 2070, Centro, Município de Braço do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Roberto Kuerten Marcelino, inscrito no CPF sob o nº 034.788.629-90, e pelo Secretário Municipal de Saúde, Sergio Fernando Domingos Arent, inscrito no CPF sob o nº 031.641.329-13, doravante denominado de **CONVENIENTE**, e, de outro lado, **A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA**, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 86.737.845/0001-64, com sede na Rua Jacob Batista Uliano, nº 1370, Centro, neste ato representada por seu Presidente, Pedro Michels Neto, inscrito no CPF sob o nº 915.763.349-53, doravante denominada de **CONVENIADA**, ambos subordinados às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e conforme a autorização da Lei Ordinária Municipal nº 3407/2021, mutuamente se outorgam as seguintes cláusulas do presente convênio:

**CLÁUSULA I – DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente convênio é de viabilizar o repasse de recursos financeiros, visando auxiliar a entidade no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva.

1.2. As despesas a serem custeadas com os recursos constam no Plano de Trabalho, que é parte integrante do presente convênio.

**CLÁUSULA II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIENTE**


2.1. Na execução do presente convênio, o CONVENIENTE deverá observar as seguintes condições:

- a) realizar a transferência dos recursos financeiros previsto na Cláusula IV deste convênio à CONVENIADA;
- b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações previstas neste convênio;
- c) analisar os relatórios de prestação de contas do CONVENIADA.

**CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA**

3.1. Na execução do presente convênio, a CONVENIADA deverá utilizar o recurso exclusivamente no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento

61  
de



Governo de  
**BRAÇO DO NORTE**  
Município Empreendedor

da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva, conforme previsão contida no Plano de Trabalho.

3.2. A CONVENIADA deverá, ainda, atender a todas as condições definidas e aprovadas pelo Plano de Trabalho, sob pena de descumprimento do presente convênio.

3.3. A CONVENIADA deverá realizar a prestação de contas dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo de execução dos recursos, sob pena de devolução.

#### **CLÁUSULA IV - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1. O valor a ser repassado para a CONVENIADA será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), da seguinte forma: I) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 28 de fevereiro de 2021; II) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 31 de maio de 2021; III) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 31 de julho de 2021; e IV) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 31 de outubro de 2021.

4.1.1. Somente após a aprovação da prestação de contas referente à primeira parcela, que será conferida pelo Controle Interno, pelo Fundo Municipal de Saúde e pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, em estrita observância ao Plano de Trabalho apresentado e ao projeto da obra, é que ocorrerá o repasse da segunda parcela e assim sucessivamente no tocante às parcelas 3ª e 4ª.

4.2. O repasse do item 4.1 também fica condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, a Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa Municipal.

4.3. A CONVENIADA fica obrigada a apresentar a competente prestação de contas, devendo observar as regras estabelecidas pela Instrução Normativa IN. TC nº 014/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

#### **CLÁUSULA V - PRAZOS DE EXECUÇÃO**

5.1. O termo inicial de execução será fevereiro de 2022, com previsão de término para março de 2022.

5.2. O presente termo possui vigência até 31 de março de 2022, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.

#### **CLÁUSULA VI - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO**

6.1. As despesas originadas pelas obrigações oriundas deste convênio correrão por conta da rubrica:

Órgão: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



62  
de



**Unidade:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função Programática:** 2.065 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade.

**Cód. Reduzido:** 33

**Modalidade de Aplicação:** 4.4 50.00.00.00.00.00 0053

### CLÁUSULA VII - FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

7.1. A execução do convênio deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Fundo Municipal de Saúde, pelo Controle Interno e pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico.

7.2. O responsável pela fiscalização do convênio anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do convênio.

### CLÁUSULA VIII - NORMAS APLICÁVEIS

8.1. São aplicáveis à execução deste convênio as normas constitucionais, legais, regulamentares e hierárquicas pertinentes, entre as quais se destacam a Lei Federal nº 8.080/1990, a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Portaria nº 3320/2017.


### CLÁUSULA IX - FORO LEGAL


9.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Braço do Norte para eventual discussão dos termos do presente.

E por estarem as partes de acordo com as cláusulas do presente termo de colaboração, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir em todos os seus termos.


Braço do Norte, 21 de janeiro de 2021.

  
**ROBERTO KURSTEN MARCELINO**  
Prefeito Municipal

  
**SÉRGIO FERNANDO D. ARENT**  
Secretário de Saúde

  
**PEDRO MICHELS NETO**  
Presidente do HST

Testemunhas:

1.   
CPF: \_\_\_\_\_
2.   
CPF: \_\_\_\_\_

63  
Me



### PRIMEIRO ADITIVO

ao Termo de Fomento autorizado pela Lei nº 3.407/2021

O **MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 82.926.551/0001-45, com sede na Avenida Felipe Schmidt, nº 2.070, Centro, CEP 88.750-000, Braço do Norte/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Roberto Kuerten Marcelino, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 034.788.629-90, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO NORTE, e a **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA – HOSPITAL SANTA TERESINHA**, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica e sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ nº 86.437.845/0001-64, localizada na Rua Jacob Batista Uliano, nº 1.370, Centro, Braço do Norte/SC, neste ato representado por seu Presidente e Representante Legal, Sr. Pedro Michels Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 915.763.349-53, pelo presente instrumento de aditivo, nos termos da Lei nº 3.407/2021 e da minuta e do plano de trabalho que dela fazem parte, os acima qualificadas têm entre si, justo e contratado o que abaixo segue, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA


Nos termos da cláusula quinta do Termo de Fomento decorrente da autorização contida na Lei nº 3.407/2021, as partes acima qualificadas decidem prorrogar a vigência do Termo de Convênio até 31-12-2023.


#### CLÁUSULA SEGUNDA

Todas as demais cláusulas constantes no Termo de Convênio de Repasse originário permanecem sem alteração e são ratificadas pelas partes neste ato.

E, por estarem as partes de acordo com as cláusulas do presente termo aditivo, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir em todos os seus termos.


Braço do Norte, 25 de março de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE**  
Roberto Kuerten Marcelino  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**HOSPITAL SANTA TERESINHA**  
Pedro Michels Neto  
Presidente

Testemunhas:  
01 -   
Diretor Geral  
Hospital Santa Teresinha

02 - \_\_\_\_\_

  
Patricia R. RUSS  
Supervisora de Ter. Infância  
CPF 023.738.211-90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE**

**Lei Ordinária Nº. 3407/2021**

“Autoriza a celebração de Termo de Convênio com a Associação Beneficente Santa Teresinha – Hospital Santa Teresinha para a transferência de recurso financeiro e dá outras providências”

**ROBERTO KUERTEN MARCELINO, PREFEITO MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE.** Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Associação Beneficente Santa Teresinha – Hospital Santa Teresinha, inscrita no CNPJ sob o nº 86.437.845/0001-64, visando auxílio no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva, mediante convênio, nos termos da minuta e do plano de trabalho anexos, os quais passam a ser integrantes da presente lei.

Art. 2º. O valor acima descrito será repassado à entidade de maneira parcelada e desde que observadas as previsões contidas no Termo de Convênio, o qual segue minuta anexa.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.


Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de janeiro de 2021.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO  
Prefeito de Braço do Norte

Registrada na Secretaria de Administração e Fazenda e publicada no Diário Oficial Eletrônico do município de Braço do Norte.

**SILVANO KNISS MATES**  
Secretário da Administração e Fazenda





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota
	343
Data da emissão da nota	
20/01/2023 17:23:20	
Data do fato gerador	
20/01/2023 17:23:20	
Código de verificação	
VLHKE4SZR	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA  
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925  
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210  
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC  
 Município: Criciúma UF: SC  
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3437-9800  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA  
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO  
 Complemento:  
 Município: Braço do Norte UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370 e BAIRRO: CENTRO e CIDADE: BRAÇO DE NORTE, SC. (REFERENTE CONTRATO DE Nº 001/2022 CONFORME MEDIÇÃO DE Nº 11 DO CONVENIO Nº 001/2021-PMBN/HST)	314.071,5700	1,0000	314.071,5700	157.035,72x4,00 =	6.281,43

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	314.071,57								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 314.071,57</b>		<b>Valor líquido = R\$ 314.071,57</b>			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	157.035,85	157.035,72	6.281,43

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21.121,30 (13,40%)  
 na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IE

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

de material pl. Utz de contrato  
 Sol. Duçiosom Fom.  
 Resp. Dpto Autorizador Luciano Efigênia Sombrino  
 CPF: 98.777.960-53  
 Ass. Camyris C.S. Ass. Camyris C.S.

NF Rec 23/01/23 NF Lanc 23/01/23  
 estadual - R\$ 0,00 (0,00%) municipal - R\$ 4.946,63 (3,15%) com base



Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 343, emitida por M8 CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04

Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:  
 Yemc, 23/01/2023



02/02/2023

11:47:39

UNICRED CENTRO-SUL  
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 0602

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834                      Usuário: RENATO  
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

-----  
Favorecido:                      M8 CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ:                                19.006.285/0001-04

IF: 756 - BANCO SICOOB S.A.

Agência: 3074

Conta: 737186

Tipo de Conta:

Conta Corrente

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data da Transf.:

23/01/2023

Valor:

R\$ 314.071,57

-----  
Autenticação Documento:

20230123155303507

-----  
Cooperado Unicred, utilize o Débito  
Automático para pagamento de suas contas

# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA  
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/SC  
 DATA: 19/01/2023  
 CONVÊNIO: 001/2021-PMBN/HST

## MEDIÇÃO Nº 11

### PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PREVISTO			MEDIDOS						% EXECUTADO ACUMULADO		
			QUANT.	VALOR (R\$) M.O. MAT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MÉDIO PERÍODO	VALORES			MÉDIO ACUMULADO	
						MÉDIO PERÍODO	MÉDIO ACUMULADO			MÉDIO ANTERIOR	MÉDIO ACUMULADO			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>													
1.1	Aluguel de 04 containers para escritório (lingua: 220cm / comprimento: 620cm / sem divisória)	mês	15,00	1.780,52	26.707,80	5,00	5,00	1.780,52	8.802,60	-	-	8.802,60	33,93	
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	440,00	138,48	60.931,20	440,00	440,00	138,48	60.931,20	-	-	60.931,20	100,00	
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO</b>					87.639,00				69.833,80			69.833,80		
<b>3</b>	<b>SUPRAESTRUTURA</b>												11.608,35	
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 10(+3). AF_11/2020	M²	62,10	186,93	11.608,35	50,00	50,00	186,93	9.346,50	-	-	9.346,50	80,32	
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO</b>					11.608,35				9.346,50			9.346,50		
<b>4</b>	<b>PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>												239.539,90	
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	641,75	234,01	160.175,87	-	-	234,01	-	-	-	-		
4.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	394,50	112,80	44.499,60	75,00	75,00	112,80	3.480,00	-	-	3.480,00	19,01	
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	25,00	113,53	2.838,25	25,00	25,00	113,53	2.838,25	-	-	2.838,25	100,00	
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	394,50	108,53	42.026,09	25,00	25,00	108,53	2.863,25	-	-	2.863,25	6,34	
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO</b>					239.539,90				13.861,50			13.861,50		
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>												409.351,52	
5.2	REGISTRO DE GAVEIA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Unid.	1,00	36,08	36,08	-	-	36,08	-	-	-	-		
5.3	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	1,00	75,18	75,18	-	-	75,18	-	-	-	-		
5.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	1,00	31,35	31,35	-	-	31,35	-	-	-	-		
5.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUNADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	230,00	4,53	1.041,90	-	-	4,53	-	-	-	-		
5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUNADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	3,00	38,47	115,41	-	-	38,47	-	-	-	-		

67  
 [Handwritten signatures and initials]



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid.	PREVISÃO			MIDIDOS		
			Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
5.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	3,00	56,53	169,59	-	-	56,53
5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	271,00	5,78	1.566,38	-	-	5,78
5.9	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	Unid.	1,00	41,65	41,65	-	-	41,65
5.10	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	881,40	23,55	20.756,97	-	-	23,55
5.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	107,00	13,58	1.453,06	-	-	13,58
5.12	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS. AF_12/2020	Unid.	3,00	1.457,45	4.372,35	-	-	1.457,45
5.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Unid.	22,00	747,17	16.437,74	-	-	747,17
5.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	53,00	96,33	5.105,49	-	-	96,33
5.17	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO UN CR 5/61 O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unid.	120,00	7,87	944,40	-	-	7,87
5.18	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	12,00	14,58	174,96	-	-	14,58
5.19	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	210,00	12,86	2.700,60	-	-	12,86
5.20	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	1,00	79,48	79,48	-	-	79,48
5.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	163,00	22,10	3.602,30	-	-	22,10
5.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM SUBCOLETORE ABERTO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	3,00	99,60	299,70	-	-	99,60
5.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	207,00	8,48	1.755,36	-	-	8,48
5.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	97,00	13,16	1.276,52	-	-	13,16
5.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	4,00	23,13	92,52	-	-	23,13

*Handwritten signatures and notes:*  
 - A large signature in a circle on the left.  
 - Another signature on the right.  
 - The number "4" written at the top right.  
 - The text "6 de 7" at the top right.  
 - The text "2 de 7" at the top right.



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Código	Descrição	Unid.	PREVISÃO			MEDIDOS								
			Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total			
5.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	279,00	28,98	7.918,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	21,00	12,00	252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	259,00	12,33	3.082,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	4,00	21,93	87,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.32	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	14,00	55,40	775,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	113,00	55,40	6.260,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.34	9785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	98,00	25,55	2.503,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.35	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	5,00	42,42	212,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	2,00	42,42	84,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.37	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Unid.	6,00	34,53	207,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.38	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	4,00	34,53	138,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.39	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	3,00	17,85	53,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1.532,95	65,41	101.578,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.41	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	171,50	74,97	12.857,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	726,40	22,00	15.880,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.43	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	929,70	33,60	31.237,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.44	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	156,40	51,30	8.023,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.45	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	11,00	14,07	154,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *3 de 7*  
 - Middle right: *4*  
 - Bottom right: *Handwritten signature*  
 - Far right: *Handwritten signature*



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			MEDIOS		
			QTD.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
5.46	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	38,00	47,78	1.815,64	-	47,78	-
5.47	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	10,00	23,18	231,80	-	23,18	-
5.48	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	7,00	39,17	274,19	-	39,17	-
5.49	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015	Unid.	95,00	10,43	990,85	-	10,43	-
5.54	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,65X0,65X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	Unid.	4,00	747,17	2.888,68	-	747,17	-
5.63	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	Unid.	26,00	96,11	2.498,86	-	96,11	-
5.64	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	Unid.	107,00	36,03	3.855,21	-	36,03	-
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	Unid.	16,00	85,50	1.368,00	-	85,50	-
5.68	Joelho reduseo 90 PVC rígido soldavel 25mmx20mm	Unid.	69,00	15,23	1.050,87	-	15,23	-
5.69	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	16,00	7,35	117,60	-	7,35	-
5.70	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	Unid.	85,00	79,43	6.495,55	-	79,43	-
5.71	Bucha Red. soldavel curta 32x25mm	Unid.	12,00	10,66	127,92	-	10,66	-
5.72	Bucha red. Soldavel curta 40x32mm	Unid.	6,00	11,78	70,68	-	11,78	-
5.73	Bucha Red. soldavel curta 50x40mm	Unid.	3,00	13,98	40,74	-	13,98	-
5.74	Bucha Red. Soldavel Curta 60x50mm	Unid.	17,00	17,98	298,62	-	17,98	-
5.75	Bucha Red. Soldavel Curta 75x60mm	Unid.	5,00	24,77	123,85	-	24,77	-
5.76	Bucha Red. Soldavel Curta 85x75mm	Unid.	2,00	25,82	51,64	-	25,82	-
5.77	Bucha Red. Soldavel Longa 60x40mm	Unid.	1,00	25,01	25,00	-	25,00	-
5.78	Bucha red. Soldavel Longa 60x32mm	Unid.	4,00	26,02	104,08	-	26,02	-
5.79	Bucha Red. Soldavel Longa 60x50mm	Unid.	1,00	23,43	23,43	-	23,43	-
5.80	Bucha Red. Soldavel Longa 75x50mm	Unid.	7,00	30,10	210,70	-	30,10	-
5.81	Bucha Red. Soldavel Longa 85x60mm	Unid.	4,00	31,92	127,68	-	31,92	-
5.82	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	4,00	7,35	29,40	-	7,35	-
5.83	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	14,03	14,03	-	14,03	-
5.84	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	10,38	10,38	-	10,38	-
5.85	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	18,00	13,70	246,60	-	13,70	-
5.86	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	11,00	26,22	288,42	-	26,22	-

FC  
de  
4 de 7

*[Handwritten signature]*



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Código	Descrição	Unid.	PREÇO			MEDIDOS		
			Unid.	Valor	Total	Unid.	Valor	Total
5.87	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	43,35	43,35	-	-	43,35
5.88	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	3,00	13,02	39,06	-	-	13,02
5.89	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	12,00	20,51	246,12	-	-	20,51
5.90	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	11,00	19,41	213,51	-	-	19,41
5.91	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	17,00	64,88	1.093,56	-	-	64,88
5.92	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	4,00	92,17	369,68	-	-	92,17
5.93	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	2,00	127,76	255,52	-	-	127,76
5.94	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	10,76	10,76	-	-	10,76
5.95	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	13,62	13,62	-	-	13,62
5.96	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	14,07	70,35	-	-	14,07
5.97	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	70,00	16,86	1.181,60	-	-	16,86
5.98	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	Unid.	6,00	81,25	487,50	-	-	81,25
5.99	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	73,40	34,02	2.497,07	-	-	34,02
5.100	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	38,80	19,58	759,70	-	-	19,58
5.101	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	332,10	22,53	7.482,21	-	-	22,53
5.102	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	170,20	37,28	6.345,06	-	-	37,28
5.103	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	39,00	61,78	2.409,42	-	-	61,78
5.104	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	9,70	76,90	745,93	-	-	76,90
5.105	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	7,00	20,31	142,17	-	-	20,31
5.106	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	22,23	22,23	-	-	22,23
5.107	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	30,00	26,81	804,30	-	-	26,81
5.108	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	11,00	58,70	645,70	-	-	58,70
5.109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	10,00	109,06	1.090,60	-	-	109,06
5.110	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	187,67	938,35	-	-	187,67
5.111	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	16,33	81,65	-	-	16,33
5.112	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	93,88	93,88	-	-	93,88
5.113	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	2,00	138,60	275,20	-	-	138,60
5.114	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	12,00	19,00	228,00	-	-	19,00
5.115	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	41,00	17,37	712,17	-	-	17,37

*Handwritten signature and notes:*  
 71  
 Alex  
 5 de 7



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇOS				MEDIDAS				VALOR TOTAL
		Unid.	54,00	24,40	1.317,60					
5.116	TÊ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDA VEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	Unid.	54,00	24,40	1.317,60					
5.117	Caixa água polietileno 10.000L	Unid.	1,00	4.504,91	4.504,91					
5.118	Caixa água polietileno 15.000L	Unid.	1,00	5.833,88	5.833,88					
5.119	Caixa água polietileno 20.000L	Unid.	1,00	8.341,38	8.341,38					
5.127	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	Unid.	25,00	281,50	7.037,50					
5.128	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	162,50	112,76	18.323,50	144,00		16.237,44		16.237,44
5.129	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	Unid.	30,00	133,46	6.673,00					
5.130	LAVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	Unid.	6,00	134,71	806,26					
5.130	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	Unid.	336,00	131,85	44.301,60	336,00		44.301,60		44.301,60
SUB-TOTAL DO GRUPO					403.361,52			60.539,04		60.539,04
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Unid.	50,00	34,90	1.745,00					
6.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,50 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Unid.	235,00	18,36	4.312,25					
6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Unid.	960,00	12,15	11.664,00					
6.13	Perfilduto Liso Chapa 14 - GE 38X38mm c/ Tampa	M	1.446,00	42,23	61.054,68					
6.14	Perfilduto Liso Chapa 14 - GE 300X100mm c/ Tampa	M	320,00	121,01	38.723,20					
6.15	Perfilduto Liso Chapa 14 - GE 200X100mm c/ Tampa	M	290,00	98,99	28.724,20					
6.16	Perfilduto Liso Chapa 14 - GE 200X100mm c/ Tampa	M	100,00	36,46	3.646,00					
6.17	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHALISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF 07/2017	M	510,00	22,65	11.561,60					
6.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5.600,00	12,08	67.648,00					
6.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PEAD, DN 30 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	160,00	22,81	3.649,60					
6.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	80,00	29,45	2.356,00					
SUB-TOTAL DO GRUPO					234.464,33					
<b>COBERTURA</b>										
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSÃO. AF 07/2019	M²	1.305,49	141,78	185.092,37			141,78		185.092,37
SUB-TOTAL DO GRUPO					185.092,37					
<b>REVESTIMENTOS</b>										
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	3.736,17	4,88	18.232,48					18.232,48
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	4.069,47	7,60	30.927,95					30.927,95
SUB-TOTAL DO GRUPO					49.160,43					49.160,43
										<b>R\$ 237.494,33</b>
										<b>R\$ 185.092,37</b>
										<b>R\$ 582.405,09</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 A. B. (circled)  
 M. B. (circled)  
 R. B. (circled)  
 72  
 Alex



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISÃO			MEDIÇÃO			VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
			QTD	VALOR	PERCENTUAL	QTD	VALOR	PERCENTUAL		
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3.756,17	135.137,15	36,17					
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M²	4.069,47	408.167,50	100,30					
SUB-TOTAL DO GRUPO				592.465,09	100,3				172.399,00	
9	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>									
9.2	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.000,00	59.010,00	17,67	2.791,20	49.320,50	-	49.320,50	
9.3	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.000,00	34.050,00	17,03	1.860,80	31.859,42	-	31.859,42	
9.4	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.000,00	13.830,00	13,83	930,40	12.887,43	-	12.887,43	
9.5	Armaduras de tela tipo soldada Q-138, malha 10x10cm, C.A-60, Ø Ho 4,2mm, largura: 2,45 x 2,28m²	KG	9.700,00	71.489,00	7,37	9.024,88	66.513,37	-	66.513,37	
SUB-TOTAL DO GRUPO				172.995,00			160.390,73		160.390,73	
15	<b>PROTEÇÃO ALUMBRERIA</b>									
15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Unid.	12,00	679,44	56,62	-	-	-	-	
15.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Unid.	12,00	1.218,36	101,53	-	-	-	-	
15.5	CONECTOR SPDT-BOLD	Unid.	12,00	125,76	10,48	-	-	-	-	
15.6	LASTRO DE BRITA	M³	0,30	100,65	201,30	-	-	-	-	
15.7	CORDALHA DE COBRE Nº 50 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	173,95	17.295,95	99,43	-	-	-	-	
15.8	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00 M.	M³	43,49	1.878,62	38,60	-	-	-	-	
15.9	REABRIR MANUAL	M³	43,49	1.006,74	23,15	-	-	-	-	
15.10	CORDALHA DE COBRE Nº 35 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	454,82	34.930,18	76,80	-	-	-	-	
15.11	ELETRODUTO PVC 40MM (1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	204,00	14.763,88	72,47	-	-	-	-	
SUB-TOTAL DO GRUPO				71.819,47						
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.998.355,93</b>			<b>334.071,57</b>		<b>334.071,57</b>	
Valor da Medição = R\$ 314.071,57 ( Trezentos e quatorze mil e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos )										

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço do DEINFRA (Janeiro/2018); SINAPI (Dezembro/2021); Catálogo de Referência IPPU (Dezembro/ 2015)

*Handwritten signature*  
 Crisléia Coati Böger May  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC 087159-0

*Handwritten signature*  
 Maurício S. Bundo  
 021.006.649.05


*Handwritten signature*  
 M. Jefferson Henrique  
 029.223.149-89  
*Handwritten signature*  
 Bráulio José de Fátima

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M8 Construções Ltda

*Handwritten signature*  
 FAIRO BOSSING FERREIRA  
 91815476915

Bráulio José de Fátima  
 19 de Janeiro de 2023





REFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
Data da emissão da nota 24/02/2023 13:2	
Data do fato gerador 24/02/2023 13:2	
Código de verificação L797ZXZ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA  
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925  
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210  
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC  
 Município: Criciúma UF: SC  
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3437-98  
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA  
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO  
 Complemento:  
 Município: Braço do Norte UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370 e BAIRRO: CENTRO e CIDADE: BRAÇO DE NORTE, SC. (REFERENTE CONTRATO DE Nº 001/2022 CONFORME MEDIÇÃO DE Nº 13 DO CONVENIO Nº 001/2021-PMBN/HST)	32.427,0700	1,0000	32.427,0700	16.213,53x4,00 =	648,54

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	32.427,07								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 32.427,07		Valor líquido = R\$ 32.427,07			

Códigos dos serviços:  
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	16.213,54	16.213,53	648,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte


O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.180,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 510,73 (3,15%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

27/02/2023  
 Just. Telescopio m...  
 material e mão obra (OTI)  
 sol. bucio am...  
 Resp. Dpio  
 Autorizado Luciano Effting  
 Gerente de Operações  
 NF Rec  
 NF LANC



Yema. 27/02/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

345

Data da emissão da nota

24/02/2023 13:22:02

Data do fato gerador

24/02/2023 13:22:02

Código de verificação

L797ZXZGD

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925

Inscrição estadual:

Telefone: (48) 3437-9800

Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210

Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC

Celular:

Município: Criciúma

UF: SC

E-mail: financeiro.mano@terra.com.br

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Braço do Norte

UF: SC

E-mail:

Telefone:

Celular:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 345, emitida por M8 CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04

Data

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:



27/02/2023, 11:42

Unicred - Internet Banking

27/02/2023

11:42:44

76  
du

UNICRED CENTRO-SUL

OUVIDORIA UNICRED 0800 940 0602

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834

Usuário: PEDRO

Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido:

M8 CONSTRUCOES LTDA

CNPJ:

19.006.285/0001-04

IF: 756 - BANCO SICOOB S.A.

Agência: 3074

Conta: 737186

Tipo de Conta:

Conta Corrente

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data da Transf.:

27/02/2023

Valor:

R\$ 32.427,07

Autenticação Documento:

20230227110253810

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas


# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA  
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/SC  
 DATA: 14/02/2023  
 CONVÊNIO: 001/2021-PMBN/HST

## MEDIÇÃO Nº 13

### PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PREVISTO			MEDIDOS						VALOR ACUMULADO	
			QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MEDIDO NO PERÍODO	VALORES			
						MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO			MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO		
1	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1	Aluguel de 04 contêineres para escritório (lugar: 220cm / comprimento: 620cm / sem divisória)	mês	15,00	1.780,52	26.707,80	5,00	5,00	1.780,52	-	8.902,60	8.902,60	87.639,00	
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	440,00	138,48	60.931,20	440,00	440,00	138,48	-	60.931,20	60.931,20	33,33	
SUB-TOTAL DO GRUPO					87.639,00					69.833,80	69.833,80	100,00	
3	SUPRABESTRUTURA											11.609,35	
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(R+3). AF_11/2020	M²	62,10	186,93	11.609,35	50,00	50,00	186,93	-	9.346,50	9.346,50	80,52	
SUB-TOTAL DO GRUPO					11.609,35					9.346,50	9.346,50		
4	PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS											238.539,80	
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	641,75	234,61	150.175,87	-	-	234,61	-	-	-		
4.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_05/2016	M	394,30	112,80	44.499,60	30,00	105,00	112,80	3.384,00	8.460,00	11.844,00	26,62	
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_05/2016	M	25,00	113,53	2.838,25	25,00	25,00	113,53	-	2.838,25	2.838,25	100,00	
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M	M	394,30	106,53	42.026,09	160,00	185,00	106,53	17.044,80	2.663,25	19.708,05	46,89	
SUB-TOTAL DO GRUPO					238.539,80				20.428,80	13.961,50	34.390,30		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											403.361,62	
5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Unid.	1,00	36,03	36,03	-	-	36,03	-	-	-		
5.3	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	1,00	75,18	75,18	-	-	75,18	-	-	-		
5.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	1,00	31,35	31,35	-	-	31,35	-	-	-		
5.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	230,00	4,63	1.041,90	-	-	4,63	-	-	-		
5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	3,00	38,47	115,41	-	-	38,47	-	-	-		





PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid.	PREVISTO			MEDIDOS				
			Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Valor Unit.
5.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 3/4" X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	3,00	56,53	169,59	-	56,53	-	-	-
5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	271,00	5,78	1.566,38	-	5,78	-	-	-
5.9	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	Unid.	1,00	41,85	41,85	-	41,85	-	-	-
5.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	881,40	23,55	20.756,97	-	23,55	-	-	-
5.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	107,00	13,58	1.453,06	-	13,58	-	-	-
5.12	CAIXA DE CORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS. AF. 12/2020	Unid.	3,00	1.457,45	4.372,35	-	1.457,45	-	-	-
5.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA RIBE DE ESGOTO. AF. 12/2020	Unid.	22,00	747,17	16.437,74	-	747,17	-	-	-
5.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 182 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	53,00	96,93	5.105,49	-	96,93	-	-	-
5.17	VÁLVULA EM PLÁSTICO I PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO UN CR 5,61 O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	Unid.	120,00	7,87	944,40	-	7,87	-	-	-
5.18	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE E, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBRIAMENTO. AF. 12/2014	Unid.	12,00	14,58	174,96	-	14,58	-	-	-
5.19	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	210,00	12,86	2.700,60	-	12,86	-	-	-
5.20	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	79,48	79,48	-	79,48	-	-	-
5.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	103,00	22,10	3.802,30	-	22,10	-	-	-
5.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	3,00	99,90	299,70	-	99,90	-	-	-
5.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	207,00	8,48	1.755,36	-	8,48	-	-	-
5.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	97,00	13,16	1.276,52	-	13,16	-	-	-
5.25	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	4,00	23,13	92,52	-	23,13	-	-	-
5.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	279,00	28,38	7.918,02	-	28,38	-	-	-
5.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	21,00	12,00	252,00	-	12,00	-	-	-
5.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Unid.	250,00	12,33	3.082,50	-	12,33	-	-	-





PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid.	PREVISÃO			MEDIDOS							
			4,00	21,93	87,72	-	-	-	-	-	-		
5.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	4,00	21,93	87,72	-	-	-	-	-	-	-	-
5.32	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	14,00	55,40	775,60	-	-	-	-	-	-	-	-
5.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	113,00	55,40	6.260,20	-	-	-	-	-	-	-	-
5.34	99785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	98,00	25,55	2.503,90	-	-	-	-	-	-	-	-
5.35	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	5,00	42,42	212,10	-	-	-	-	-	-	-	-
5.36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	2,00	42,42	84,84	-	-	-	-	-	-	-	-
5.37	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Unid.	6,00	34,53	207,18	-	-	-	-	-	-	-	-
5.38	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	4,00	34,53	138,12	-	-	-	-	-	-	-	-
5.39	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	3,00	17,85	53,55	-	-	-	-	-	-	-	-
5.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1.552,95	65,41	101.578,46	-	-	-	-	-	-	-	-
5.41	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ÁEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	171,50	74,97	12.857,36	-	-	-	-	-	-	-	-
5.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	736,40	22,00	15.980,80	-	-	-	-	-	-	-	-
5.43	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	939,70	33,60	31.237,92	-	-	-	-	-	-	-	-
5.44	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	136,40	51,30	8.023,32	-	-	-	-	-	-	-	-
5.45	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDADA VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	11,00	14,07	154,77	-	-	-	-	-	-	-	-
5.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	38,00	47,78	1.815,64	-	-	-	-	-	-	-	-
5.47	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	10,00	23,18	231,80	-	-	-	-	-	-	-	-
5.48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	7,00	39,17	274,19	-	-	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signatures and initials]*



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

			PREVISTO		MEDIDOS				
			Unid.						
5.49	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	Unid.	95,00	10,43	390,85	-	-	10,43	-
5.54	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Unid.	4,00	747,17	2.988,68	-	-	747,17	-
5.63	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	26,00	96,11	2.488,86	-	-	96,11	-
5.64	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Unid.	107,00	36,03	3.855,21	-	-	36,03	-
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Unid.	16,00	85,50	1.368,00	-	-	85,50	-
5.68	Juvelho redutor 90 PVC rígido soldável 25mmx20mm	Unid.	69,00	15,23	1.050,87	-	-	15,23	-
5.69	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	16,00	7,35	117,60	-	-	7,35	-
5.70	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	85,00	76,43	6.496,55	-	-	76,43	-
5.71	Bucha Red. soldavel curta 32x25mm	Unid.	12,00	10,66	127,92	-	-	10,66	-
5.72	Bucha red. Soldavel curta 40x32mm	Unid.	6,00	11,78	70,68	-	-	11,78	-
5.73	Bucha Red. soldavel curta 50x40mm	Unid.	3,00	13,56	40,74	-	-	13,56	-
5.74	Bucha Red. Soldavel Curta 60x50mm	Unid.	17,00	17,56	296,52	-	-	17,56	-
5.75	Bucha Red. Soldavel Curta 75x60mm	Unid.	5,00	24,71	123,55	-	-	24,71	-
5.76	Bucha Red. Soldavel Curta 85x75mm	Unid.	2,00	25,82	51,64	-	-	25,82	-
5.77	Bucha Red. Soldavel Longa 60x40mm	Unid.	1,00	25,00	25,00	-	-	25,00	-
5.78	Bucha Red. Soldavel Longa 60x50mm	Unid.	4,00	26,02	104,08	-	-	26,02	-
5.79	Bucha Red. Soldavel Longa 60x32mm	Unid.	1,00	23,43	23,43	-	-	23,43	-
5.80	Bucha Red. Soldavel Longa 75x50mm	Unid.	7,00	30,10	210,70	-	-	30,10	-
5.81	Bucha Red. Soldavel Longa 85x60mm	Unid.	4,00	31,92	127,68	-	-	31,92	-
5.82	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	4,00	7,35	29,40	-	-	7,35	-
5.83	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	1,00	14,03	14,03	-	-	14,03	-
5.84	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	1,00	10,38	10,38	-	-	10,38	-
5.85	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	18,00	13,70	246,60	-	-	13,70	-
5.86	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	11,00	26,22	288,42	-	-	26,22	-
5.87	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	1,00	43,35	43,35	-	-	43,35	-
5.88	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	3,00	13,02	39,06	-	-	13,02	-
5.89	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	12,00	20,51	246,12	-	-	20,51	-
5.90	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	11,00	19,41	213,51	-	-	19,41	-
5.91	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	17,00	64,66	1.099,56	-	-	64,66	-
5.92	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	4,00	92,17	368,68	-	-	92,17	-
5.93	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	2,00	127,76	255,52	-	-	127,76	-

80  
4 de 7

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and smaller ones above it.



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO			MEDIDAS			TOTAL
			QUANT.	UNIT.	VALOR	QUANT.	UNIT.	VALOR	
5.94	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	10,76	10,76	-	-	10,76	-
5.95	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	13,62	13,62	-	-	13,62	-
5.96	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	14,07	70,35	-	-	70,35	-
5.97	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	70,00	16,88	1.181,60	-	-	1.181,60	-
5.98	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	Unid.	6,00	81,25	487,50	-	-	487,50	-
5.99	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	73,40	34,02	2.497,07	-	-	2.497,07	-
5.100	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	38,80	19,58	759,70	-	-	759,70	-
5.101	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	332,10	22,53	7.482,21	-	-	7.482,21	-
5.102	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	170,20	37,28	6.345,06	-	-	6.345,06	-
5.103	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	39,00	61,78	2.409,42	-	-	2.409,42	-
5.104	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	9,70	76,90	745,93	-	-	745,93	-
5.105	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	7,00	20,31	142,17	-	-	142,17	-
5.106	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	22,23	22,23	-	-	22,23	-
5.107	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	30,00	28,61	804,30	-	-	804,30	-
5.108	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	11,00	58,70	645,70	-	-	645,70	-
5.109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	10,00	109,06	1.090,60	-	-	1.090,60	-
5.110	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	167,67	838,35	-	-	838,35	-
5.111	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	16,33	81,65	-	-	81,65	-
5.112	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	93,88	93,88	-	-	93,88	-
5.113	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	2,00	136,60	273,20	-	-	273,20	-
5.114	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	12,00	19,00	228,00	-	-	228,00	-
5.115	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	41,00	17,37	712,17	-	-	712,17	-
5.116	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	54,00	24,40	1.317,60	-	-	1.317,60	-
5.117	Caixa de água polietileno 10.000L	Unid.	1,00	4.504,91	4.504,91	-	-	4.504,91	-
5.118	Caixa de água polietileno 15.000L	Unid.	1,00	5.833,88	5.833,88	-	-	5.833,88	-
5.119	Caixa de água polietileno 20.000L	Unid.	1,00	8.341,38	8.341,38	-	-	8.341,38	-
5.127	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	Unid.	25,00	281,60	7.037,50	-	-	7.037,50	-
5.128	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	102,50	112,78	18.323,50	144,00	144,00	18.323,50	16.237,44
									16.237,44
									RR.62

HOSPITAL S<sup>o</sup> TERESINHA - MEDIÇÃO 13 - CONVENIO MUNICIPIO

5 de 7

*(Handwritten signatures and initials)*



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO			MEDIADOS		
			QTD	VALOR	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR	VALOR UNITÁRIO
5.129	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Unid.	50,00	133,46	6.673,00	-	-	-
5.130	LÓVA DE CORRER. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Unid.	6,00	134,71	808,26	-	-	-
5.130	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_06/2015	Unid.	336,00	131,85	44.301,60	336,00	44.301,60	131,85
SUB-TOTAL DO GRUPO					483.361,52		60.539,04	224.484,33
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,10 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	50,00	34,90	1.745,00		34,90	
6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	235,00	19,35	4.312,25		19,35	
6.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	960,00	12,15	11.664,00		12,15	
6.3	Perfildado Liso Chapta 14- GE 38X38mm c/ Tampa	M	1.446,00	42,23	61.064,58		42,23	
6.13	Eletrocalha Lisa Chapta 14- GE 38X38mm c/ Tampa	M	320,00	121,01	38.723,20		121,01	
6.14	Eletrocalha Lisa Chapta 14- GE 200X100mm c/ Tampa	M	290,00	96,98	28.124,20		96,98	
6.15	Eletrocalha estrutura perfil U 50x50	M	100,00	36,46	3.646,00		36,46	
6.16	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELÉTRICALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	510,00	22,65	11.551,50		22,65	
6.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.600,00	12,08	67.648,00		12,08	
6.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD. DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	160,00	22,81	3.649,60		22,81	
6.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD. DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	80,00	29,45	2.356,00		29,45	
6.45					234.484,33			105.082,37
SUB-TOTAL DO GRUPO					185.092,37		141,78	592.465,09
<b>REVESTIMENTOS</b>								
7	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO B=6 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENHO. AF_07/2019	M²	1.305,49	141,78	185.092,37		141,78	
SUB-TOTAL DO GRUPO					185.092,37			
8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3.736,17	4,88	18.232,49		4,88	
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	4.069,47	7,60	30.927,95		7,60	
8.2	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3.736,17	36,17	135.137,15		36,17	
8.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M²	4.069,47	100,30	408.167,50		100,30	
SUB-TOTAL DO GRUPO					592.465,09			172.385,00
9	PAVIMENTAÇÕES ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.000,00	17,67	53.010,00	208,80	2791,20	3.000,00
9.2					53.010,00	208,80	2791,20	3.000,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					53.010,00	208,80	2791,20	3.000,00
SUB-TOTAL DO PROJETO					1.215.873,75		49.320,50	55.010,00
					1.215.873,75			100,00





PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO			MIDIDOS							VALOR UNITÁRIO (R\$)
			QTD	VALOR	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR	VALOR UNITÁRIO		
9.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,9 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.000,00	17,03	34.060,00	139,20	1860,80	2.000,00	17,03	31.889,42	34.060,00	100,00	
9.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.000,00	13,83	13.830,00	69,60	930,40	1.000,00	13,83	12.867,43	13.830,00	100,00	
9.5	Armadura de laje aço soldada Q-138, malha 18x10cm, CA-40, Ø fio 4,2mm, largura: 2,45-2,2kg/m²	KG	9.700,00	7,37	71.489,00	675,12	9024,88	9.700,00	7,37	66.513,37	71.489,00	100,00	
SUB-TOTAL DO GRUPO					172.389,00					11.998,27	160.390,73	71.819,47	
15	PROTEÇÃO ATMOSFERICA				679,44								
15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	Unid.	12,00	56,82	679,44								
15.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	Unid.	12,00	101,53	1.218,36								
15.5	CONNECTOR SPLIT-BOLD	Unid.	12,00	10,48	125,76								
15.6	LASTRO DE BRITA	M³	0,50	201,30	100,65								
15.7	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	173,95	89,43	17.285,85								
15.8	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00 M	M³	43,49	38,80	1.678,62								
15.9	REATERRO MANUAL	M³	43,49	23,15	1.006,74								
15.10	CORDOALHA DE COBRE NÚ 35 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	454,82	76,80	34.830,18								
15.11	ELETRODUTO PVC 40MM (1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	204,00	72,47	14.783,88								
SUB-TOTAL DO GRUPO					71.819,47								
TOTAL GERAL					1.998.398,93					32.027,07	340.071,57	346.098,64	

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço do DEINFRA (Janeiro/2018); SINAPI (Dezembro/2021); Catálogo de Referência IPPJJ (Dezembro/2015)

*Handwritten signature*  
 Crisléia Coan Boger (Vay)  
 Engenharia Civil  
 CREA/SC 087159-0

*Handwritten signature*  
 Márcio S. Bumbolo  
 021.006.699-05.

*Handwritten signature*  
 Carlos B. Fornazzo  
 Rev. Michels Neto  
 511.953.569-90

*Handwritten signature*  
 Rev. Michels Neto  
 915.763.349-53

*Handwritten signature*  
 LAURO PATO DA SILVA  
 312.413.829-34


*Handwritten signature*  
 JAIRO BOENG-FERNANDES  
 018.154.769-15

*Handwritten signature*  
 Vitor Hugo Abente  
 559.271.200-00


*Handwritten signature*  
 JEFERSON HEINERER  
 029.723.199-89

Braço do Norte, 14 de Fevereiro de 2023



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número do RPS	Número da nota 351
	Data da emissão da nota 11/04/2023 13:46:23	
	Data do fato gerador 11/04/2023 13:46:23	
	Código de verificação XFBJFHDSI	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

 <b>M8</b> <small>CONSTRUCOES LTDA.</small>	Nome fantasia:	Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA		Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04	Inscrição municipal: 45925	Telefone: (48) 3437-9800		
	Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210				Celular:
	Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC				
	Município: Criciúma	UF: SC	Site:		
	E-mail: financeiro.mano@terra.com.br				

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA	Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64	Inscrição municipal:	Telefone:	
Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO			
Complemento:			
Município: Braço do Norte	UF: SC	Celular:	
E-mail:	Telefone:		

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370 e BAIRRO: CENTRO e CIDADE: BRAÇO DE NORTE e SC. (REFERENTE CONTRATO DE Nº 001/2022 CONFORME MEDIÇÃO DE Nº 15 DO CONVÊNIO 001/2021 e PMBN/HST)	158.063,4100	1,0000	158.063,4100	79.031,71x4,00 =	3.161,27

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	158.063,41								

## RETENÇÕES FEDERAIS


PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 158.063,41</b>		<b>Valor líquido = R\$ 158.063,41</b>			


## Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	79.031,70	79.031,71	3.161,27

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Braço do Norte  O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal  Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10.629,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.489,50 (3,15%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota
	351
Data da emissão da nota	
11/04/2023 13:46:23	
Data do fato gerador	
11/04/2023 13:46:23	
Código de verificação	
XFBJFHDSI	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA  
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925  
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210  
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC  
 Município: Criciúma UF: SC  
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 3437-9800  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA  
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA  
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO  
 Complemento:  
 Município: Braço do Norte UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

11/04/2023 CTS contra  
 Just. Fermeamente  
 msf e maq ebra (U23) - 27/04/23  
 sol. Luciana Ferr.  
 Resp. Dpto Autorizador  
 Luciano Effting Sombrio  
 Gerente de Operações  
 Hospital Santa Teresinha

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 351, emitida por M8 CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--





# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA  
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/ISC  
 DATA: 03/04/2023  
 CONVÊNIO: 001/2021-FMBN/HST

## MEDIÇÃO Nº 15

### PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PREVISTO			MEDIADOS						% EXECUÇÃO ACUMULADO			
			QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MÉDIO ANTERIOR	MÉDIO PERÍODO	VALORES		MÉDIO ACUMULADO		
						MÉDIO NO PERÍODO	MÉDIO ANTERIOR							MÉDIO ACUMULADO	MÉDIO ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Aluguel de 04 contêineres para escritório (largura: 220cm / comprimento: 620cm / sem divisória)	m <sup>2</sup> s	15,00	1.780,52	26.707,80	2,00	5,00	7,00	1.780,52	3.561,04	8.902,60	12.463,64	87.639,00		
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	440,00	138,48	60.931,20		440,00	440,00	138,48	-	60.931,20	60.931,20	100,00		
	SUB-TOTAL DO GRUPO				87.639,00					3.561,04	68.833,80	73.394,84			
3	SUPRAESTRUTURA												11.808,35		
3.3	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCRIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCRIMENTO+CAPA)=(8+3), AF_11/2020	M <sup>2</sup>	62,10	186,93	11.608,35	12,10	50,00	62,10	186,93	2.261,85	9.346,50	11.608,35	100,00		
	SUB-TOTAL DO GRUPO				11.608,35					2.261,85	9.346,50	11.608,35			
4	PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS												239.539,80		
4.3	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M <sup>3</sup>	641,75	234,01	150.175,87	564,00		564,00	234,01	131.981,64	-	131.981,64	87,88		
4.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	394,50	112,80	44.499,60	179,60	105,00	284,60	112,80	20.258,88	11.844,00	32.102,88	72,14		
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	113,53	2.838,25	25,00	25,00	25,00	113,53	-	2.838,25	2.838,25	100,00		
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	394,50	106,53	42.026,09	-	185,00	185,00	106,53	-	19.708,05	19.708,05	46,89		
	SUB-TOTAL DO GRUPO				239.539,80					152.240,52	34.300,30	186.630,82			
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												403.361,52		
5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Unid.	1,00	36,03	36,03			-	36,03	-	-	-	-		
5.3	VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	1,00	75,18	75,18			-	75,18	-	-	-	-		
5.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	1,00	31,35	31,35			-	31,35	-	-	-	-		
5.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	230,00	4,53	1.041,90			-	4,53	-	-	-	-		
5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	3,00	38,47	115,41			-	38,47	-	-	-	-		





PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

	UNID.	PREVISTO	MEDIDOS						
5.7	Unid.	3,00	56,63	168,59	-	-	56,63	-	-
5.8	Unid.	271,00	5,78	1.566,38	-	-	5,78	-	-
5.9	Unid.	1,00	41,65	41,65	-	-	41,65	-	-
5.10	m	881,40	23,55	20.756,97	-	-	23,55	-	-
5.11	Unid.	107,00	13,58	1.453,06	-	-	13,58	-	-
5.12	Unid.	3,00	1.457,45	4.372,35	-	-	1.457,45	-	-
5.13	Unid.	22,00	747,17	16.437,74	-	-	747,17	-	-
5.14	Unid.	53,00	96,33	5.105,49	-	-	96,33	-	-
5.17	Unid.	120,00	7,87	944,40	-	-	7,87	-	-
5.18	Unid.	12,00	14,58	174,96	-	-	14,58	-	-
5.19	Unid.	210,00	12,86	2.700,60	-	-	12,86	-	-
5.20	Unid.	1,00	79,48	79,48	-	-	79,48	-	-
5.21	Unid.	163,00	22,10	3.602,30	-	-	22,10	-	-
5.22	Unid.	3,00	99,90	299,70	-	-	99,90	-	-
5.23	Unid.	207,00	8,48	1.755,36	-	-	8,48	-	-
5.24	Unid.	97,00	13,16	1.276,52	-	-	13,16	-	-
5.25	Unid.	4,00	23,13	92,52	-	-	23,13	-	-
5.26	Unid.	279,00	29,38	7.918,02	-	-	29,38	-	-
5.27	Unid.	21,00	12,00	252,00	-	-	12,00	-	-
5.28	Unid.	250,00	12,33	3.082,50	-	-	12,33	-	-

HOSPITAL, STª TERESINHA - MEDIÇÃO 15 - CONVENIÊNIO MUNICÍPIO

2 de 7

*(Handwritten signatures and initials)*



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA




Item	Descrição	Unid.	PREMISTO			MEDIDOS		
			4,00	21,93	87,72	-	21,93	-
5.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	4,00	21,93	87,72	-	21,93	-
5.32	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	14,00	55,40	775,60	-	55,40	-
5.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	113,00	55,40	6.260,20	-	55,40	-
5.34	89765 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	98,00	25,55	2.503,90	-	25,55	-
5.35	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	5,00	42,42	212,10	-	42,42	-
5.36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	2,00	42,42	84,84	-	42,42	-
5.37	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Unid.	6,00	34,53	207,18	-	34,53	-
5.38	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	4,00	34,53	138,12	-	34,53	-
5.39	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	Unid.	3,00	17,85	53,55	-	17,85	-
5.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1.552,95	65,41	101.576,46	-	65,41	-
5.41	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ÁEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	171,50	74,97	12.857,36	-	74,97	-
5.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	726,40	22,00	15.980,80	-	22,00	-
5.43	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	929,70	33,80	31.237,92	-	33,80	-
5.44	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	156,40	51,30	8.023,32	-	51,30	-
5.45	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	11,00	14,07	154,77	-	14,07	-
5.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	38,00	47,78	1.815,64	-	47,78	-
5.47	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	10,00	23,18	231,80	-	23,18	-
5.48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	Unid.	7,00	39,17	274,19	-	39,17	-


  
 F.S.



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid.	PREVISTO			MEDIDOS		
			Qtd	Valor	Valor Unit	Qtd	Valor	Valor Unit
5.49	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	Unid.	95,00	10,43	890,85	-	10,43	-
5.54	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Unid.	4,00	747,17	2.988,68	-	747,17	-
5.63	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	26,00	96,11	2.498,86	-	96,11	-
5.64	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Unid.	107,00	36,03	3.855,21	-	36,03	-
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	Unid.	16,00	85,50	1.368,00	-	85,50	-
5.68	Jedlho reducao 90 PVC rigido soldavel 25mmx20mm	Unid.	69,00	15,23	1.050,87	-	15,23	-
5.69	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	16,00	7,35	117,60	-	7,35	-
5.70	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Unid.	85,00	76,43	6.496,55	-	76,43	-
5.71	Bucha Red. soldavel curta 32x25mm	Unid.	12,00	10,66	127,92	-	10,66	-
5.72	Bucha red. Soldavel curta 40x32mm	Unid.	6,00	11,78	70,68	-	11,78	-
5.73	Bucha Red. soldavel curta 50x40mm	Unid.	3,00	13,58	40,74	-	13,58	-
5.74	Bucha Red. Soldavel Curta 60x50mm	Unid.	17,00	17,58	298,52	-	17,58	-
5.75	Bucha Red. Soldavel Curta 75x60mm	Unid.	5,00	24,77	123,85	-	24,77	-
5.76	Bucha Red. Soldavel Curta 85x75mm	Unid.	2,00	25,82	51,64	-	25,82	-
5.77	Bucha Red. Soldavel Longa 60x40mm	Unid.	1,00	25,00	25,00	-	25,00	-
5.78	Bucha red. Soldavel Longa 60x50mm	Unid.	4,00	26,02	104,08	-	26,02	-
5.79	Bucha Red. Soldavel Longa 60x32mm	Unid.	1,00	23,43	23,43	-	23,43	-
5.80	Bucha Red. Soldavel Longa 75x50mm	Unid.	7,00	30,10	210,70	-	30,10	-
5.81	Bucha Red. Soldavel Longa 85x60mm	Unid.	4,00	31,92	127,68	-	31,92	-
5.82	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	4,00	7,35	29,40	-	7,35	-
5.83	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	1,00	14,03	14,03	-	14,03	-
5.84	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	1,00	10,38	10,38	-	10,38	-
5.85	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	18,00	13,70	246,60	-	13,70	-
5.86	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	11,00	26,22	288,42	-	26,22	-
5.87	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	1,00	43,35	43,35	-	43,35	-
5.88	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	3,00	13,02	39,06	-	13,02	-
5.89	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	12,00	20,51	246,12	-	20,51	-
5.90	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	11,00	19,41	213,51	-	19,41	-
5.91	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	17,00	64,68	1.099,56	-	64,68	-
5.92	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	4,00	92,17	368,68	-	92,17	-
5.93	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Unid.	2,00	127,76	255,52	-	127,76	-




  
 HOSPITAL STª TERESINHA - MEDIÇÃO 15 - CONVÊNIO MUNICÍPIO



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Código	Descrição	Unid.	PREVISTO			MEDIADOS		
			Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Valor
5.94	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	10,76	10,76	-	10,76	-
5.95	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	13,62	13,62	-	13,62	-
5.96	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	14,07	70,35	-	14,07	-
5.97	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	70,00	16,85	1.181,60	-	16,85	-
5.98	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	Unid.	6,00	81,25	487,50	-	81,25	-
5.99	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	73,40	34,02	2.497,07	-	34,02	-
5.100	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	38,80	19,58	759,70	-	19,58	-
5.101	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	332,10	22,53	7.482,21	-	22,53	-
5.102	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	170,20	37,28	6.345,06	-	37,28	-
5.103	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	39,00	61,78	2.409,42	-	61,78	-
5.104	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	9,70	76,90	745,93	-	76,90	-
5.105	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	7,00	20,31	142,17	-	20,31	-
5.106	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	22,23	22,23	-	22,23	-
5.107	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	30,00	26,61	804,30	-	26,61	-
5.108	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	11,00	59,70	645,70	-	59,70	-
5.109	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	10,00	109,06	1.090,60	-	109,06	-
5.110	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	167,07	836,35	-	167,07	-
5.111	TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	5,00	16,33	81,65	-	16,33	-
5.112	PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	1,00	93,88	93,88	-	93,88	-
5.113	TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM X 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	2,00	136,60	273,20	-	136,60	-
5.114	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	12,00	19,00	228,00	-	19,00	-
5.115	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	41,00	17,37	712,17	-	17,37	-
5.116	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 1/2. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	Unid.	54,00	24,40	1.317,60	-	24,40	-
5.117	Caixa d'água polietileno 10.000L	Unid.	1,00	4.504,91	4.504,91	-	4.504,91	-
5.118	Caixa d'água polietileno 15.000L	Unid.	1,00	5.833,88	5.833,88	-	5.833,88	-
5.119	Caixa d'água polietileno 20.000L	Unid.	1,00	8.341,38	8.341,38	-	8.341,38	-
5.127	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 X 150 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	Unid.	25,00	281,50	7.037,50	-	281,50	-
5.128	TURO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	102,50	112,76	11.440,00	144,00	11.760,00	16.237,44
					18.323,50			16.237,44
								88,62





PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISÃO			MEDIÇÃO			VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
			QTD	VALOR	VALOR	QTD	VALOR	VALOR		
5.129	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Unid.	50,00	132,46	6.673,00	-	-	133,46	-	-
5.130	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Unid.	6,00	134,71	808,26	-	-	134,71	-	-
5.130	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	Unid.	336,00	131,85	44.301,60	336,00	336,00	131,85	44.301,60	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					482.361,52				60.539,04	60.539,04
<b>6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	50,00	34,90	1.745,00			34,90		
6.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	235,00	15,95	4.312,25			15,95		
6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.	960,00	12,15	11.664,00			12,15		
6.13	Perfido Liso Clapa 14 - GE 38X38mm/ Tampa	M	1.446,00	42,23	61.064,58			42,23		
6.14	Eletrocilha Lisa Clapa 14 - GE 200X100mm/ Tampa	M	320,00	121,01	38.723,20			121,01		
6.15	Eletrocilha Lisa Clapa 14 - GE 200X100mm/ Tampa	M	290,00	96,98	28.124,20			96,98		
6.16	Eletrocilha estatum perfil U 50x50	M	100,00	36,46	3.646,00			36,46		
6.17	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCILHA LISA OU PER FURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	510,00	22,95	11.551,50			22,95		
6.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.000,00	12,08	67.648,00			12,08		
6.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	160,00	22,81	3.649,60			22,81		
6.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	80,00	29,45	2.356,00			29,45		
SUB-TOTAL DO GRUPO					234.484,33					185.092,37
<b>7 COBERTURA</b>										
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO B= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	1.305,49	141,78	185.092,37			141,78		
SUB-TOTAL DO GRUPO					185.092,37					185.092,37
<b>8 REVESTIMENTOS</b>										
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3.736,17	4,88	18.232,49			4,88		
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	4.069,47	7,60	30.927,95			7,60		
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3.736,17	36,17	135.137,15			36,17		
8.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 30 MM. AF_06/2014	M²	4.069,47	100,30	408.167,50			100,30		
SUB-TOTAL DO GRUPO					992.465,09					172.389,00
<b>9 PAVIMENTAÇÕES</b>										
9.2	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.000,00	17,87	53.910,00	3.000,00	3.000,00	17,87	53.910,00	53.910,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					53.910,00					53.910,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					234.484,33				60.539,04	234.484,33



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO			MEDIDOS					
			QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
9.3	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.000,00	17,03	34.060,00	17,03	-	34.060,00	-	34.060,00	100,00
9.4	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.000,00	13,83	13.830,00	13,83	-	13.830,00	-	13.830,00	100,00
9.5	Armadura de laje aço soldada Q-138, malha 10x10cm. CA-60, Ø fio 4,2mm, largura: 2,45 - 2,3kg/m²	KG	9.700,00	7,37	71.489,00	7,37	-	71.489,00	-	71.489,00	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					172.389,00			172.389,00		172.389,00	71.819,47
<b>15 PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA</b>											
15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM FOLHETO, EM DIÂMETRO INTERNO = 0,2 M. AF_12/2020	Unid.	12,00	56,62	679,44	56,62	-	679,44	-	679,44	-
15.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Unid.	12,00	101,53	1.218,36	101,53	-	1.218,36	-	1.218,36	-
15.5	CONNECTOR SPLIT-BOLD	Unid.	12,00	10,48	125,76	10,48	-	125,76	-	125,76	-
15.6	LASTRO DE BRITA	MP	0,50	201,30	100,65	201,30	-	100,65	-	100,65	-
15.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM; COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	173,95	99,43	17.295,85	99,43	-	17.295,85	-	17.295,85	-
15.8	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00 M	MP	43,49	38,00	1.678,82	38,00	-	1.678,82	-	1.678,82	-
15.9	REATERRO MANUAL	MP	43,49	23,15	1.006,74	23,15	-	1.006,74	-	1.006,74	-
15.10	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM; COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	454,82	76,80	34.930,18	76,80	-	34.930,18	-	34.930,18	-
15.11	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	204,00	72,47	14.783,88	72,47	-	14.783,88	-	14.783,88	-
SUB-TOTAL DO GRUPO					71.819,47			71.819,47		71.819,47	-
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.998.396,93</b>			<b>358.063,41</b>		<b>346.498,64</b>	<b>304.562,05</b>
Valor da Medição = R\$ 158.063,41 (Cento e cinquenta e oito mil e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos)											

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço do DEINFRA (Janeiro/2018) ; SINAPI (Dezembro/2021); Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/2015)

*Carla de Brito*  
 Crisléia Coan Böger May  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC 087159-0

*Maurício G. Bundo*  
 021.006.649-05.

*Wilton M. Bundo*  
 064.477.529-42

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M8 Construções Ltda

Braço do Norte, 03 de Abril de 2023

*Carlos Becker Fornaz*  
 511.953.569.00

*Jefferson Henrique*  
 022.222.129-88

*Jairo Boening Fernandes*  
 81815476915

*Camilo Pires da Silva*  
 343.413.881-34

*93*  
*the*





## Protocolo 5- 3.080/2023

Assunto: **Prestação de Contas**94  
de

Via 1/2

Braço do Norte/SC, 06 de Junho de 2023 às 17:45

De:

**PROT - Protocolo**

Larah Vitória Dos Santos - Estagiária

Para:

**SAF - Secretaria de Administração e  
Fazenda**

Esta documentação faz parte do Despacho 5- 3.080/2023



## Protocolo 5- 3.080/2023

Assunto: **Prestação de Contas**

Via 2/2

Braço do Norte/SC, 06 de Junho de 2023 às 17:45

De:

**PROT - Protocolo**

Larah Vitória Dos Santos - Estagiária

Para:

**SAF - Secretaria de Administração e  
Fazenda**

Esta documentação faz parte do Despacho 5- 3.080/2023

**TERMO DE ENTREGA**

Nome legível: \_\_\_\_\_

Recebido em:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:

Assinatura:

\_\_\_\_\_

RG/CPF:

\_\_\_\_\_

Prefeitura de Braço do Norte - Avenida Felipe Schmidt, 2070 - Centro - CEP: 88750-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 06/06/2023 17:46:01 por Larah Vitória Dos Santos - Estagiária

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki



## DECLARAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE

**DECLARO** para os devidos fins e efeitos legais e conforme art. 11 da lei 13.019/14, que divulgamos o Termo de Convênio nº 001/2021 – Repasse de recursos financeiros visando auxiliar a entidade no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva, no site [www.hospitalsantateresinha.org.br](http://www.hospitalsantateresinha.org.br) e/ou mural visível na sede da Associação Beneficente Santa Teresinha, e manteremos a divulgação durante a vigência do Termo.

Braço do Norte/SC, 06 de junho de 2023.



**Pedro Michels Neto**  
Presidente

### DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins e efeitos legais que o recurso recebido no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente a 1ª parcela do Termo de Convênio nº 001/2021, prorrogado pelo Primeiro Termo Aditivo e conforme a Lei Ordinária Municipal nº 3407/2021 foi devidamente aplicado conforme finalidade descrita no Plano de Trabalho.

Braço do Norte/SC, 06 de junho de 2023.



**Pedro Michels Neto**  
Presidente