



PARECER
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO

A presente Comissão de Convênio passa a relatar para a Administração Pública Municipal.

Trata de parceria celebrada entre o Município de Braço do Norte e a Associação Beneficente Santa Teresinha - Hospital Santa Teresinha.

Lei Ordinária Municipal Nº 3.407

De 15 de Janeiro de 2021.

Conforme a referida Lei Ordinária 3.407 (anexo 01), o Município ficou autorizado a repassar o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 04 (quatro) parcelas de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a Associação Beneficente Santa Teresinha para a Construção da Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Santa Teresinha.

Somente após a aprovação de contas referente a primeira parcela, em estrita observância ao plano de trabalho (Lei Ordinária 3.407) e ao projeto da obra (Anexo 02 - Alvará de Construção Nº 018 e projeto 810 - Reaprovação do Projeto no protocolo digital 1doc: 809/2024 vinculado ao protocolo 753/2020), é que ocorrerá o repasse da segunda parcela e assim sucessivamente no tocante as parcelas 3ª e 4ª.

Esse parecer é relacionado a prestação de contas referente a 2ª (segunda) parcela de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente ao Convênio 001/2021 e a 1ª (primeira) parcela de R\$ 550.000,00 do Convênio 003/2021, onde conforme a Fiscal da Obra, Eng. Civil Crisléia Coan Boger May, CREA/SC: 087.159-0, ART Nº 8157417-7, atestou a qualidade dos materiais empregados e as quantidades executadas conforme os Boletins de Medição de nº 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 (anexo 03).

No dia 30 de janeiro de 2024, às 17:00h (dezessete horas), a comissão esteve in loco para averiguar os serviços executados conforme os referidos Boletins de Medição de nº 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, realizando também registro fotográfico das etapas executadas (anexo 04), a saber:


- ❖ Macro item 1, subitem 1.1; macro item 4, subitem 4.3, 4.6 e 4.10; macro item.
- ❖ Macro item 1, subitem 1.1; macro item 5, subitem 5.26, 5.28, 5.32, 5.33, 5.34, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, macro item 8, subitem 8.1, 8.2.



- ❖ Macro item1, subitem 1.1; macro item 5, subitem 5.10, 5.11, 5.64, 5.97, 5.101, 5.102, 5.115, 5.116; macro item 8, subitem 8.2 e 8.4.
- ❖ Macro item1, subitem 1.1; macro item 8, subitem 8.2, 8.3 e 8.4.
- ❖ Macro item1, subitem 1.1; macro item 8, subitem 8.2 e 8.4.
- ❖ Macro item1, subitem 1.1; macro item 6, subitem 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12.
- ❖ Macro item1, subitem 1.1; macro item 5, subitem 5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.14, 5.18 até 5.49, 5.64, 5.65, 5.68, 5.69, 5.71 até 5.116, 5.127 até 5.130; macro item 6, subitem 6.1, 6.2, 6.3, 6.45; macro item 8, subitem 8.4.
- ❖ Macro item 2, subitem 2.1, 2.2 e 2.6.
- ❖ Macro item1, subitem 1.1; macro item 4, subitem 4.6 e 4.10; macro item 5, subitem 5.5, 5.14, 5.18, 5.19, 5.22, 5.23, 5.25 até 5.29, 5.33 até 5.40, 5.42, 5.43, 5.45, 5.47, 5.48, 5.64; macro item 8, subitem 8.3.
- ❖ Macro item1, subitem 1.2; macro item 4, subitem 4.6, macro item 5, subitem 5.11, 5.16, 5.19, 5.21, 5.33, 5.34, 5.36; macro item 6, subitem 6.1, 6.2 e 6.3; macro item 8, subitem 8.3 e 8.4.
- ❖ Macro item 3, subitem 3.4 até 3.24; macro item 4, subitem 4.3, 4.4, 4.10; macro item 5, subitem 5.131, 5.133 até 5.142; macro item 9, subitem 9.6 e 9.7.

Diante do exposto, **essa comissão conclui** que os recursos repassados, referente a 2ª (segunda) parcela do Convênio 001/2021 e referente a 1ª (primeira) parcela do Convênio 003/2021, a Associação Beneficente Santa Teresinha, foram utilizados no objeto do convênio, tendo sido atestado o mesmo, pela responsável pela fiscalização da obra.

Braço do Norte/SC, 20 de fevereiro de 2024.




ADRIANA BLOEMER PICKLER TURAZZI




DIEGO STEFFEN MORAIS



ELMA GOMES



LUCAS NASCIMENTO FERREIRA



RICHARD PÍCOLO TRAMONTIN



Anexo 01

(Lei Ordinária Nº 3.407/2021)



**LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº.3407.
DE 15 DE JANEIRO DE 2021.**

“AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA – HOSPITAL SANTA TERESINHA PARA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO, PREFEITO MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Associação Beneficente Santa Teresinha – Hospital Santa Teresinha, inscrita no CNPJ sob o nº 86.437.845/0001-64, visando auxílio no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva, mediante convênio, nos termos da minuta e do plano de trabalho anexos, os quais passam a ser integrantes da presente lei.

Art.2º O valor acima descrito será repassado a entidade de maneira parcelada e desde que observadas as previsões contidas no Termo de Convênio, o qual segue minuta anexa.

Art.3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de janeiro de 2021.


ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração e Fazenda e publicada no Diário Oficial Eletrônico do município de Braço do Norte.


SILVÂNIO KNISS MATES
Secretário de Administração e Fazenda



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 01,
DE 07 DE JANEIRO DE 2021.**

"Autoriza a celebração de Termo de Convênio com a Associação Beneficente Santa Teresinha – Hospital Santa Teresinha para a transferência de recurso financeiro e dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a Associação Beneficente Santa Teresinha – Hospital Santa Teresinha, inscrita no CNPJ sob o nº 86.437.845/0001-64, visando auxílio no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva, mediante convênio, nos termos da minuta e do plano de trabalho anexos, os quais passam a ser integrantes da presente lei.

Art. 2º. O valor acima descrito será repassado à entidade de maneira parcelada e desde que observadas as previsões contidas no Termo de Convênio, o qual segue minuta anexa.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Braço do Norte, 07 de janeiro de 2021.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito de Braço do Norte

*visu na minuta
feito dia 08/01/21*

RECEBIDO
Em 13/01/2021

Distribuo para as comissões de:

- Legislação, Justiça e redação
- Finanças, Contas e Orçamento
- Educ: Cult: Esp: Tur: Saúde, As. Social,
M. Ambiente e Dir. Humanos.
- Obras, Trans, Ind; Com; Abast; e Trabalho

Pela ordem e prazo regimental sucessivo. Ciente os respectivos presidentes do encaminhamento em plenário 13/01/2021

presidente: _____

DELIBERAÇÃO	
Em 1ª e Única	<input type="checkbox"/> Aprovado
	<input type="checkbox"/> Rejeitado
Por _____	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
_____ Presidente	



Braço do Norte, 07 de janeiro de 2021.

Exma. Sra.
NÍVEA WILLEMANN ROCHA
DD. Presidente da Câmara de Vereadores
Braço do Norte - Santa Catarina

JUSTIFICATIVA

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Pelo presente, encaminhamos a esta respeitável Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei, o qual tem por objetivo a autorização de celebração de convênio com a Associação Beneficente Santa Teresinha – Hospital Santa Teresinha, para a transferência de recurso financeiro.

Tal medida se justifica pela necessidade de auxiliar a entidade financeiramente, ajudando-a no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar (aumentando a capacidade de atendimento) e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva, mediante convênio, nos termos da minuta e do plano de trabalho anexos.

Ainda, em razão da necessidade eminente na implantação de UTIs, por conta da atual situação experimentada de falta de leitos disponíveis na região da AMUREL, que decorre da pandemia ocasionada pelo Coronavírus, requer-se **URGÊNCIA** na apreciação do presente projeto de lei.

Isto posto, o Poder Executivo elaborou o incluso Projeto de Lei, que ora passa às mãos de Vossa Excelência e Excelentíssimos Pares, o qual aguardamos a tramitação, em regime de **URGÊNCIA**, com seu debate e, ao final, aprovação pelo Excelentíssimos Edis.

Atenciosamente,


ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito de Braço do Norte



Hospital
Santa Teresinha

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

Ofício nº 234/2020

Braço do Norte, 10 de novembro de 2020.

Digníssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos solicitação a Vossa Senhoria recursos no valor R\$ 2.000.0000,00 (Dois milhões de reais), para Ampliação do Hospital Santa Teresinha, com a Implantação de uma Unidade de Terapia Intensiva no Município de Braço do Norte/SC.

Com a proposta de ampliação da unidade hospitalar buscamos aumentar a capacidade de atendimento aos pacientes do SUS e também implementar novos serviços com a implantação da UTI – Unidade de Terapia Intensiva, visto que tal serviço é oferecido apenas no Município de Tubarão e Criciúma como unidades mais próximas, que devido à grande população está com sua lotação na capacidade máxima.

Dessa forma com a grande demanda faz com que a diretoria busque alternativas para que essas obras sejam iniciadas e tão logo possam beneficiar toda região do Vale de Braço do Norte.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protesto de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


Pedro Michels Neto
Presidente
ABST


Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral
HST

Excelentíssimo Senhor
ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito Municipal
Braço do Norte - SC

PLANO DE TRABALHO

1. CONCEDENTE

ORGÃO: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

NOME	Associação Beneficente Santa Teresinha			CNPJ	86.437.845/0001-64
ENDEREÇO	Rua Jacob Batista Uliano, 1370			BAIRRO	Centro
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2	
Braço do Norte	SC	88.750-000	48-3658-2244		
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO		
157183-4	UNICRED – 136	1405	Braço do Norte		
REPRESENTANTE	Pedro Michels Neto			CPF	915.763.349-53
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	
1.903.841-0	Casado	Advogado	Presidente		
EMAIL DO REPRESENTANTE	convenio@hospitalsantateresinha.org.br			DDD/CELULAR1	DDD/CELULAR2
				48 – 99981-5071	

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

TÍTULO DO OBJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Construção da Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Santa Teresinha no Município de Braço do Norte	INÍCIO	TÉRMINO
	Fevereiro/2021	Março/2022

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Construção de Unidade de Terapia Intensiva Hospital Santa Teresinha, Município de Braço do Norte

JUSTIFICATIVA

O Hospital Santa Teresinha foi fundado em julho de 1935, instituição Filantrópica sem fins lucrativos, CNES 2665883, desenvolve importantes trabalhos de prestação de serviços de saúde à toda a região do vale de Braço do Norte e municípios circunvizinhos, atingindo uma população de aproximadamente 100.000 habitantes.

Com a proposta de ampliação da unidade hospitalar buscamos ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes do SUS e também implementar novos serviços com a implantação de uma UTI – Unidade de Terapia Intensiva, visto que tal serviço é oferecido apenas no Município de Tubarão e Criciúma como unidades mais próximas, que devido a grande população está com sua lotação na capacidade máxima.

Dessa forma com a grande demanda faz com que a diretoria busque alternativas para que essas obras sejam iniciadas e tão logo possam beneficiar toda uma região.

OBJETIVOS

Ampliar as condições de atendimento aos pacientes de Braço do Norte e região;

Oferecer novos atendimentos e serviços aos pacientes do SUS


4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Meta	Etapa/Fase	Detalhamento das Ações	Indicador Físico		Custo		Período de Execução	
			Unidade	Qtidade	Valor Unitário	Valor Global	Início	Término
1.		Ampliação do Hospital Santa Teresinha no Município de Braço do Norte						
	1.1	Ampliação do Hospital Santa Teresinha no Município de Braço do Norte	un	1	2 000 000,00	2 000 000,00	02/2021	03/2022
Total:								

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

Mês	Valor (R\$)	Mês	Valor (R\$)	Mês	Valor (R\$)
Janeiro		Maio	500.000,00	Setembro	
Fevereiro	500.000,00	Junho		Outubro	500.000,00
Março		Julho	500.000,00	Novembro	
Abril		Agosto		Dezembro	
	Valor Total		2.000.000,00		

Braço do Norte/SC, 06 de Janeiro de 2021


 Pedro Michels Neto
 Presidente


 Vitor Hugo Albuquerque
 Diretor Geral
 Hospital Santa Teresinha



CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA.

TERMO DE CONVÊNIO nº 01/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA.

O **MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito sob o CNPJ nº 01.349.236/0001-09, estabelecido à Avenida Felipe Schmidt, 2070, Centro, Município de Braço do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Roberto Kuerten Marcelino, inscrito no CPF sob o nº 034.788.629-90, e pelo Secretário Municipal de Saúde, Sergio Fernando Domingos Arent, inscrito no CPF sob o nº 031.641.329-13, doravante denominado de **CONVENENTE**, e, de outro lado, **A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA**, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 86.737.845/0001-64, com sede na Rua Jacob Batista Uliano, nº 1370, Centro, neste ato representada por seu Presidente, Pedro Michels Neto, inscrito no CPF sob o nº 915.763.349-53, doravante denominada de **CONVENIADA**, ambos subordinados às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e conforme a autorização da Lei Ordinária Municipal nº _____/2021, mutuamente se outorgam as seguintes cláusulas do presente convênio:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente convênio é de viabilizar o repasse de recursos financeiros, visando auxiliar a entidade no custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva.

1.2. As despesas a serem custeadas com os recursos constam no Plano de Trabalho, que é parte integrante do presente convênio.

CLÁUSULA II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE

2.1. Na execução do presente convênio, o **CONVENENTE** deverá observar as seguintes condições:

- a) realizar a transferência dos recursos financeiros previsto na Cláusula IV deste convênio à **CONVENIADA**;
- b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações previstas neste convênio;
- c) analisar os relatórios de prestação de contas do **CONVENIADA**.

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

3.1. Na execução do presente convênio, a **CONVENIADA** deverá utilizar o recurso exclusivamente no custeio de despesas de custeio de despesas de ampliação da unidade hospitalar, para aumento



da capacidade de atendimento aos pacientes do SUS, e de implantação de serviços de Unidade de Terapia Intensiva, conforme previsão contida no Plano de Trabalho.

3.2. A CONVENIADA deverá, ainda, atender a todas as condições definidas e aprovadas pelo Plano de Trabalho, sob pena de descumprimento do presente convênio.

3.3. A CONVENIADA deverá realizar a prestação de contas dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo de execução dos recursos, sob pena de devolução.

CLÁUSULA IV - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor a ser repassado para a CONVENIADA será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), da seguinte forma: I) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 28 de fevereiro de 2021; II) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 31 de maio de 2021; III) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 31 de julho de 2021; e IV) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até 31 de outubro de 2021.

4.1.1. Somente após a aprovação da prestação de contas referente à primeira parcela, que será conferida pelo Controle Interno, pelo Fundo Municipal de Saúde e pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, em estrita observância ao Plano de Trabalho apresentado e ao projeto da obra, é que ocorrerá o repasse da segunda parcela e assim sucessivamente no tocante às parcelas 3ª e 4ª.

4.2. O repasse do item 4.1 também fica condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, a Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa Municipal.

4.3. A CONVENIADA fica obrigada a apresentar a competente prestação de contas, devendo observar as regras estabelecidas pela Instrução Normativa IN. TC nº 014/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA V - PRAZOS DE EXECUÇÃO

5.1. O termo inicial de execução será fevereiro de 2021, com previsão de término para março de 2022.

5.2. O presente termo possui vigência até 31 de março de 2022, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA VI - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

6.1. As despesas originadas pelas obrigações oriundas deste convênio correrão por conta da rubrica:

Órgão: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 2.065 Manutenção das Ações de Média e alta Complexidade.
Cód. Reduzido: 33
Modalidade de Aplicação: 4.4.50.00.00.00.00.00 0053

CLÁUSULA VII - FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

7.1. A execução do convênio deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Fundo Municipal de Saúde, pelo Controle Interno e pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico.

7.2. O responsável pela fiscalização do convênio anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do convênio.

CLÁUSULA VIII - NORMAS APLICÁVEIS

8.1. São aplicáveis à execução deste convênio as normas constitucionais, legais, regulamentares e hierárquicas pertinentes, entre as quais se destacam a Lei Federal nº 8.080/1990, a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Portaria nº 3320/2017.

CLÁUSULA IX - FORO LEGAL

9.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Braço do Norte para eventual discussão dos termos do presente.

E por estarem as partes de acordo com as cláusulas do presente termo de colaboração, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir em todos os seus termos.

Braço do Norte, _____ de janeiro de 2021.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito Municipal

SÉRGIO FERNANDO D. ARENT
Secretário de Saúde

PEDRO MICHELS NETO
Presidente do HST

Testemunhas:

1. _____
CPF: _____
2. _____
CPF: _____



Anexo 02

(Alvará de Construção Nº 018 e Projeto 810, protocolo
1doc: 809/2024 vinculado ao protocolo 753/2020)

CÓPIA

ALVARA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO

Nº. ALVARÁ

000018

PROJETO

810

CONCEDIDO A

NOME: 10863 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERE

CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64

PROTOCOLO: 753/2020 -

PARA EXECUÇÃO DE

OBRA: Comercial Padrão Normal

COM FINALIDADE: Comercial

NO ENDEREÇO: Rua JACÓ BATISTA ULIANO N.º 1374

Bairro: Centro, Braço do Norte - SC

MATRICULA: Sem informação

COM INSCRIÇÃO IMOBILIARIA: 59110 - 01.02.053.0493.001

CADASTRO FÍSICO: 59110

ÁREA CONSTRUÍDA: 4.254,63 m²


DATA DE EMISSÃO

02/03/2023

VALIDADE

29/02/2028

ASS.


Valdilene Werner
Engenheira Civil
CREA - 044056-9



Protocolo 7- 809/2024

Assunto: **Análise de Projeto**

Via 1/2

Braço do Norte/SC, 15 de Fevereiro de 2024 às 16:37

De:
PROT - Protocolo
Miguel Arcanjo Correa - Estagiário

Para:
**SPUDE - Secretaria de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Econômico**

Esta documentação faz parte do Despacho 7- 809/2024



Protocolo 7- 809/2024

Assunto: **Análise de Projeto**



Via 2/2

Braço do Norte/SC, 15 de Fevereiro de 2024 às 16:37

De:
PROT - Protocolo
Miguel Arcanjo Correa - Estagiário

Para:
**SPUDE - Secretaria de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Econômico**


Esta documentação faz parte do Despacho 7- 809/2024

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____

Prefeitura de Braço do Norte - Avenida Felipe Schmidt, 2070 - Centro - CEP: 88750-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 15/02/2024 16:38:03 por Miguel Arcanjo Correa - Estagiário

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford



**INTERESSADO-PROPRIETÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA
(HOSPITAL SANTA TEREZINHA)**

PROTOCOLO DIGITAL: 809/2024 (VINCULADO AO PROT. 753/2020)

DECLARAÇÃO DE REAPROVAÇÃO DE PROJETO (12/2024)

Considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal em seu art. 8º, inciso XXVII, a Lei Municipal nº 1.377 de 08 de setembro de 1998 (Código de Obras) e pela Lei Municipal nº 423 de 13 de dezembro de 1983 (Código de Postura) e Lei Complementar Municipal nº 215 de 28 de agosto de 2012 (Plano Diretor) e a Lei Federal nº 6.766/1979 e as alterações dadas pelas Leis Federais nº 9.785/99 e 10.932/0, e Lei Estadual nº 16.342, de 21 de janeiro de 2014.

Sendo assim, o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, **DEFERE** o processo de **REAPROVAÇÃO DE PROJETO LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, sem mudança de área**, localizado na Rua Jacob Batista Uliano, bairro Centro, no Município de Braço do Norte - SC, com a matrícula nº 21.538- L2 "BU", com as seguintes especificações:

TIPO DE CONSTRUÇÃO	ALVENARIA
TIPO DE OBRA	COMERCIAL
AREA A CONSTRUIR	4.254,63 m²
Nº DE UNIDADES	01
Nº DE PAVIMENTOS	04
TIPO DE OCUPAÇÃO	GALPÃO INDUSTRIAL

Apresenta suas atividades de acordo com as normas e diretrizes de uso do solo do município, portanto fica **DEFERIDO**.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.


Valdirene Werner
Engenheira Civil
CREA - 044056-9

Braço do Norte, 16 de fevereiro de 2024.



Anexo 03

(ART de Fiscalização e Boletins de Medição Nº 17, 19,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO
25 2022 8157417-7
Inicial Individual

RNP: 2505675562
 Registro: 087159-0-SC

Registro:

1. Responsável Técnico
CRISLEIA COAN BOGER MAY
 Título Profissional: Engenheira Civil

Empresa Contratada:

2. Dados do Contrato

Contratante: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO
 Complemento:
 Cidade: BRACO DO NORTE
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1,00
 Contrato: Celebrado em:

Honorários: R\$ 1.500,00
 Vinculado à ART:

Bairro: CENTRO
 UF: SC
 Ação Institucional:
 Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64
 Nº: 1370

CEP: 88750-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO
 Complemento:
 Cidade: BRACO DO NORTE
 Data de Início: 15/02/2022
 Finalidade:

Data de Término: 01/12/2025

Bairro: CENTRO
 UF: SC
 Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64
 Nº: 1370

CEP: 88750-000

Código:

4. Atividade Técnica

Fiscalização

Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais

Dimensão do Trabalho:

4.254,63

Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS LEITOS DE UTI DA SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TEREZINHA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AREA/TB - 8

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
 Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA
 Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 02/03/2022 | Registrada em: 01/04/2022
 Valor Pago: R\$ 88,78 | Data Pagamento: 01/04/2022 | Nosso Número: 14002204000244427
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Crisleia Coan Boger May
 BRACO DO NORTE - SC, 16 de Fevereiro de 2022
 CRISLEIA COAN BOGER MAY
 034.858.519-57

Contratante: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA

86.437.845/0001-64



Protocolo 390/2024



Acompanhe via internet em <https://bracodonorte.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

Situação geral em 23/02/2024 16:00: Em tramitação interna

Associação Beneficente Santa Teresinha
contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br · 48 3658-9434
CNPJ 86.437.845/0001-64

CC

PROT - Protocolo -

Entrada: Site

Para

PROT - Protocolo

9 setores envolvidos

PROT SAF SMS SMSCOMP CA PC EAR EAD


TES

23/01/2024 17:19

Prestação de Contas

Boa tarde,

Em anexo Prestação de Contas Associação Beneficente Santa Teresinha - Hospital Santa Teresinha ref. Convênio UTI 001/2021 e 003/2021.



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/01/2024 17:19:24

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br.

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br Email entregue (1)

Despacho 1- 390/2024

23/01/2024 17:31

(Encaminhado)

Segue prestação de conta.

Deividy R. PROT

Deividy Alberto Rodrigues

SAF - Secretaria...

Diretor de departamento

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/01/2024 17:31:21

Deividy Alberto Rodrigues **PROT** arquivou.

23/01/2024 17:31:21

Deividy Alberto Rodrigues **PROT** parou de acompanhar.

23/01/2024 17:31:21

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br **E-mail entregue (1)**

Despacho 2- 390/2024

23/01/2024 22:39

(Encaminhado)

Segue.

Allan P. **SAF**

Allan Lopes Prudêncio

SMS - Secretaria...

Secretário de Administração e Fazenda

A/C Sérgio A.

CC

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

23/01/2024 22:39:54

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br **E-mail entregue (1)**

Despacho 3- 390/2024

24/01/2024 10:37

(Encaminhado)

Deisy M. **SMS**

Deisy Tuane Mattei

SMSCOMP - Compra...

Secretária Adjunta de Saúde

A/C Elma D.

CC

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

24/01/2024 10:37:00

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br **E-mail entregue (1)**

Despacho 4- 390/2024

24/01/2024 10:42

(Encaminhado)

Elma D. **SMSCOMP**

Elma Gomes Delmondes

CA - Controle e ...

Tecnico Administrativo

A/C Otavio T.

CC

24/01/2024 10:42:54

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,
contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue (1) ↔

Despacho 5- 390/2024

24/01/2024 14:15

(Respondido)

Prestação de conta conferida e autorizada para publicação

Otavio T. **CA**

Controle e Avaliação

SAF - Secretaria...

SMS Braço do Norte

A/C Adriana T.
CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/01/2024 14:15:09

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,
contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue (1) ↔

Despacho 6- 390/2024

24/01/2024 16:40

(Encaminhado)

Adriana T. **SAF**

Adriana Bloemer Pickler Turazzi

PC - Prestação d...

Auxiliar de Gabinete

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/01/2024 16:40:58

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,
contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue ↔

Despacho 7- 390/2024

25/01/2024 10:51

(Encaminhado)

Segue, para a comissão responsável, a Prestação de Contas Associação Beneficente Santa Teresinha - Hospital Santa Teresinha ref. Convênio UTI 001/2021 e 003/2021.

Allan P. **SAF**

Allan Lopes Prudêncio

EAR - Engenharia...

A/C Richard T.
CC

Secretário de Administração e Fazenda

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/01/2024 10:51:11

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue (1)

Despacho 8- 390/2024

25/01/2024 10:51

(Encaminhado)

Allan P. SAF

EAD - Engenharia...

CC

Segue, para a comissão responsável, a Prestação de Contas Associação Beneficente Santa Teresinha - Hospital Santa Teresinha ref. Convênio UTI 001/2021 e 003/2021.

—
Allan Lopes Prudêncio

Secretário de Administração e Fazenda

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

25/01/2024 10:51:23

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue (1)

26/01/2024 09:14:13

Sérgio Fernando Domingos Arent SMS arquivou.

Despacho 9- 390/2024

01/02/2024 13:03 (Respondido)

Richard T. EAR

Associação Beneficente Santa Teresinha

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br

· 48 3658-9434

CNPJ 86.437.845/0001-64

CC

CONSIDERANDO a vistoria in loco no dia 30/01/2024 elaborada por mim e pelo Arq. Diego, foi observada uma irregularidade, onde antes do HST executar a mesma, havia sido mencionada na primeira prestação de contas feita no ano de 2023, que os mesmos deveriam reaprovar o projeto, no qual não o fizeram.

CONSIDERANDO a vistoria/reunião elaborada no dia 31/01/2024, as 10:00h, juntamente com o Eng. Civil Valdir, Arq. Júlia, Arq. Thaiza e Luciando do HST, os mesmos informaram que vão retificar o projeto e encaminhar para reaprovação da municipalidade.

Estamos no aguardo da retificação.

—
Richard Tramontin
Engenheiro Civil

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/02/2024 13:03:16

Richard Tramontin EAR arquivou.

01/02/2024 13:03:16

Richard Tramontin EAR parou de acompanhar.

01/02/2024 13:03:16

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue (1)

07/02/2024 13:10:08

Diego Steffen Moraes EAD arquivou.

20/02/2024 15:42:30

Diego Steffen Morais (EAD) reabriu para resolução.

20/02/2024 15:42:30

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue

Despacho 10-390/2024

20/02/2024 15:48

(Respondido)

Diego M. (EAD)

SAF - Secretaria...

CC

Boa tarde Secretário

Informo que a irregularidade apontada no despacho 9 foi sanada pela Associação do HST, a qual efetuou a reaprovação do projeto sem a mudança da área total construída, conforme

Protocolo 809/2024 - Análise de Projeto (Associação Beneficente Santa Teresinha).

Desta forma, encaminho via física do parecer da comissão de fiscalização do convênio relativo à parcela 2.

Att,

Diego Steffen Morais
Arquiteto e Urbanista

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/02/2024 15:48:13

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue

20/02/2024 15:48:19

Diego Steffen Morais (EAD) arquivou.

Despacho 11-390/2024

23/02/2024 10:42

(Encaminhado)

Allan P. (SAF)

TES - Tesouraria

CC

Conforme parecer da comissão de fiscalização, está deferido o pagamento da próxima parcela:

Hospital Santa Teresinha ref. Convênio UTI 001/2021 e 003/2021.

Allan Lopes Prudêncio
Secretário de Administração e Fazenda

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/02/2024 10:42:15

E-mail para contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br,

contabilidade@hospitalsantateresinha.org.br E-mail entregue

23/02/2024 12:34:28

Diego Steffen Morais (EAD) arquivou.



Hospital
Santa Teresinha

Braço do Norte/SC, 22 de Janeiro de 2024.

Ofício nº. 014/2024

Excelentíssimo Senhor
ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito Municipal
Braço do Norte - SC

Digníssimo Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas relativa a 2ª Parcela no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) referente o Termo de Convênio 001/2021 e relativa a 1ª Parcela no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais) referente o Termo de Convênio 003/2021, cujo objeto é o auxílio na execução de obras de Construção da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Teresinha.

Em anexo a documentação de comprovação das despesas efetuadas para análise e para seja providenciada a liberação das próximas parcelas dos respectivos termos de convênio.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protesto de elevada estima e real apreço.

Atenciosamente,

Pedro Michels Neto
CPF: 915.763.349-53
Presidente

Vitor Hugo Abitante
CPF: 559.271.220-00
Diretor Geral

4 Dec 12
Protocolo 112 200/2024





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
 FONE: 48-3658-9400 e-mail: financeiro@hospitalsantateresinha.org.br

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO 01/2021 e 003/2021

TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE		ORDENADOR DA DESPESA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO NORTE/SC			
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		86.437.845/0001-64	
ENDEREÇO		CIDADE/ESTADO	
RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO		BRAÇO DO NORTE - SC	
RESPONSÁVEL		CPF	
PEDRO MICHELS NIETO		915.763.348-53	
HISTÓRICO DA FINALIDADE		NOTA DE EMPENHO	
RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO VISANDO AUXILIAR A ENTIDADE NO CUSTEIO DE DESPESAS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR PARA ALIMENTO DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS E DE IMPLANTAÇÃO DE		Nº	DATA
DATA	Nº NOTA	ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
HISTÓRICO (Credor)		PAGAMENTOS	
30/06/23			
16/06/23	359		500.000,00
28/07/23		95.817,23	550.000,00
02/08/23	363	500.000,00	
03/08/23	364		42.761,58
15/09/23	367		63.981,65
06/10/23	369		62.636,40
01/11/23	371		80.929,27
03/11/23		550.000,00	62.500,64
08/11/23	374		183.195,14
08/11/23	375		7.409,37
08/12/23	379		27.134,52
05/01/24	380		125.660,11
15/01/24		16.566,15	98.402,19
17/01/24	383		407.772,71
TOTAL			
SALDO ANTERIOR			
SALDO ATUAL		1.162.383,38	1.162.383,38
LOCAL E DATA: Braço do Norte, 22/01/2024			
Pedro Michels Neto Presidente		Thaliamá Tomasz Gerente Adm. Financeiro	
Vitor Hugo Kobianka Diretor Geral		Rosimeri Rich Carvalho Contadora CRC/SC 044472	
		Patrícia Rodrigues Buss Supervisora de Tesouraria	



16/01/2024 12:09:41		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte	1571834		
Agência	1405	Conta	USUÁRIO		
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA				PEDRO
Data Atual	16/01/2024	Saldo Anterior			R\$ 0,00
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
16/06/2023	127060095	RESSG APLIC FINANC	42.761,59	42.761,59	
16/06/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBIATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-42.761,58	0,01	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
28/07/2023	191477	RECEB TED D STR(PM B NORTE FMS)	500.000,00	500.000,01	
BCO: 1 AG: 738 CC: 191477 - PM B NORTE FMS					
02/08/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBIATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-63.981,65	436.018,36	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
03/08/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBIATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-62.636,40	373.381,96	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 16/01/2024					R\$ 407.772,71
Saldo Disponível					R\$ 407.772,71
Limite Cheque Especial					R\$ 0,00
Saldo Bloqueado					R\$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente					R\$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial					R\$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante					R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial					
CPMF Devida					R\$ 0,00
IOF					R\$ 0,00
Tarifas Pendentes					R\$ 0,00





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/SC
 DATA: 22/05/2023
 CONVÊNIO: 001/2021-PMBH/ST

MEDIÇÃO Nº 17

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PREVISTO			MEDIÇÃO				VALORES	% EXECUTADO ACUMULADO	
			QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MÉDIO ANTERIOR			MÉDIO ACUMULADO
						MÉDIO PERÍODO	MÉDIO ANTERIOR					
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	Aluguel de 04 contêineres para esgoto (largura: 2,20cm / comprimento: 62cm sem divisória)	mcs	15,00	1.760,52	26.707,60	1,00	7,00	8,00	1.760,52	1.760,52	12.463,64	14.244,16
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	m²	440,00	138,48	60.931,20	440,00	440,00	440,00	138,48	138,48	60.931,20	60.931,20
3	SUPRAESTRUTURA											
3.3	Laje PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)+(8+3) AF 11/2020	M²	62,10	186,93	11.608,35		62,10	62,10	186,93		11.608,35	11.608,35
	SUB-TOTAL DO GRUPO				11.608,35						11.608,35	11.608,35
4	PARQUES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS											
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M	641,75	234,01	160.175,07	77,75	594,00	641,75	234,01	18.194,28	131.981,64	150.176,92
4.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	394,50	112,80	44.499,60	77,30	284,60	361,90	112,80	8.719,44	32.102,88	40.822,32
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	25,00	119,53	2.838,25		25,00	25,00	119,53		2.838,25	2.838,25
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	394,50	106,53	42.026,09	35,00	185,00	220,00	106,53	3.728,65	15.708,06	23.436,60
	SUB-TOTAL DO GRUPO				239.639,80					30.642,27	186.630,82	217.273,09
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM TRAMAL DE AGUA AF 12/2014	Und	1,00	36,03	36,03				36,03			
5.3	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA-FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Und	1,00	75,16	75,16				75,16			
5.4	ADAPTADOR CONJUNTOS LIVRES PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA-FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Und	1,00	31,35	31,35				31,35			
5.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	230,00	4,53	1.041,90				4,53			
5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	3,00	36,47	116,41				36,47			
	SUB-TOTAL DO GRUPO				36,03				36,03			
	TOTAL DO PROJETO				239.639,80				239.639,80			403.381,82

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO			MEDIDOS		
		QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR
5.54	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2014	4,00	Unid	747,17	-	-	747,17
5.63	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCA VEL. 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	26,00	Unid	96,11	-	-	96,11
5.64	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCA VEL. 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	107,00	Unid	36,03	-	-	36,03
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCA VEL. 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLIA CROMADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	16,00	Unid	85,50	-	-	85,50
5.68	Jetinho redutor 90 PVC, tipo soldavel 25mmx20mm	69,00	Unid	15,23	-	-	15,23
5.69	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	16,00	Unid	7,35	-	-	7,35
5.70	ADAPTADOR COM ELÁSTICOS LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	85,00	Unid	76,43	-	-	76,43
5.71	Baccha Red. soldavel curta 3,2x2,5mm	12,00	Unid	10,66	-	-	10,66
5.72	Baccha Red. soldavel curta 40x32mm	6,00	Unid	11,78	-	-	11,78
5.73	Baccha Red. soldavel curta 50x40mm	3,00	Unid	13,58	-	-	13,58
5.74	Baccha Red. soldavel Curta 60x50mm	17,00	Unid	17,56	-	-	17,56
5.75	Baccha Red. soldavel Curta 75x60mm	5,00	Unid	24,77	-	-	24,77
5.76	Baccha Red. soldavel Curta 85x75mm	2,00	Unid	25,82	-	-	25,82
5.77	Baccha Red. soldavel Longa 60x40mm	1,00	Unid	25,00	-	-	25,00
5.78	Baccha Red. soldavel Longa 60x50mm	4,00	Unid	26,02	-	-	26,02
5.79	Baccha Red. soldavel Longa 60x32mm	1,00	Unid	23,43	-	-	23,43
5.80	Baccha Red. soldavel Longa 75x50mm	7,00	Unid	30,10	-	-	30,10
5.81	Baccha Red. soldavel Longa 85x60mm	4,00	Unid	31,92	-	-	31,92
5.82	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	4,00	Unid	7,35	-	-	7,35
5.83	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	1,00	Unid	14,03	-	-	14,03
5.84	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	1,00	Unid	10,38	-	-	10,38
5.85	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	18,00	Unid	13,70	-	-	13,70
5.86	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	11,00	Unid	26,22	-	-	26,22
5.87	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	1,00	Unid	43,35	-	-	43,35
5.88	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	3,00	Unid	13,02	-	-	13,02
5.89	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	12,00	Unid	20,51	-	-	20,51
5.90	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	11,00	Unid	19,41	-	-	19,41
5.91	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	17,00	Unid	64,68	-	-	64,68
5.92	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	4,00	Unid	92,17	-	-	92,17
5.93	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	2,60	Unid	127,76	-	-	127,76
5.94	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	1,00	Unid	10,76	-	-	10,76
5.95	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	1,00	Unid	13,62	-	-	13,62



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO			MEDIDAS														
			4,00	21,93	87,72															
5.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid		21,93	87,72															
5.32	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	14,00	55,40	776,60															
5.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	113,60	55,40	6.280,20															
5.34	89765 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	98,00	25,55	2.603,90															
5.35	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	5,00	42,42	212,10															
5.36	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	2,00	42,42	84,84															
5.37	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	Unid	6,00	34,53	207,18															
5.38	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	Unid	4,00	34,53	138,12															
5.39	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	Unid	3,00	17,65	53,65															
5.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	1.552,95	65,41	101.678,46															
5.41	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	171,50	74,97	12.867,36															
5.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	726,40	22,00	16.980,80															
5.43	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	929,70	33,60	31.237,92															
5.44	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	156,10	51,30	8.023,32															
5.45	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	11,00	14,07	164,77															
5.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	38,00	47,78	1.816,64															
5.47	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	10,00	23,18	231,80															
5.48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	7,60	39,17	274,19															
5.49	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2015	Unid	95,00	10,43	990,65															

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid	PREVISÃO			MEDIDOS			Valor
			Qtd	Valor	Unid	Qtd	Valor	Unid	
5 96	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	14,07	70,35	-	14,07	-	-
5 97	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	70,00	16,86	1.181,60	-	16,86	-	-
5 98	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	6,00	81,25	487,60	-	81,25	-	-
5 99	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	73,40	34,02	2.497,07	-	34,02	-	-
5 100	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	38,80	19,58	759,70	-	19,58	-	-
5 101	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	332,10	22,53	7.482,21	-	22,53	-	-
5 102	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	170,20	37,28	6.346,06	-	37,28	-	-
5 103	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	39,00	61,76	2.409,42	-	61,76	-	-
5 104	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	9,70	76,90	746,53	-	76,90	-	-
5 105	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	7,00	20,31	142,17	-	20,31	-	-
5 106	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	22,23	22,23	-	22,23	-	-
5 107	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	30,00	28,81	804,30	-	28,81	-	-
5 108	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	58,70	646,70	-	58,70	-	-
5 109	TE PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	10,00	109,06	1.090,60	-	109,06	-	-
5 110	TE PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	167,67	838,35	-	167,67	-	-
5 111	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	16,33	81,65	-	16,33	-	-
5 112	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 75MM X 60MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	93,88	93,88	-	93,88	-	-
5 113	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 85MM X 60MM INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	2,00	136,60	273,20	-	136,60	-	-
5 114	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	12,00	19,00	228,00	-	19,00	-	-
5 115	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 35MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	41,00	17,37	712,17	-	17,37	-	-
5 116	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	54,00	24,40	1.317,60	-	24,40	-	-
5 117	Caixa d'água polietileno 10.000l	Unid	1,00	4.504,91	4.504,91	1	4.504,91	4.504,91	4.504,91
5 118	Caixa d'água polietileno 15.000l	Unid	1,00	5.633,08	5.633,08	1	5.633,08	5.633,08	5.633,08
5 119	Caixa d'água polietileno 20.000l	Unid	1,00	8.341,36	8.341,36	-	8.341,36	-	8.341,36
5 127	JUNÇÃO SIMPLIS PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	25,00	281,50	7.037,50	-	281,50	-	-
5 128	TUBO PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	M	162,50	112,76	18.323,60	144,00	144,00	16.237,44	16.237,44
5 129	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	50,00	133,46	6.673,00	-	133,46	-	-
5 130	LUVA DE CORRER PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	6,00	134,71	808,26	-	134,71	-	-

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			MEDIDAS			VALOR TOTAL
			QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL	QUANT.	UNIT.	TOTAL	
5.130	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 06/2015	Und	336,00	131,85	44.301,60	336,00	131,85	44.301,60	-	131,85	44.301,60	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					403.301,02			403.301,02		10.338,79	70.877,83	234.484,33
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
6.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA 12,00 M DO PISO. PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	Und	59,00	34,90	1.745,00	34,90	1.745,00	1.745,00	34,90	34,90	1.745,00	
6.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	Und	235,00	18,35	4.312,25	18,35	4.312,25	4.312,25	18,35	18,35	4.312,25	
6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	Und	869,00	12,15	11.864,00	12,15	11.864,00	11.864,00	12,15	12,15	11.864,00	
6.13	Perfildado Lisa Chapa 14-GE 38X38mm e Tampa	M	1.446,00	42,23	61.064,68	42,23	61.064,68	61.064,68	42,23	42,23	61.064,68	
6.14	Perfildado Lisa Chapa 14-GE 300X100mm e Tampa	M	320,00	121,01	38.723,20	121,01	38.723,20	38.723,20	121,01	121,01	38.723,20	
6.15	Eletrocalha Lisa Chapa 14-GE 200X100mm e Tampa	M	390,00	96,98	28.124,20	96,98	28.124,20	28.124,20	96,98	96,98	28.124,20	
6.16	Eletrocalha estrutura perfil U 50x50	M	160,00	36,45	5.832,00	36,45	5.832,00	5.832,00	36,45	36,45	5.832,00	
6.17	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELÉTRICALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO. LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF. 07/2017	M	510,00	22,65	11.551,50	22,65	11.551,50	11.551,50	22,65	22,65	11.551,50	
6.43	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (1,5") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM TORREO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	5.600,00	12,08	67.640,00	12,08	67.640,00	67.640,00	12,08	12,08	67.640,00	
6.44	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	160,00	22,81	3.649,60	22,81	3.649,60	3.649,60	22,81	22,81	3.649,60	
6.45	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	80,00	29,45	2.356,00	29,45	2.356,00	2.356,00	29,45	29,45	2.356,00	
SUB-TOTAL DO GRUPO					234.484,33			234.484,33				
7 COBERTURA												
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE HIBRIDAMENTO F-6 MM, COM ATE 2 AGLAS, INCLUSÃO DE CIMENTO. AF. 07/2019	M²	1.305,49	141,78	186.092,37	141,78	186.092,37	186.092,37	141,78	141,78	186.092,37	
SUB-TOTAL DO GRUPO					186.092,37			186.092,37				
8 REVESTIMENTOS												
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENSAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M²	3.736,17	4,88	18.232,49	4,88	18.232,49	18.232,49	4,88	4,88	18.232,49	
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M²	4.069,47	7,60	30.927,96	7,60	30.927,96	30.927,96	7,60	7,60	30.927,96	
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2 R, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM ENXERÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2011	M²	3.736,17	36,17	135.137,16	36,17	135.137,16	135.137,16	36,17	36,17	135.137,16	
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2 R, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50MM. AF. 06/2014	M²	4.069,47	100,30	408.167,60	100,30	408.167,60	408.167,60	100,30	100,30	408.167,60	
SUB-TOTAL DO GRUPO					592.465,09			592.465,09				
9 PAVIMENTAÇÕES												
9.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3.000,00	17,67	53.010,00	17,67	53.010,00	53.010,00	17,67	17,67	53.010,00	100,00
9.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.000,00	17,03	34.060,00	17,03	34.060,00	34.060,00	17,03	17,03	34.060,00	100,00
9.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.000,00	13,83	13.830,00	13,83	13.830,00	13.830,00	13,83	13,83	13.830,00	100,00
9.5	Armadura de tela aço soldada Q-138, malha 10x10cm, CA-60, Ø fio 4,2mm, largura 2,45 x 2,30m/m²	KG	9.700,00	7,37	71.489,00	7,37	71.489,00	71.489,00	7,37	7,37	71.489,00	100,00

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

SUB-TOTAL DO GRUPO	PROPOSTA	PREVISÃO		MÉDIAS		R\$
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
10	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA		172.389,00			
15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO - Ø 3 M, AF 12/2020	Und	56,62		56,62	
15.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5,8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	Und	101,53		101,53	
15.5	CONECTOR SPLIT-BOLD	M	10,48		10,48	
15.6	LASTRO DE BRITA	M	201,30		201,30	
15.7	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MMF COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	173,95		173,95	
15.8	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1,00 M	M³	43,49		43,49	
15.9	REATERRO MANUAL	M³	43,49		43,49	
15.10	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MMF COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	451,82		451,82	
15.11	ELETRODU TO PVC 40MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	204,00		204,00	
SUB-TOTAL DO GRUPO			1.998.398,83		1.998.398,83	
Valor da Medição = R\$. 42.761,56 (Quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos)						

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço do DEINFRA (Janeiro/2018), SINAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Referência (PPU) (Dezembro/2015)

Luciana B. B. Magalhães
 Engenheira Civil
 CREA/SC 087159-0

SAURS IREKA DA SILVA

Carlos B. Formazza
 511.953.369 00

Mauricio S. Bundo
 021.006.649-05

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M8 Construções Ltda

Paulo Roberto Neto
 915.703.349-53

Vitor Henrique
 559.371.200 00

Braço do Norte, 22 de Maio de 2023

Jairu Basso Fernandes
 981547615

Wilton M Bundo
 064.971.335-42

Jefferson Henrique
 024.78.172.91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número do RPS	Número da nota
		359	359
		Data da emissão da nota	16/06/2023 09:52:12
		Data do fato gerador	16/06/2023 09:52:12
		Código de verificação	APC.IOUN1B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **M8**
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC
 Município: Criciúma UF: SC Site:
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 CPF/CNPJ: 36.437.845/0001-64 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC Celular:
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
42.761,5800	1,0000	42.761,5800	21,380,79x4,00 =	855,23

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: BRACO DE NORTE, SC. (REFERENTE CONTRATO DE Nº 001/2022 CONFORME MEDIÇÃO DE Nº 17 DO CONVENIO 001/2021 2 PMBN/HS1)

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
1	A vista	42.761,58			

RETENÇÕES FEDERAIS


PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 42.761,58					Valor líquido = R\$ 42.761,58

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	21.380,79	21.380,79	855,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte
 Situação desta NFS-e: Normal
 Valor aproximado do imposto federal - R\$ 2.875,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 673,49 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

23/01/2024

16:42:20

UNICRED CENTRO-SUL

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

IF: 756 - BANCO SICOOB S.A.

Agência: 3074 Conta: 737186

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data da Transf.: 16/06/2023

Valor: R\$ 42.761,58

Autenticação Documento: 20230616162648440

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUIDORIA 0800 940 0602

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS		MEDIDAS													
			UNITÁRIO	TOTAL	1	2	3	4	5	6								
57	ADITIVO C/ RITO COMBUSTÍVEL PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	3,00	56,50	169,50													
58	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL DE 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	271,00	5,76	1.686,36													
59	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	1,00	41,65	41,65													
60	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	m	881,40	23,56	20.766,97													
61	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	107,00	13,56	1.463,06													
62	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	3,00	1.467,45	4.372,35													
63	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	22,00	747,17	16.437,74													
64	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	83,00	96,33	5.105,49													
65	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	120,00	7,87	944,40													
66	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	12,00	14,56	174,90													
67	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	290,00	12,66	2.700,60													
68	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	1,00	79,46	79,46													
69	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	163,00	22,70	3.692,30													
70	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	3,00	99,90	289,70													
71	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	207,00	8,46	1.755,36													
72	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	97,00	13,16	1.276,82													
73	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	4,00	23,15	92,62													
74	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	239,00	26,36	7.918,02													
75	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	21,00	12,00	252,00													
76	DEBILITADOR PVC SOLDAVEL 3/4" PARA RESERVAÇÃO DE AR-INSTALAÇÃO DE 12204	Und	280,00	12,33	3.092,60													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
			PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
529	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 100 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	408	21,96	8772	-	21,96	-	-
530	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	1400	56,42	77840	16	56,46	664,00	564,00
531	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 100 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	11700	56,46	660552	20	56,46	1109,20	1109,20
532	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	9800	26,56	260328	20	26,56	511,00	511,00
533	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 100 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	500	42,42	21210	-	42,42	-	-
534	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	200	42,42	8484	-	42,42	-	-
535	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	600	34,60	20760	-	34,53	-	-
536	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	400	34,56	13824	-	34,53	-	-
537	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	300	17,66	5298	-	17,66	-	-
538	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	18256	46,4	845072	300	46,4	13920,00	13920,00
539	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	60	22,00	1320	60	22,00	1320,00	1320,00
540	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	900	39,60	35640	160	39,60	6336,00	6336,00
541	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	17150	74,97	1275781,50	-	74,97	-	-
542	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	72840	22,00	1602480	60	22,00	1320,00	1320,00
543	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	92530	35,60	3314068	900	35,60	32040,00	32040,00
544	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	15640	51,30	801732	50	51,30	2565,00	2565,00
545	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	11100	14,07	156177	-	14,07	-	-
546	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	3600	47,76	172116	20	47,76	955,20	955,20
547	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	1600	23,16	37056	-	23,16	-	-
548	REFORMA DE PVC SÉRIE NORMAL ESQ. TOB. DE 100 X 30 CM. INST. BARRA ALUMINADA E INST. ALUM. BARRA DE ESCOVAÇÃO DE RANAL DE ESQ. TOB. S/INST. AP. 12/2014	Und	700	39,17	27419	-	39,17	-	-

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				VALORES			
		UNID.	QTD.	UNIT.	TOTAL	UNID.	QTD.	UNIT.	TOTAL
5.45	BUCHA DE BUCHA PVC SÓLIDAVEL DN 40MMX 30MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	Unid	95,00	10,45	990,95	-	-	10,45	-
5.54	CAMA INTERNA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBOS CHEMOSMÁTICOS DIMENSÕES INTERNAS 0,80X0,60X M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2014	Unid	4,00	747,17	2.988,68	-	-	747,17	-
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTA LATÃO 1/2" COM VENTILADOR DE RESECAÇÃO DE ÁGUA E BEEFEÇÃO QUE POSSA RESERVAR O DE FIBRA FIBROTECO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	26,00	96,11	2.496,86	-	-	96,11	-
5.64	REGISTRO DE GAVETA BRUTA LATÃO 1/2" COM VENTILADOR DE RESECAÇÃO AF 08/2014	Unid	102,00	36,00	3.672,00	-	-	36,00	-
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTA LATÃO 1/2" COM VENTILADOR DE RESECAÇÃO AF 12/2014	Unid	16,00	85,50	1.368,00	-	-	85,50	-
5.68	Boche red. sold. cat. 25mmx20mm	Unid	69,00	15,22	1.050,97	-	-	15,22	-
5.69	LUVA PVC SÓLIDAVEL DN 25MMX 12MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	16,00	7,36	117,60	-	-	7,36	-
5.70	ADAF LUBRIL COM PLANCHAS LUBRIL PVC SÓLIDAVEL DN 40MMX 1,12" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE BEEFEÇÃO QUE POSSA RESERVAR O DE FIBRA FIBROTECO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	85,00	76,43	6.496,65	-	-	76,43	-
5.71	Boche Red. sold. cat. 12x20mm	Unid	12,00	10,66	127,92	-	-	10,66	-
5.72	Boche red. sold. cat. 16x20mm	Unid	6,00	11,76	70,56	-	-	11,76	-
5.73	Boche Red. sold. cat. 20x20mm	Unid	1,00	13,58	13,58	-	-	13,58	-
5.74	Boche Red. Sold. cat. 6x20mm	Unid	17,00	17,56	298,52	-	-	17,56	-
5.75	Boche Red. Sold. cat. 10x20mm	Unid	5,00	24,77	123,85	-	-	24,77	-
5.76	Boche Red. Sold. cat. 16x20mm	Unid	2,00	26,80	53,60	-	-	26,80	-
5.77	Boche Red. Sold. cat. 20x20mm	Unid	1,00	26,00	26,00	-	-	26,00	-
5.78	Boche red. sold. cat. 16x20mm	Unid	4,00	26,00	104,00	-	-	26,00	-
5.79	Boche Red. Sold. cat. 16x20mm	Unid	1,00	28,47	28,47	-	-	28,47	-
5.80	Boche Red. Sold. cat. 16x20mm	Unid	2,00	30,10	60,20	-	-	30,10	-
5.81	Boche Red. Sold. cat. 16x20mm	Unid	4,00	31,82	127,28	-	-	31,82	-
5.82	LUVA PVC SÓLIDAVEL DN 25MMX 12MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	7,36	29,40	-	-	7,36	-
5.83	LUVA DE BUCHA PVC SÓLIDAVEL DN 40MMX 30MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	14,00	14,00	-	-	14,00	-
5.84	LUVA PVC SÓLIDAVEL DN 25MMX 12MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	10,38	10,38	-	-	10,38	-
5.85	LUVA PVC SÓLIDAVEL DN 50MMX 40MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	18,00	13,70	246,60	-	-	13,70	-
5.86	LUVA PVC SÓLIDAVEL DN 60MMX 50MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	26,22	288,42	-	-	26,22	-
5.87	LUVA PVC SÓLIDAVEL DN 75MMX 60MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	43,36	43,36	-	-	43,36	-
5.88	CURVA 90 GRÁUS PVC SÓLIDAVEL DN 25MMX 12MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	3,00	13,00	39,00	-	-	13,00	-
5.89	CURVA 90 GRÁUS PVC SÓLIDAVEL DN 25MMX 12MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	12,00	20,51	246,12	-	-	20,51	-
5.90	CURVA 90 GRÁUS PVC SÓLIDAVEL DN 50MMX 40MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	19,41	213,51	-	-	19,41	-
5.91	CURVA 90 GRÁUS PVC SÓLIDAVEL DN 60MMX 50MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	17,00	64,68	1.099,56	-	-	64,68	-
5.92	CURVA 90 GRÁUS PVC SÓLIDAVEL DN 75MMX 60MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	82,17	328,68	-	-	82,17	-
5.93	CURVA 90 GRÁUS PVC SÓLIDAVEL DN 100MMX 75MMX INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	2,00	127,76	255,52	-	-	127,76	-

(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			VALOR TOTAL	MÉDIAS						
			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO		
596	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	10,76	10,76	10,76	-	10,76	-	-	-	-	-
597	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	13,82	13,82	13,82	-	13,82	-	-	-	-	-
598	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	5,00	14,07	70,35	14,07	-	14,07	-	-	-	-	-
599	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	20,00	18,56	371,20	18,56	-	18,56	-	-	-	-	-
600	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	73,40	34,02	2.497,07	34,02	-	34,02	-	-	-	-	-
601	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	88,80	18,56	1.628,70	18,56	-	18,56	-	-	-	-	-
602	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	372,10	22,55	8.385,06	22,55	-	22,55	-	-	-	-	-
603	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	130,20	37,28	4.855,06	37,28	-	37,28	-	-	-	-	-
604	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	30,00	61,78	1.853,40	61,78	-	61,78	-	-	-	-	-
605	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	8,70	78,06	678,93	78,06	-	78,06	-	-	-	-	-
606	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	7,00	20,57	142,99	20,57	-	20,57	-	-	-	-	-
607	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	22,23	22,23	22,23	-	22,23	-	-	-	-	-
608	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	30,00	26,87	806,10	26,87	-	26,87	-	-	-	-	-
609	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	11,00	58,70	645,70	58,70	-	58,70	-	-	-	-	-
610	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	5,00	157,67	788,35	157,67	-	157,67	-	-	-	-	-
611	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	5,00	16,55	82,75	16,55	-	16,55	-	-	-	-	-
612	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	93,88	93,88	93,88	-	93,88	-	-	-	-	-
613	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	2,00	136,60	273,20	136,60	-	136,60	-	-	-	-	-
614	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	12,00	19,00	228,00	19,00	-	19,00	-	-	-	-	-
615	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	41,00	17,37	712,17	17,37	-	17,37	-	-	-	-	-
616	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	24,40	24,40	24,40	-	24,40	-	-	-	-	-
617	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	4.504,91	4.504,91	4.504,91	-	4.504,91	-	-	-	-	-
618	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	5.833,88	5.833,88	5.833,88	-	5.833,88	-	-	-	-	-
619	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	1,00	8.341,38	8.341,38	8.341,38	-	8.341,38	-	-	-	-	-
620	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	25,00	281,50	7.037,50	281,50	-	281,50	-	-	-	-	-
621	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 122014	Unid	142,50	142,50	20.306,25	142,50	-	142,50	-	-	-	-	-





PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	PRESTADO		MEDIDOS						R\$	
		Unid	Valor								
8129	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL 1"X1,2504	Unid	50,00	133,46					133,46	*	*
8130	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL 1"X1,2504	Unid	6,00	134,71					134,71	*	*
8131	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL 1"X1,2504	Unid	336,00	131,86					336,00	*	44.301,60
SUB-TOTAL DO GRUPO									31.941,70		70.877,83
SUB-TOTAL DO GRUPO											102.619,63
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
6	MANUTENÇÃO DE LAMPARAS 2"X2,00V DO TIPO PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	Unid	50,00	34,90					34,90		
6.1	MANUTENÇÃO DE LAMPARAS 2"X2,00V DO TIPO PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	Unid	235,00	18,36					18,36		
6.2	MANUTENÇÃO DE LAMPARAS 2"X2,00V DO TIPO PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	Unid	999,00	12,16					12,16		
6.3	MANUTENÇÃO DE LAMPARAS 2"X2,00V DO TIPO PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1.448,00	42,22					42,22		
6.4	Manutenção Lint. Chapa 14 - 08 200V, 01 item e Tampa	M	320,00	121,07					121,07		
6.5	Manutenção Lint. Chapa 14 - 08 200V, 01 item e Tampa	M	290,00	64,66					64,66		
6.6	Manutenção estrutura perfil U - 0800	M	100,00	38,46					38,46		
6.7	PREFABRICAÇÃO DE SEÇÃO 80X76 MET PARA SUPORTE DE DISTRIBUIDOR PERIFÉRICO EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 2000x, 40x40x6x2,00, TAM. AF 02/2017	M	510,00	22,66					22,66		
6.8	ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM SALA DE AULA 12/2015	M	5,000,00	13,26					13,26		
6.9	ELETROFONEAMENTO DE CORREDOR, PAULINHO (03) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	M	500,00	22,81					22,81		
6.10	ELETROFONEAMENTO DE CORREDOR, PAULINHO (04) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	M	80,00	29,41					29,41		
SUB-TOTAL DO GRUPO									234.684,33		
COBERTURA											
7	TELAAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEMENTO 6 MIL COM VATE 2,000, INCLINDO FORAMENTO AF 07/2016	M²	1.868,49	141,78					141,78		
SUB-TOTAL DO GRUPO									185.692,37		185.692,37
REVESTIMENTOS											
81	CHUFSICO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO COM COLCHER DE FIBROCEMENTO, MASSA BRANCA 2001, 3 COM PREPARADO MAN. AF 06/2014	M²	3.736,17	4,86					3.736,17		18.232,51
82	CHUFSICO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO COM COLCHER DE FIBROCEMENTO, MASSA BRANCA 2001, 3 COM PREPARADO MAN. AF 06/2014	M²	4.669,47	7,66					4.669,47		35.736,92
83	MASSA ÚMIDA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA DE TAUBAS 1,2 X 2,8 PREPARADO COM CIMENTO 4000, APLICADA MANUAISMENTE EM FACHOS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM ENCRUSTAÇÃO DE TALUCAS AF 06/2014	M²	3.736,17	36,17					36,17		135.137,15
84	MASSA ÚMIDA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA DE TAUBAS 1,2 X 2,8 PREPARADO COM CIMENTO 4000, APLICADA MANUAISMENTE EM FACHOS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM ENCRUSTAÇÃO DE TALUCAS AF 06/2014	M²	4.669,47	100,26					100,26		468.167,50
SUB-TOTAL DO GRUPO									592.465,09		30.259,43
PAVIMENTAÇÕES											
92	ACABAMENTO DE LAJE DE UMAIS TRITELA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM DEPARTAMENTO UTILIZANDO ACQUA-SIDE 63 MIL, MONTABEM AF 12/2015	M²	3.000,00	17,67					17,67		53.010,00
SUB-TOTAL DO GRUPO									3.000,00		53.010,00
SUB-TOTAL DO GRUPO									30.259,43		30.259,43
SUB-TOTAL DO GRUPO											177.389,00
SUB-TOTAL DO GRUPO											294.684,33

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CUB TOTAL DO GRUPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MÉDIOS		VALOR TOTAL
						PREÇO	VALOR	
93	RELAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	2.000,00	17,03	34.060,00	2000,00	2.000,00	34.060,00
94	RELAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	1.000,00	13,83	13.830,00	1000,00	1.000,00	13.830,00
95	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	9.700,00	7,37	71.489,00	9700,00	9.700,00	71.489,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					172.389,00			172.389,00
15	PROFUNDIDADE AMPLIADA							71.819,47
15.1	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	12,00	56,62	679,44			
15.4	RELAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	12,00	101,53	1.218,36			
15.5	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	12,00	10,48	125,76			
15.6	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	0,90	201,30	181,17			
15.7	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	173,95	99,42	17.295,85			
15.8	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	41,40	38,60	1.618,02			
15.9	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	43,40	23,15	1.006,74			
15.10	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	49,82	76,80	3.826,18			
15.11	CONCRETO PARA OBTENÇÃO DE MÓDULOS PARA OBTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO MONTAGEM Nº 122015	m³	20,00	72,47	1.449,40			
SUB-TOTAL DO GRUPO					71.819,47			71.819,47
TOTAL GERAL					244.208,47			244.208,47

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados das referências de preços do DEPRETA (Janeiro/2015), SINAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Medicinas (FNU) (Dezembro/2021), Valor da Medição = R\$ 83.981,65 (Oitenta e três mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Luiz Carlos Boger May
 CREA/RS 087159/0
 Engenharia Civil

Maurício S. Bussola
 021.006.699.05

P.

Francisco Botelho Fernandes
 818.154.269-5

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M3 Construções Ltda

Wilson M. Bussola
 343.413.829-34

Wilson M. Bussola
 069.4731.595-42

Jefferson Henrique
 029.723.171-98

W. P. H. A. H. K.
 559.010.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	363
Número da nota	363
Data da emissão da nota	31/07/2023 16:11:23
Data do fato gerador	31/07/2023 16:11:23
Código de verificação	VGVZNFMMD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **M8**
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (48) 3437-9800
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
63.981,6500	1,0000	63.981,6500	31,990,82x4,00=	1.279,63

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1970 2 BAIRRO: CENTRO 2 CIDADE: BRAÇO DE NORTE, SC. REFERENTE CONTRATO DE Nº 00112022 CONFORME MEDIÇÃO DE Nº 19 DO Convênio 001/2021 2 PMBN/HSIT

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	63.981,65			

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 63.981,65					

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	31.990,83	31.990,82	1.279,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.302,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.007,71 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Data

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

23/01/2024

UNICRED CENTRO-SUL

16:42:42

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

IF: 756 - BANCO SICCOB S.A.
Agência: 3074 Conta: 737186

Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Data da Transf.: 02/08/2023

Valor: R\$ 63.981,65

Autenticação Documento: 20230802112457800

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO				MEDIDAS				TOTAL
		QTD	VALOR	UNITÁRIO	UNITÁRIO	QTD	VALOR	UNITÁRIO	UNITÁRIO	
5.29	JUNÇÃO GRAU 90 PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	4,00	21,80	87,72			21,80	-	-	-
5.32	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	14,00	56,40	776,80	10	10,00	56,40	-	564,00	664,00
5.35	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	113,00	56,40	6.200,20	20	20,00	56,40	-	1.108,00	1.108,00
5.36	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	98,00	25,56	2.503,90	20	20,00	25,56	-	511,00	511,00
5.38	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	5,00	42,42	212,10			42,42	-	-	-
5.39	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	2,00	42,42	84,84			42,42	-	-	-
5.37	REDUÇÃO ENTRADA PVC SERIE R. ABRA FUJIVAL DN 100 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12.2014	6,00	34,55	207,18			34,55	-	-	-
5.38	REDUÇÃO ENTRADA PVC SERIE R. ABRA FUJIVAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF 12.2014	4,00	34,53	138,12			34,53	-	-	-
5.39	REDUÇÃO ENTRADA PVC SERIE R. ABRA FUJIVAL DN 75 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF 12.2014	3,00	17,86	53,58			17,86	-	-	-
5.40	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	1.522,95	66,41	101.578,46	300	300,00	66,41	-	19.623,00	19.623,00
5.41	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RECEPTOR ABERTO DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	171,50	74,97	12.857,38			74,97	-	-	-
5.42	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	726,40	22,00	15.980,80	80	80,00	22,00	-	1.760,00	1.760,00
5.43	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	929,30	33,60	31.237,92	100	100,00	33,60	-	3.360,00	3.360,00
5.44	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	186,40	51,30	8.023,22	50	50,00	51,30	-	2.565,00	2.565,00
5.45	TL PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 4 X 40 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	11,00	14,07	154,77			14,07	-	-	-
5.46	TL PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	38,00	47,76	1.815,64	20	20,00	47,76	-	955,60	955,60
5.47	TL PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 5 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	10,00	23,10	231,80			23,10	-	-	-
5.48	TL PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARDO AF 12.2014	7,00	39,17	274,19			39,17	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

		PREÇIZO		MEDIDAS					
549	RECEITE REPERCU. PVC SEDIANTE DE 300x300x300mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 06/2014	Und	96,00	90,45	990,85		10,43		
550	UNA ENTREVISTA REPERCU. ARIANILAR PERDA DE UNIDADE COM DIFUSÃO DE 120x120x120mm	Und	4,00	747,17	2.989,08		747,17		
565	REPERCU. DE GAVETA BRUTA LAT. V. RESERVE. 117.2 INSTALADO EM BEBIDA DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 06/2014	Und	26,00	96,11	2.499,88		96,11		
566	REPERCU. DE GAVETA BRUTA LAT. V. RESERVE. 117.2 FORNECIDO E INSTALADO AP. 06/2014	Und	107,00	36,03	3.856,21	10	36,03	360,30	360,30
565	REPERCU. DE GAVETA BRUTA LAT. V. RESERVE. 117.2 INSTALADO EM BEBIDA DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 06/2014	Und	16,00	86,50	1.384,00		86,50		
568	Reper. rede. de PVC rígido sedente 25mmx25mm	Und	69,00	15,20	1.058,80		15,23		
569	UNA PVC SEDIANTE DE 300x300x300mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	16,00	7,30	117,60		7,30		
570	INSTALADO COM PLACAS EM TUBOS PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 06/2014	Und	85,00	76,49	6.499,65		76,49		
571	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	12,00	10,66	127,92		10,66		
572	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	6,00	11,76	70,56		11,76		
573	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	3,00	13,56	40,74		13,56		
574	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	17,00	17,96	299,62		17,96		
575	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	5,00	24,77	123,85		24,77		
576	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	2,00	25,85	51,69		25,85		
577	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	1,00	25,87	25,87		25,87		
578	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	4,00	26,02	104,08		26,02		
579	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	1,00	22,43	22,43		22,43		
580	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	1,00	30,71	30,71		30,71		
581	Reper. Red. Sediante 25mm	Und	4,00	31,62	127,68		31,62		
582	UNA PVC SEDIANTE DE 250x250x250mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	4,00	7,30	29,40		7,30		
583	UNA DE REPERCU. PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	1,00	14,03	14,03		14,03		
584	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	1,00	10,30	10,30		10,30		
585	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	18,00	13,70	246,60		13,70		
586	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	11,00	20,22	222,42		20,22		
587	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	1,00	43,36	43,36		43,36		
588	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	3,00	13,02	39,06		13,02		
589	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	12,00	20,51	246,12		20,51		
590	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	11,00	19,41	213,51		19,41		
591	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	17,00	64,66	1.099,62		64,66		
592	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	4,00	92,11	368,88		92,11		
593	UNA PVC SEDIANTE DE 300x30x30mm ESTALADO EM RAVAL DE 30x30x30mm DE AÇ. A. FORNECIDO E INSTALADO AP. 12/2014	Und	2,00	127,76	255,62		127,76		

HOSPITAL SPT TERESINHA MEDICINA GEMEROMANOPPO

hilda

marcelo

W

1

Lucas

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

		PREÇOS						MEDIDAS						
		UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
	UNIDÃO DE BARRAS PVC SERIE R. 40x40x1000. INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO EM CONJUNTOS VERTICAIS DE ÁGUA FRIAS AF 12/2014	Unid	3600	132,46	6.633,00									
	UNIDÃO DE BARRAS PVC SERIE R. 40x40x1000. INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO EM CONJUNTOS VERTICAIS DE ÁGUA FRIAS AF 12/2014	Unid	600	134,71	809,28									
	PLAC. ELÉTRICO. PARAFUSOS MAIORES 6x8 S/M4 AF 08/2015	Unid	33600	131,66	44.301,60		33600	336,00	11.421,60		33600	131,66	44.301,60	
	SUB-TOTAL DO GRUPO													
					403.351,52									
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
	CANALIZAÇÃO DE 4" X 2" AT A 2,00 M DO PISO PVC. INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO EM CONJUNTOS VERTICAIS AF 12/2015	Unid	9000	34,90	1.746,00									
	CANALIZAÇÃO DE 4" X 2" DE TUBO DE POLIÉTERILENO PVC. INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO EM CONJUNTOS VERTICAIS AF 12/2015	Unid	23500	18,35	4.312,25									
	CANALIZAÇÃO DE 4" X 2" DE TUBO DE POLIÉTERILENO PVC. INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO EM CONJUNTOS VERTICAIS AF 12/2015	Unid	96000	12,15	11.664,00									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2017	M	1.440,00	42,23	60.895,20									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2017	M	32000	121,0	3.872,00									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2017	M	20000	64,96	1.299,20									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2017	M	10000	36,44	3.644,00									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2017	M	10000	36,44	3.644,00									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2017	M	5000	22,06	11.030,00									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2017	M	16000	22,81	3.650,00									
	Perfuro de 1/2" de Ø para passagem de fio. 120cm de comprimento. 120cm de Ø. AF 02/2016	M	8000	29,45	2.356,00									
	SUB-TOTAL DO GRUPO													
					234.484,35									
		7. COBERTURA												
	TRABALHO DE COBERTURA DE BARRAS DE FERRO. COBERTURA DE 6 M2 COM VIGAS DE 2x4x6 CM E BARRAS DE 2x4x6 CM. AF 09/2017	M²	1.905,40	141,76	186.092,37									
	SUB-TOTAL DO GRUPO													
					186.092,37									
		9. PAVIMENTAÇÕES												
	TRABALHO DE COBERTURA DE BARRAS DE FERRO. COBERTURA DE 6 M2 COM VIGAS DE 2x4x6 CM E BARRAS DE 2x4x6 CM. AF 09/2014	M²	3.738,17	4,95	18.232,49									
	ESTRUTURA DE COBERTURA DE BARRAS DE FERRO. COBERTURA DE 6 M2 COM VIGAS DE 2x4x6 CM E BARRAS DE 2x4x6 CM. AF 09/2014	M²	4.000,47	7,96	30.927,85									
	ASSALTO PARA REPERTE DE BARRAS DE FERRO. COBERTURA DE 6 M2 COM VIGAS DE 2x4x6 CM E BARRAS DE 2x4x6 CM. AF 09/2014	M²	3.738,17	36,17	135.137,15									
	TRABALHO DE COBERTURA DE BARRAS DE FERRO. COBERTURA DE 6 M2 COM VIGAS DE 2x4x6 CM E BARRAS DE 2x4x6 CM. AF 09/2014	M²	4.000,47	100,30	400.187,50									
	SUB-TOTAL DO GRUPO													
					592.465,09									
	PAVIMENTAÇÃO	M²	3000,00	17,67	53.010,00									
	PAVIMENTAÇÃO	M²	3000,00	17,67	53.010,00									
	SUB-TOTAL DO GRUPO													
					57.228,32									
					30.289,43									
					87.487,76									
					101,00									
					72.389,09									
					101,00									

HOSPITAL S^ª TERESINHA - MEDICINA - CONVÊNIO MCMOPRO

heli crans

W

7m

101,00

101,00

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Código	Descrição	QUANTIDADE				VALORES				MEDIDAS			
		Unid	Med	Valor	Valor	Unid	Med	Valor	Valor	Unid	Med	Valor	Valor
506	100LBO 45 GRAMS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	1,00	10,76	10,76	-	-	10,76	-	-	-	-	
508	100LBO 90 GRAMS PVC SOLDAVEL DN 48MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	1,00	13,62	13,62	-	-	13,62	-	-	-	-	
509	100LBO 90 GRAMS PVC SOLDAVEL DN 48MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	5,00	70,35	70,35	-	-	14,07	-	-	-	-	
507	100LBO 90 GRAMS PVC SOLDAVEL DN 50MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	70,00	16,66	1.166,60	9	9,00	16,66	161,92	-	-	161,92	
508	CANOPLA CROMADAIS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	Unid	6,00	81,26	487,60	-	-	81,26	-	-	-	-	
509	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	73,40	34,02	2.497,07	-	-	34,02	-	-	-	-	
5100	TUBO PVC SOLDAVEL DN 48MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	33,80	19,56	758,70	-	-	19,56	-	-	-	-	
5101	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	332,10	22,55	7.482,21	40	40,00	22,55	901,20	-	-	901,20	
5102	TUBO PVC SOLDAVEL DN 60MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	170,20	37,26	6.345,08	13	13,00	37,26	484,64	-	-	484,64	
5103	TUBO PVC SOLDAVEL DN 75MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	30,00	67,76	2.032,80	-	-	67,76	-	-	-	-	
5104	TUBO PVC SOLDAVEL DN 80MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	9,76	76,90	746,93	-	-	76,90	-	-	-	-	
5105	TE PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	7,00	20,31	142,17	-	-	20,31	-	-	-	-	
5106	TE PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	1,00	22,23	22,23	-	-	22,23	-	-	-	-	
5107	TE PVC SOLDAVEL DN 50MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	30,00	26,61	804,30	-	-	26,61	-	-	-	-	
5108	TE PVC SOLDAVEL DN 60MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	11,00	58,70	645,70	-	-	58,70	-	-	-	-	
5109	TE PVC SOLDAVEL DN 75MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	1,00	109,06	109,06	-	-	109,06	-	-	-	-	
5110	TE PVC SOLDAVEL DN 90MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	5,00	167,67	838,35	-	-	167,67	-	-	-	-	
5111	TERMOFUSAO PVC SOLDAVEL DN 32MM 25MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	5,00	16,30	81,65	-	-	16,30	-	-	-	-	
5112	TERMOFUSAO PVC SOLDAVEL DN 50MM 60MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	1,00	93,86	93,86	-	-	93,86	-	-	-	-	
5113	TE DE BEECHCO PVC SOLDAVEL DN 50MM 60MM INSTALADO EM PRIMAVIDA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	2,00	136,60	273,20	-	-	136,60	-	-	-	-	
5114	100LBO 90 GRAMS COBROCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	12,00	19,00	228,00	-	-	19,00	-	-	-	-	
5115	100LBO 90 GRAMS COBROCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	41,00	17,30	712,17	10	10,00	17,30	173,70	-	-	173,70	
5116	TE COM BUCHA DE LATAO NA BARRA CENTRAL PVC SOLDAVEL DN 50MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DE SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	53,00	24,40	1.317,60	11	11,00	24,40	268,40	-	-	268,40	
5117	Caixa d'água polietileno 15.000L	Unid	1,00	4.504,91	4.504,91	1	1,00	4.504,91	4.504,91	-	-	4.504,91	
5118	Caixa d'água polietileno 3.000L	Unid	1,00	5.833,88	5.833,88	1	1,00	5.833,88	5.833,88	-	-	5.833,88	
5119	Caixa d'água polietileno 8.000L	Unid	1,00	8.341,38	8.341,38	-	-	8.341,38	-	-	-	-	
5127	PLACA DE BEECHCO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	25,00	281,50	7.037,50	-	-	281,50	-	-	-	-	
5128	TUBO PVC SERRA AGUAS PLUVIAIS DN 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	m	162,50	112,70	18.322,50	144,00	144,00	112,70	16.257,44	-	-	16.257,44	






PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

SUB-TOTAL DO GRUPO		PREVISTO		MEDIDOS	
15	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA	172.389,00	-	172.389,00	172.389,00
15.3	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12.2020	56,62	56,62	-	-
15.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3,8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	12,00	101,53	-	-
15.5	CONECTOR SPI II - B04 D	12,00	10,48	-	-
15.6	LASTRO DE BRITA	0,50	201,30	-	-
15.7	CORDOALHA DE COBRE Nº 50 MMF, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	173,95	99,43	-	-
15.8	ESCAVAÇÃO MANUAL, ATE. 1,00 M	43,49	39,60	-	-
15.9	REATIVO MANUAL	43,49	23,15	-	-
15.10	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MMF, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	454,82	76,60	-	-
15.11	ELETRODUTO PVC 40MM (1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	204,00	72,47	-	-
SUB-TOTAL DO GRUPO		1.590.399,93	71.819,47	-	-
TOTAL GERAL		1.590.399,93	71.819,47	63.636,40	673.941,68

Valor da Medição = R\$ 82.536,40 (Oitenta e dois mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço do DEINFRA (Janeiro/2018), SINAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/ 2015)

Chajéa Coan Böger May
 Chajéa Coan Böger May
 Engenharia Civil
 CREA/SC 087/159-0

Maurício S. Bundo
 021.106.649-05

Wilton M. Bursolo

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M8 Construções Ltda

LAURO REZENDE OLIVEIRA
 313413.228-34
Vitor Albitrak
Victor R
 55927102000

Wilton M. Bursolo
 064 471 - 899 49
Saizoo BEERING FERNANDES
 818.154.769-15

Jaqueline Heit
 023123177-84

Braço do Norte, 31 de Julho de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	364
Data da emissão da nota	03/08/2023 09:24:38
Data do fato gerador	03/08/2023 09:24:38
Código de verificação	4FVBIQAA0

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	M8
Nome/Razão social:	M8 CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ:	19.006.285/0001-04
Inscrição municipal:	45925
Endereço:	R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1006 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210
Complemento:	REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC
Município:	Criciúma
E-mail:	finrecairo.mano@terra.com.br
UF:	SC
Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	HOSPITAL SANTA TERESINHA
Nome/Razão social:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
CPF/CNPJ:	88.437.845/0001-84
Inscrição municipal:	
Endereço:	RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
Complemento:	
Município:	Braço do Norte
UF:	SC
E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)
62.636,4000	1,0000	62.636,4000	31,318,20x4,00 = 1.252,73
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370, Z. BAIRRO: CENTRO, Z. CIDADE: BRAÇO DE NORTE, SC. REFERENTE CONTRATO DE Nº 001/2022 CONFORME MEDIÇÃO DE Nº 21 DO Convênio 001/2021, Z. PMBN/HST			

Forma de Pagamento			
Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela
1	À vista	62.636,40	

RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS/PASEP	COFINS	IR	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 62.636,40		Valor líquido = R\$ 62.636,40	

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).


Desc. condicionador(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(I\$)
0,00	0,00	31,318,20	31,318,20	1.252,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.212,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 996,52 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

16/01/2024 12:09:41		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa	566	Ag. Braco do Norte			
Agência	1405	Conta		1571834	
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA				PEDRO
Data Atual	16/01/2024	Saldo Anterior		R\$ 373.381,96	
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
15/09/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBI/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-80.929,27	292.452,69	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
08/10/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBI/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-62.500,44	229.952,25	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
01/11/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBI/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-183.195,14	46.757,11	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
03/11/2023	27766	RECEB TED D(HOSPITAL SANTA TEREZ)	550.000,00	596.757,11	
BCO: 1 AG: 738 CC: 27766 - HOSPITAL SANTA TERESINHA					
06/11/2023	1770400133	APLIC FINANCEIRA	-550.000,00	46.757,11	
08/11/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBI/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-7.409,37	39.347,74	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
08/11/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBI/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-27.134,52	12.213,22	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
08/12/2023	1270600095	RESG APLIC FINANC	58.228,82	70.442,04	
08/12/2023	1770400133	RESG APLIC FINANC	55.218,07	125.660,11	
08/12/2023	M8 CONSTRU	ENV TED IBI/ATM(M8 CONSTRUCOES LTDA)	-125.660,11	0,00	
BCO: 756 AG: 3074 CC: 737186 - M8 CONSTRUCOES LTDA					
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 16/01/2024				R\$ 407.772,71	
Saldo Disponível				R\$ 407.772,71	
Limite Cheque Especial				R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado				R\$ 0,00	
Saldo Bloqueado Judicialmente				R\$ 0,00	

23/01/2024

16:42:58

UNICRED CENTRO-SUL

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

IF: 756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência: 3074 Conta: 737186

Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data da Transf.: 03/08/2023
Valor: R\$ 62.636,40

Autenticação Documento: 20230803153815913

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 6602

Valor de Juros Mensal do Cheque Especial	R\$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante	R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial	
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00

UNICRED

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0602

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/ISC
 DATA: 31/08/2023
 CONVÊNIO: 001/2021-PMENHST

MEDIÇÃO Nº 22

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PREVISTO			MEDIÇOS					N. EXECUÇÃO ACUMULADO	
			QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MEDIÇO NO PERÍODO	VALORES		
						MEDIÇO ANTERIOR	MEDIÇO ACUMULADO			MEDIÇO ANTERIOR		MEDIÇO ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	Aluguel de 04 contêineres para escritório (largura 220cm comprimento 620cm sem divisões)	mês	15,00	1.760,52	26.787,80	1,00	10,00	11,00	1.760,52	17.606,20	19.585,72	73,33
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	m²	440,00	136,48	60.931,20	440,00	440,00	136,48	1.760,52	60.931,20	60.931,20	100,00
	SUB-TOTAL DO GRUPO				87.639,00				1.760,52	78.736,40	80.516,92	-
3	SUPRASESTRUTURA											11.608,35
3.3	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA PORRO ENCHIMENTO EM CIMENTAÇÃO VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)+(8*3) AF 11/2020	M²	62,10	186,93	11.608,35	-	62,10	62,10	186,93	11.608,35	11.608,35	100,00
	SUB-TOTAL DO GRUPO				11.608,35				-	11.608,35	11.608,35	-
4	PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS											239.539,80
4.3	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M³	641,75	234,01	160.175,87	-	641,75	641,75	234,01	160.175,87	160.175,87	100,00
4.6	VERGAMODADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	394,50	112,80	44.499,60	-	394,50	394,50	112,80	44.499,60	44.499,60	91,71
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	25,00	113,53	2.838,25	-	25,00	25,00	113,53	2.838,25	2.838,25	100,00
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	394,50	106,53	42.026,09	-	394,50	394,50	106,53	42.026,09	42.026,09	55,77
	SUB-TOTAL DO GRUPO				239.539,80				-	217.273,09	217.273,09	-
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											403.381,52
5.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Und	1,00	36,03	36,03	-	1,00	-	36,03	-	-	-
5.3	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROFLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Und	1,00	75,18	75,18	-	1,00	-	75,18	-	-	-
5.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROFLEX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Und	1,00	31,35	31,35	-	1,00	-	31,35	-	-	-
5.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	250,00	4,53	1.041,90	-	250,00	-	4,53	-	-	-
5.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	3,00	36,47	115,41	-	3,00	-	36,47	-	-	-

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature that appears to be "M. L. L. L. L." followed by "R. S. L." and "R. S. L.".
 - Bottom right: A signature that appears to be "R. S. L." followed by "R. S. L." and "R. S. L.".

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS		MEDIDAS		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID.
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	VALOR			
529	JOELHO 90 GR. A.T.S. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 75 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	4,00	21,93	87,72	21,93	-	-	-
532	JUNÇ. 30 SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 100 X 90 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	14,00	55,40	775,60	55,40	554,00	554,00	71,43
533	JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	111,00	55,40	6.288,20	55,40	1.108,00	1.108,00	17,70
534	89781 JUNÇ. 30 SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 90 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	98,00	28,55	2.895,90	28,55	611,00	611,00	20,41
535	JUNÇ. 30 SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 75 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	5,00	42,42	212,10	42,42	-	-	-
536	JUNÇ. 30 SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 100 X 90 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	2,00	42,42	84,84	42,42	-	-	-
537	REDEÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE E. AGL. A P/L VIAL. DN. 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORIS VERTICAIS DE ÁGUA SANITÁRIAS. AF. 12/2014	Und	6,00	34,53	207,18	34,53	-	-	-
538	REDEÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE R. AGL. A P/L VIAL. DN. 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	Und	4,00	34,53	138,12	34,53	-	-	-
539	REDEÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE R. AGL. A P/L VIAL. DN. 75 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	Und	3,00	17,85	53,55	17,85	-	-	-
540	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	m	1.552,95	65,41	101.578,46	65,41	19.623,00	19.623,00	19,32
541	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SECTOR ABERTO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	m	1.71,50	74,97	12.867,36	74,97	-	-	-
542	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 90 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	m	726,40	22,00	16.980,80	22,00	1.750,00	1.750,00	11,01
543	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	m	929,70	33,60	31.237,92	33,60	3.360,00	3.360,00	10,76
544	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	m	156,40	51,30	8.023,32	51,30	2.665,00	2.665,00	31,97
545	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 40 X 40 MM. JUNTA SOLDADA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	11,00	14,07	154,77	14,07	-	-	-
546	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	38,00	47,76	1.815,64	47,76	955,60	955,60	52,63
547	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	10,00	23,18	231,80	23,18	-	-	-
548	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN. 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	Und	7,00	38,17	274,19	38,17	-	-	-
549	BUCHA DE REDEÇÃO PVC. SOLDADA. DN. 40MM. JUNTA INSTALADO EM RAMAL OU SE RAMAL DE ÁGUA. FORNECIDO E INSTALADO. AF. 03/2015	Und	95,00	10,43	990,85	10,43	-	-	-

HOSPITAL STP TERESINHA - MEDICÇÃO 22 - CONVÊNIO MUNICÍPIO

[Handwritten signatures and initials]

3007

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

		PREÇOS				MEDIDAS				
57	ADAPTADOR CURTO COM BOISA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDADVEL DN 50 X 1 INSTALADO EM PRIMARIA DE AGLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	3,00	56,53	169,89	-	56,53	-	-	-
58	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	271,00	5,78	1.686,38	-	5,78	-	-	-
59	TORNEIRA DE BOIA ROSCAVEL 3/4 - FORNECIDA E INSTALADA EM RISERVAÇÃO DE AGLA AF 06/2016	Unid	1,00	41,66	41,66	-	41,66	-	-	-
510	TUBO PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	881,40	23,55	20.766,97	48,90	23,55	-	1.181,80	1.181,80
511	TE PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	107,00	13,58	1.453,08	10,00	13,58	-	135,80	135,80
512	CAIXA DE GOVERNOR ESPECIAL (CAPACIDADE 312L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO) RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERAMICOS MACIÇOS AF 12/2020	Unid	3,00	1.457,45	4.372,35	-	1.457,45	-	-	-
513	CAIXA EXTERNA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÁMICOS MACIÇOS INTERNAS 96X60X60 PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	Unid	22,00	747,17	16.437,74	-	747,17	-	-	-
514	CANALIZADA PVC DN 150 X 185 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	53,00	96,33	5.106,49	-	96,33	-	-	-
517	VALVE TAMPA PLÁSTICO PARA PLATAFORMA E DE LAVATÓRIO COM O SEM LUBRIFICANTE INSTALACAO AF 01/2020	Unid	120,00	7,87	944,40	-	7,87	-	-	-
518	BICHADA DE REDUÇÃO LONGA PVC SÉRIE R KOLA PLÁSTICA DN 90 X 40 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	Unid	12,00	14,58	174,96	-	14,58	-	-	-
519	CTE VÁCTETA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDADVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	210,80	12,86	2.700,60	-	12,86	-	-	-
520	CTE VÁCTETA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	1,00	79,48	79,48	-	79,48	-	-	-
521	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACAO AF 12/2014	Unid	163,00	22,10	3.602,30	-	22,10	-	-	-
522	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM SUBCOLETEUR ALBERO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	3,00	99,90	299,70	-	99,90	-	-	-
523	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDADVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	207,00	8,48	1.765,36	-	8,48	-	-	-
524	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	97,00	13,16	1.276,52	-	13,16	-	-	-
525	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	4,00	23,13	92,52	-	23,13	-	-	-
526	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	279,90	28,38	7.918,02	40,00	28,38	-	1.135,20	1.135,20
527	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDADVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	21,00	12,00	252,00	-	12,00	-	-	-
528	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid	250,00	12,33	3.082,50	30,00	12,33	-	369,90	369,90

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

		MEDIDAS									
5.96	JOELHO 90 GR AUS. PVC. SOLDÁVEL. DN. 60MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	5,00	14,07	70,36			14,07			
5.97	JOELHO 90 GR AUS. PVC. SOLDÁVEL. DN. 90MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	70,00	16,80	1.181,60	9,00	9,00	16,80	-	181,92	151,92
5.98	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL. Nº 1º COM ACABAMENTO E CAONH. ADO. ADO. FORNECIDO E INSTAL. ADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	Und	6,00	81,25	487,50			81,25	-	-	-
5.99	TI. BO. PVC. SOLDÁVEL. DN. 32MM. INSTAL. ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	m	73,40	34,02	2.497,07			34,02	-	-	-
5.100	TI. BO. PVC. SOLDÁVEL. DN. 40MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	m	38,80	19,58	759,70			19,58	-	-	-
5.101	TI. BO. PVC. SOLDÁVEL. DN. 50MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	m	332,10	22,53	7.482,21	40,00	40,00	22,53	-	901,20	901,20
5.102	TI. BO. PVC. SOLDÁVEL. DN. 60MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	m	170,20	37,28	6.345,08	13,00	13,00	37,28	-	484,64	484,64
5.103	TI. BO. PVC. SOLDÁVEL. DN. 75MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	m	19,00	61,78	1.173,82			61,78	-	-	-
5.104	TI. BO. PVC. SOLDÁVEL. DN. 85MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	m	9,70	78,50	745,93			78,50	-	-	-
5.105	AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	7,00	20,31	142,17			20,31	-	-	-
5.106	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 40MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	1,60	22,23	35,57			22,23	-	-	-
5.107	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 50MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	30,90	28,81	889,30			28,81	-	-	-
5.108	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 60MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	11,00	58,70	645,70			58,70	-	-	-
5.109	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 75MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	10,80	109,06	1.177,85			109,06	-	-	-
5.110	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 85MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	5,90	167,67	989,35			167,67	-	-	-
5.111	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 90MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	5,90	16,33	95,95			16,33	-	-	-
5.112	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 75MM. X 60MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	1,90	93,88	178,37			93,88	-	-	-
5.113	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 85MM. X 60MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	2,00	136,60	273,20			136,60	-	-	-
5.114	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 90MM. X 60MM. INSTAL. ADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	12,90	19,00	245,10			19,00	-	-	-
5.115	JOELHO 90 GR AUS. COM BRANCA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN. 25MM. X 1/2 INSTAL. ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	41,00	17,37	712,17	10,00	10,00	17,37	-	173,70	173,70
5.116	TI. PVC. BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN. 25MM. X 1/2 INSTAL. ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL. ADO. AF. 12/2014	Und	54,00	24,40	1.317,60	11,00	11,00	24,40	-	268,40	268,40
5.117	Canais de alumínio perfilado 10x60mm	Und	1,90	4.504,91	8.559,33	1,00	1,00	4.504,91	-	4.504,91	4.504,91
5.118	Canais de alumínio perfilado 15x100mm	Und	1,00	5.833,88	5.833,88	1,00	1,00	5.833,88	-	5.833,88	5.833,88
5.119	Canais de alumínio perfilado 20x60mm	Und	1,90	8.341,38	15.848,62			8.341,38	-	-	-
5.127	TI. PVC. SOLDÁVEL. DN. 150 X 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTAL. ADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	Und	25,00	281,50	7.037,50			281,50	-	-	-
5.128	TI. BO. PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN. 150 MM. FORNECIDO E INSTAL. ADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	162,50	112,76	18.323,50	144,00	144,00	112,76	-	16.237,44	16.237,44
5.129	TI. BO. PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN. 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTAL. ADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	Und	50,00	133,46	6.673,00			133,46	-	-	-
5.130	TI. BO. PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN. 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTAL. ADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	Und	6,00	134,71	808,26			134,71	-	-	-

HOSPITAL S^{ra} TERESINHA - MEDICAO 22 - CONVÊNIO MUNICÍPIO

[Handwritten signatures and initials]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid	PREVISÃO			MEDIDAS									
			4.00	747,17	2.885,89										
5.54	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2014	Unid	4,00	747,17	2.885,89										
5.63	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1,1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIDO E INSTALADO AF 06/2016	Unid	26,00	96,11	2.496,86										
5.64	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	Unid	107,90	36,03	3.865,21		10,00			360,30					9,35
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	16,00	85,50	1.368,00										
5.68	Joelho redutor 90 PVC rígido soldavel 25mmx20mm	Unid	60,00	15,23	1.090,87										
5.69	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	16,00	7,35	117,60										
5.70	ADAPTADOR COM ELÁSTICOS LIVRES PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1,1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	85,90	76,43	6.496,55										
5.71	Bucha Red. soldavel curta 32x25mm	Unid	12,00	10,66	127,92										
5.72	Bucha red. Soldavel curta 40x32mm	Unid	6,00	11,78	70,68										
5.73	Bucha Red. soldavel curta 50x40mm	Unid	3,00	13,96	40,74										
5.74	Bucha Red. Soldavel Curta 60x50mm	Unid	17,00	17,56	296,52										
5.75	Bucha Red. Soldavel Curta 75x60mm	Unid	5,00	24,77	123,85										
5.76	Bucha Red. Soldavel Curta 95x75mm	Unid	2,00	25,82	51,64										
5.77	Bucha Red. Soldavel Longa 60x40mm	Unid	1,00	25,00	25,00										
5.78	Bucha red. Soldavel Longa 60x50mm	Unid	4,00	20,02	104,08										
5.79	Bucha Red. Soldavel Longa 75x50mm	Unid	1,00	23,43	23,43										
5.80	Bucha Red. Soldavel Longa 85x60mm	Unid	7,00	30,10	210,70										
5.81	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	31,92	127,68										
5.82	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	7,35	29,40										
5.83	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	14,03	14,03										
5.84	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	10,38	10,38										
5.85	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	18,00	13,70	246,60										
5.86	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	26,22	288,42										
5.87	LUVA PVC SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	43,35	43,35										
5.88	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	3,00	13,02	39,06										
5.89	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	12,00	20,51	246,12										
5.90	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	19,41	213,51										
5.91	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	17,00	64,96	1.099,66										
5.92	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	92,17	368,68										
5.93	CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 65MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	2,00	127,76	255,52										
5.94	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	10,76	10,76										
5.95	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	13,62	13,62										

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*
 - Far right: *Handwritten signature*

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

SUB-TOTAL DO GRUPO	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA	Lind	12,00	96,62	679,44	MEDIDAS			
						56,62	101,53	10,48	201,30
15 3	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12.2020	Lind	12,00	101,53	1.218,36	-	-	-	-
15 4	HASTE DE ATERRAMENTO 5,8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2017	Lind	12,00	10,48	128,76	-	-	-	-
15 5	CONECTOR SPDA-BOLD	Lind	12,00	0,50	100,65	-	-	-	-
15 6	LASTRO DE BRITA	M	173,98	99,43	17.286,85	-	-	-	-
15 7	CORONA DE COBRE Nº 50 MANF. COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2017	M	43,49	38,60	1.678,62	-	-	-	-
15 8	REATERRO MANUAL	M	43,49	23,15	1.008,74	-	-	-	-
15 10	CORONA DE COBRE Nº 35 MANF. COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2017	M	451,82	76,60	34.930,18	-	-	-	-
15 11	ELETRODOTO PVC 40MM DIÁM. PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12.2017	M	204,00	72,47	14.783,98	-	-	-	-
SUB-TOTAL DO GRUPO					71.819,47	-	-	-	-
TOTAL GERAL					1.098.398,53	80.928,27	673.941,68	758.679,55	71.819,47

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados das referências de preço do DENRRA (Janeiro/2018), SINAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Referência IPEJU (Dezembro/2015)

Carolina B. Böger May
 Carolina Böger May
 Engenheira Civil
 CREA/SC 087159-0

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M8 Construções Ltda

[Handwritten Signature]
 559 211.720-05

[Handwritten Signature]
 021.cab.649-05

[Handwritten Signature]
 029.723.143-99

[Handwritten Signature]
 018.151.969-15

Brasão do Norte 31 de Agosto de 2023

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇOS				MEDIDAS				UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	UNIDADE			
5.130	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM AF 05/2015			336,00	131,85	44.301,60	336,00	336,00	336,00	131,85	44.301,60	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO						403.361,02					106.447,09	234.484,33
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
6.1	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO); PVC; INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			50,00	34,90	1.745,00				34,90		
6.2	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO); PVC; INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			235,00	18,35	4.312,25				18,35		
6.3	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO); PVC; INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			960,00	12,15	11.664,00				12,15		
6.13	Prefilado 1 iso Chapa 14-GF-38X36mm e Tampa			42,23	81,064,88					42,23		
6.14	Eletrocabha 1 iso Chapa 14-GF 300X100mm e Tampa			320,00	121,01	38.723,20				121,01		
6.15	Eletrocabha 1 iso Chapa 14-GF 200X100mm e Tampa			290,00	96,98	28.124,20				96,98		
6.16	Eletrocabha estrutura perfil U 50x50			100,00	35,46	3.546,00				35,46		
6.17	FERTILIZADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETRICIDADE ALTA OU PERIFERADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM AF 07/2017			510,00	22,65	11.551,50				22,65		
6.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015			5.600,00	12,08	67.648,00				12,08		
6.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016			160,00	22,81	3.649,60				22,81		
6.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016			80,00	29,45	2.356,00				29,45		
SUB-TOTAL DO GRUPO						234.484,33						185.992,37
COBERTURA												
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEMENTO - 6 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO FICAMENTO AF 07/2019			1.305,49	141,78	185.092,37				141,78		
SUB-TOTAL DO GRUPO						185.092,37						185.092,37
REVESTIMENTOS												
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014			3.736,17	4,95	18.232,48	3736,17	3736,17	3736,17	4,95	18.232,48	100,00
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:1 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014			4.069,47	7,60	30.927,95	3095,66	1073,39	3095,66	7,60	23.524,06	51,61
8.3	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014			3.736,17	36,17	135.137,16	326,70	326,70	326,70	36,17	11.816,74	8,1
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAZOS, ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM AF 06/2014			4.069,47	100,30	408.167,50	543,53	1.195,38	543,53	100,30	64.979,38	119.996,91
SUB-TOTAL DO GRUPO						592.465,09					79.148,75	166.636,51
PAVIMENTAÇÕES												
9.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015			3.000,00	17,67	53.010,00	3000,00	3000,00	3000,00	17,67	53.010,00	100,00
9.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015			2.000,00	17,03	34.060,00	2000,00	2000,00	2000,00	17,03	34.060,00	100,00
9.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015			1.000,00	13,83	13.830,00	1000,00	1000,00	1000,00	13,83	13.830,00	100,00
9.5	Armadura de tela aço soldada Q-138, malha: 100x100mm, largura: 2,45x2,20m			9.700,00	7,37	71.489,00	9700,00	9700,00	9700,00	7,37	71.489,00	100,00







 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número do RFS	Número da nota
		367
	Data da emissão da nota	14/09/2023 10:46:44
	Data do fato gerador	14/09/2023 10:46:44
Código de verificação		PAJXCRM1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
M8 CONSTRUÇÕES LTDA
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925
 Endereço: R. PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210
 Complemento: REF. PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (48) 3437-9800
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: Celular:
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
80.929,2700	1,0000	80.929,2700	40,464,64x4,00 =	1.618,59
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370 J. BAIRRO: CENTRO J. CIDADE: BRAÇO DE NORTEJ. SC. REFERENTE CONTRATO DE Nº 001/2022 CONFORME MEDIÇÃO DE Nº 22 DO CONVÊNIO 001/2021 J. PMBN/HST				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	80.929,27			

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor líquido = R\$ 80.929,27				

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	40.464,63	40.464,64	1.618,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5.442,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.274,64 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recibamos os serviços constantes na NFS-e de número 367, emitida por M8 CONSTRUÇÕES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04

Data _____ Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor: _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/ISC
 DATA: 29/09/2023
 CONVÊNIO: 001/2021-FMBN/HST

MEDIÇÃO Nº 24

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PREVISTO		MEDIÇOS						N. EXECUTADO ACUMULADO				
			QUANT.	VALOR (R\$) B.O. + MAT.	FRANCISEIRO	QUANTIDADE		VALORES		MÉDIO ANTERIOR		MÉDIO ACUMULADO			
						MÉDIO NO PERÍODO	MÉDIO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	MÉDIO ANTERIOR						
1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	Aluguel de 04 contêineres para escritório (largura: 220cm - comprimento: 620cm sem divisória)	mês	15,00	1.780,52	26.707,80	1,00	11,00	12,00	1.780,52	1.780,52	19.686,72	21.366,24	80,00		
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05/2018	m²	440,00	138,48	60.931,20	440,00	440,00	440,00	138,48	-	60.931,20	60.931,20	100,00		
SUB-TOTAL DO GRUPO					87.639,00				1.780,52	1.780,52	82.297,44		11.608,35		
3	SUPRABESTRUTURA														
3.3	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro encrimentado em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) (8-3) AF 11/2020	M²	62,10	186,93	11.608,35	-	62,10	62,10	186,93	-	11.608,35	11.608,35	100,00		
SUB-TOTAL DO GRUPO					11.608,35						11.608,35		11.608,35		
4	PARQUES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS														
4.3	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm (espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, AF 05/2020	M³	641,75	234,01	150.175,87	-	641,75	641,75	234,01	-	150.175,87	150.175,87	100,00		
4.6	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão, AF 03/2016	M	394,50	112,80	44.499,60	-	361,90	361,90	112,80	-	40.822,32	40.822,32	91,74		
4.8	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão, AF 03/2016	M	25,00	113,53	2.838,25	-	25,00	25,00	113,53	-	2.838,26	2.838,26	100,00		
4.10	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento, AF 03/2016	M	394,50	108,53	42.028,09	-	220,00	220,00	108,53	-	23.436,60	23.436,60	58,77		
SUB-TOTAL DO GRUPO					239.539,80						217.273,09	217.273,09	400,51,52		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS															
5.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" fornecido e instalado em ramal de água, AF 12/2014	Und	1,00	36,03	36,03				36,03						
5.3	Valvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1" instalado em reservaçao de água de edificação que possua reservatório de fibra, fibrocimento, fornecimento e instalação, AF 06/2016	Und	1,00	75,18	75,18				75,18						
5.4	Adaptador com flanges, livres, PVC, soldável DN 25 mm x 3/4" instalado em reservaçao de água de edificação que possua reservatório de fibra, fibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	Und	1,00	31,35	31,35				31,35						
5.5	Adaptador curto com bola e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4" instalado em prumada de água - fornecimento e instalação AF 12/2014	Und	230,00	4,53	1.041,90				4,53						
5.6	Adaptador curto com bola e rosca para registro, PVC, soldável, DN 75 mm x 2 1/2" instalado em prumada de água - fornecimento e instalação AF 12/2014	Und	3,00	38,47	116,41				38,47						
5.7	Adaptador curto com bola e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85 mm x 3" instalado em prumada de água - fornecimento e instalação AF 12/2014	Und	3,00	56,53	169,59				56,53						





PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid	PRECATORIO				MEDIDOS							
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor				
5 8	JOELHO 90 GRAUS PVC SÓLIDAVEI DN 25MM INSTALADO ENTRENDO DE AB- CONDUZINDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	271,00	5,78	1.866,38	-	5,78	-	-	-	-	-	-	-
5 9	TORNEIRA DE BOIA ROSCA AVEI. 3/4 - FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF 08/2016	Und	1,00	41,65	41,65	-	41,65	-	-	-	-	-	-	-
5 10	1180 PVC SÓLIDAVEI DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	881,40	23,55	20.756,97	48,90	48,90	23,55	1.151,50	1.151,50	1.151,50	1.151,50	1.151,50	5,55
5 11	TE. PVC SÓLIDAVEI DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	107,00	13,58	1.453,06	10,00	10,00	13,58	135,80	135,80	135,80	135,80	135,80	9,35
5 12	CANALIZADOR DE ÁGUA ESPECIAL DE CAPACIDADE 312L - PARA ATÉ 16 PESSOAS SERVIDAS NO PICO, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS AF 12/2020	Und	3,00	1.457,45	4.372,35	-	-	1.457,45	-	-	-	-	-	-
5 13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERIAS 0,650x0,650 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	Und	22,00	747,17	16.437,74	-	-	747,17	-	-	-	-	-	-
5 14	CAIXA SINDRADA PVC DN 150 X 185 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	53,00	96,33	5.105,49	-	-	96,33	-	-	-	-	-	-
5 17	VALVULA EM PLASTICO PARA PIA TANQUE OU LAVATORIO, COM OUS SEM LADRILHOS 5,6l	Und	130,00	7,87	944,48	-	-	7,87	-	-	-	-	-	-
5 18	BIGUA DE REDE COTINGUA PVC SERIE R. ÁGUA PLUVIAL DN 50 X 40 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	Und	12,00	14,58	174,96	-	-	14,58	-	-	-	-	-	-
5 19	TRAVICORTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SÓLIDAVEI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	210,00	12,85	2.700,50	-	-	12,85	-	-	-	-	-	-
5 20	TRAVATONGA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	1,00	79,48	79,48	-	-	79,48	-	-	-	-	-	-
5 21	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	163,00	22,10	3.602,30	-	-	22,10	-	-	-	-	-	-
5 22	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM SIBCOLETOR ALTO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	3,00	99,90	299,70	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-
5 23	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SÓLIDAVEI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	207,00	8,49	1.756,36	-	-	8,49	-	-	-	-	-	-
5 24	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	97,00	13,16	1.276,52	-	-	13,16	-	-	-	-	-	-
5 25	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	4,00	23,13	92,52	-	-	23,13	-	-	-	-	-	-
5 26	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	279,00	28,38	7.918,02	40,00	40,00	28,38	1.135,20	1.135,20	1.135,20	1.135,20	1.135,20	14,31
5 27	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SÓLIDAVEI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	21,00	12,00	252,00	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-
5 28	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	250,00	12,33	3.082,50	30,00	30,00	12,33	369,90	369,90	369,90	369,90	369,90	12,00
5 29	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	Und	4,00	21,93	87,72	-	-	21,93	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials:
 A
 busia
 T.
 M. B.
 P.
 2 de 7

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid.	PREÇO			MEDIDOS						Total
			14,00	55,40	776,60	10,00	10,00	55,40	-	664,00	664,00	
5.32	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	14,00	55,40	776,60	10,00	10,00	55,40	-	664,00	664,00	71,43
5.33	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	113,00	55,40	6.260,20	20,00	20,00	55,40	-	1.108,00	1.108,00	17,70
5.34	89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	98,00	28,55	2.603,90	20,00	20,00	28,55	-	611,00	611,00	20,41
5.35	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	5,00	42,42	212,10	-	-	42,42	-	-	-	-
5.36	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	2,00	42,42	84,84	-	-	42,42	-	-	-	-
5.37	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12.2014	Und	6,00	34,53	207,18	-	-	34,53	-	-	-	-
5.38	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCAMINHAMENTO AF 12.2014	Und	4,00	34,53	138,12	-	-	34,53	-	-	-	-
5.39	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCAMINHAMENTO AF 12.2014	Und	3,00	17,85	53,55	-	-	17,85	-	-	-	-
5.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	m	1.552,95	65,41	101.678,46	300,00	300,00	65,41	-	19.623,00	19.623,00	19,32
5.41	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	m	171,50	74,97	12.857,36	-	-	74,97	-	-	-	-
5.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	m	726,40	22,00	16.980,80	80,00	80,00	22,00	-	1.760,00	1.760,00	11,01
5.43	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	m	929,70	33,50	31.237,92	100,00	100,00	33,50	-	3.360,00	3.360,00	10,76
5.44	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	m	156,40	51,30	8.023,32	50,00	50,00	51,30	-	2.665,00	2.665,00	31,97
5.45	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	11,00	14,07	154,77	-	-	14,07	-	-	-	-
5.46	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	38,00	47,78	1.815,64	20,00	20,00	47,78	-	955,60	955,60	52,63
5.47	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	10,00	23,18	231,80	-	-	23,18	-	-	-	-
5.48	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12.2014	Und	7,00	39,17	274,19	-	-	39,17	-	-	-	-
5.49	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB- RAMAL DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF 03.2015	Und	95,00	10,43	990,85	-	-	10,43	-	-	-	-
5.54	CAIXA EXTERNA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS VÁCIOS DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 PARA REDE DE ESGOTO AF 12.2014	Und	4,00	747,17	2.988,68	-	-	747,17	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *map*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*
 - Far right: *Handwritten signature*

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

		PREÇO		MEDIDAS			
563	REGISTRO DE GAVETA BRILHO LATÃO, ROSCAVEL, 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSA RESERVA-TÓRIO DE FIBRATAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Und	26,00	96,11	2.488,86	-	-
564	REGISTRO DE GAVETA BRILHO LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2014	Und	107,00	36,03	3.855,24	10,00	10,00
565	REGISTRO DE GAVETA BRILHO LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" COM ABRIGAMENTO E CANOPIA ROMADOS FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Und	16,00	65,50	1.368,00	-	-
568	Jólio endureço 90 PVC rígido soldavel 25mmx30mm	Und	69,00	15,23	1.050,87	-	-
569	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	16,00	7,35	117,60	-	-
570	ADAPTADOR COM 01 ANGUS INVERSES. PVC. SOLDAVEL. DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRATAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Und	85,00	76,43	6.486,66	-	-
571	Bucha Red soldavel cura 33x25mm	Und	12,00	10,60	127,32	-	-
572	Bucha red soldavel cura 40x32mm	Und	6,00	11,78	70,68	-	-
573	Bucha Red soldavel cura 50x30mm	Und	3,00	13,58	40,74	-	-
574	Bucha Red Soldavel Cura 60x30mm	Und	17,00	17,56	298,52	-	-
575	Bucha Red Soldavel Cura 75x60mm	Und	5,00	24,77	123,85	-	-
576	Bucha Red Soldavel Cura 85x72mm	Und	2,00	25,82	51,64	-	-
577	Bucha Red soldavel 100mm 60x40mm	Und	1,00	25,00	25,00	-	-
578	Bucha Red Soldavel 100mm 60x50mm	Und	4,00	26,02	104,08	-	-
579	Bucha Red Soldavel 100mm 60x50mm	Und	1,00	23,43	23,43	-	-
580	Bucha Red Soldavel 100mm 75x50mm	Und	1,00	30,10	30,10	-	-
581	Bucha Red Soldavel 100mm 85x60mm	Und	4,00	31,92	127,68	-	-
582	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	4,00	7,35	29,40	-	-
583	L.I.V.A. DE RIDE-CÃO. PVC. SOLDAVEL. DN 40MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	1,00	14,03	14,03	-	-
584	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	1,00	10,38	10,38	-	-
585	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 50MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	18,00	13,70	246,60	-	-
586	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 60MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	11,00	26,22	288,42	-	-
587	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 75MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	1,00	43,35	43,35	-	-
588	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 90MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	3,00	13,02	39,06	-	-
589	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 110MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	12,00	20,51	246,12	-	-
590	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 125MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	11,00	19,41	213,51	-	-
591	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 150MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	17,00	64,68	1.099,56	-	-
592	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 200MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	4,00	92,17	368,68	-	-
593	L.I.V.A. PVC. SOLDAVEL. DN 250MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	2,00	127,76	255,52	-	-
594	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	1,00	10,76	10,76	-	-
595	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	1,00	13,62	13,62	-	-
596	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL. DN 40MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	5,00	14,07	70,35	-	-
597	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL. DN 50MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und	70,00	16,88	1.181,60	9,00	9,00

HOSPITAL STH TERESINHA - MEDICAO 24 - CONVENIO MUNICIPIO

Handwritten signatures and initials:
 f. *[Signature]*
[Signature]
[Signature]
[Signature]
 4/18/7 *[Signature]*

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Código	Descrição	Unid	PREÇO			MEDIDOS			Valor
			6,00	81,25	487,60				
5 98	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", COM ACABAMENTO E CANOPLA FORMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	6,00	81,25	487,60				
5 99	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	73,40	34,02	2.487,07				
5 100	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	38,80	19,58	769,70				
5 101	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	332,10	22,53	7.482,21	40,00	901,20	901,20	
5 102	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	170,20	37,28	6.346,06	13,00	484,64	484,64	
5 103	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	39,00	61,78	2.409,42				
5 104	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	9,70	76,90	746,93				
5 105	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	7,00	20,31	142,17				
5 106	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	22,23	22,23				
5 107	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	30,00	26,81	804,30				
5 108	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	58,70	645,70				
5 109	TE PVC SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	10,00	109,06	1.090,60				
5 110	TE PVC SOLDÁVEL DN 85MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	167,57	838,36				
5 111	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	16,33	81,66				
5 112	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	93,88	93,88				
5 113	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	2,00	136,60	273,20				
5 114	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	12,00	19,00	228,00				
5 115	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	41,00	17,37	712,17	10,00	173,70	173,70	
5 116	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	51,00	24,40	1.317,60	11,00	268,40	268,40	
5 117	Caixa d'água polietileno 10.000L	Unid	1,00	4.504,91	4.504,91	1,00	4.504,91	4.504,91	
5 118	Caixa d'água polietileno 15.000L	Unid	1,00	5.833,88	5.833,88	1,00	5.833,88	5.833,88	
5 119	Caixa d'água polietileno 20.000L	Unid	1,00	8.341,38	8.341,38				
5 127	JUNÇÃO SIMPLIX PVC SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	25,00	281,50	7.037,50				
5 128	TUBO PVC SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	M	162,50	112,76	18.325,80	144,00	16.237,44	16.237,44	
5 129	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	50,00	133,46	6.673,00				
5 130	TUBO DE CORRER PVC SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	6,00	134,71	808,26				
5 130	FIRO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM AF 05/2015	Unid	336,00	131,65	44.301,60	336,00	44.301,60	44.301,60	
SUB-TOTAL DO GRUPO					403.361,82			108.447,09	108.447,09

5 de 7

A= *húndic*

C. S. C. T. S.

[Handwritten signature]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

		PREVISTO		MÉDIOS				RS
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 3" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	50,00	34,90	1.745,00			34,90	234.484,33
6.2	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" X 2" MÉDIA (1,50 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	235,00	18,35	4.312,25			18,35	
6.3	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	960,00	12,15	11.654,00			12,15	
6.13	Perfilado Liso Chapa 14 - GE 8x3,8mm c/ Tampa	1.146,00	42,23	61.054,58			42,23	
6.14	Eletrocabos 1 iso Chapa 14 - GE 300X100mm c/ Tampa	320,00	121,01	38.725,20			121,01	
6.15	Eletrocabos 1 iso Chapa 14 - GE 200X100mm c/ Tampa	290,00	95,98	28.125,20			95,98	
6.16	Eletrocabos estrutura perfil U 50x50	100,00	35,45	3.545,00			35,45	
6.17	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORE DE FLETROCALHAS OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF. 07/2017	510,00	22,65	11.551,50			22,65	
6.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGIDO REFORÇADO, PVC, DN. 25 MM (1,4" L) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	5.600,00	12,08	67.648,00			12,08	
6.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGIDO PE AD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	160,00	22,81	3.649,60			22,81	
6.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGIDO PE AD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	80,00	29,45	2.356,00			29,45	
SUB-TOTAL DO GRUPO				234.484,33				165.992,37
7 COBERTURA								
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO F= 6MM, COM ATE 2 ÁGUAS INCLUIÇÃO. AF. 07/2019	1.305,49	141,76	185.092,37			141,76	
SUB-TOTAL DO GRUPO				185.092,37				
8 REVESTIMENTOS								
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTIRNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARADORA. AF. 06/2014	3.736,17	4,88	18.232,49	3736,17	3.736,17	4,88	18.232,51
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARADORA. AF. 06/2014	4.069,47	7,60	30.927,95	2182,94	2.495,23	7,60	18.963,75
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALASCAS AF. 06/2014	3.736,17	36,17	135.137,15	326,70	326,70	36,17	11.816,74
8.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESURA MAIOR QUE IGUAL A 50 MM. AF. 06/2014	4.069,47	100,30	408.187,50	581,72	1.196,38	100,30	175.343,43
SUB-TOTAL DO GRUPO				692.485,09		60.719,92		227.356,43
9 PAVIMENTAÇÕES								
9.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	3.000,00	17,67	53.010,00	3.000,00	3.000,00	17,67	53.010,00
9.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	2.000,00	17,03	34.060,00	2.000,00	2.000,00	17,03	34.060,00
9.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	1.000,00	13,83	13.830,00	1.000,00	1.000,00	13,83	13.830,00
9.5	Armadura de tela tipo soldado O-138, malha 10x10cm, CA-60, Ø fio 4,2mm, largura 2,45 x 2,20m. AF.	9.700,00	7,37	71.489,00	9.700,00	9.700,00	7,37	71.489,00
SUB-TOTAL DO GRUPO				172.389,00				172.389,00

612 *basilio*

HOSPITAL STª TERESINHA - MEDIÇÃO 24 - CONVÊNIO MUNICÍPIO

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page.

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO		MEDIDOS		R\$
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	
15	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA						
15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO - 0,5 M AF. 12.2020	Umd	12,00	678,44	-	-	-
15.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3,8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	Umd	12,00	1.218,36	-	-	-
15.5	CONECTOR SPI IT-BOLD	Umd	12,00	10,48	-	-	-
15.6	LASTRO DE BRITA	M³	6,50	201,30	-	-	-
15.7	CORDOALHA DE COBRE N1 - 50 MM² COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	M	173,95	99,43	-	-	-
15.8	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,00 M	M³	43,49	36,60	-	-	-
15.9	REATERRO MANUAL	M³	43,49	1.678,62	-	-	-
15.10	CORDOALHA DE COBRE N1 - 35 MM² COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	M	454,82	34.930,16	-	-	-
15.11	ELETRÓDIO PVC 60MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12.2017	M	204,00	14.783,88	-	-	-
SUB-TOTAL DO GRUPO				71.819,47			
TOTAL GERAL				1.908.398,93			817.371,39

Valor da Medição = R\$ 62.800,44 (Sesenta e dois mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos)

2) Os valores do orçamento previsto foram retratados dos referenciais de preço do DEINFRA (Janeiro/2018) ; SINAPI (Dezembro/2021); Catálogo de Referência IPPUJ (Dezembro/ 2015)

Andréia Coan Böger May
 Engenheira Civil
 CREA/SC 087159-0

Carlos Becker Forzza
 511.953.569.00

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M8 Construções Ltda


Braço do Norte, 29 de setembro de 2023

Wilson M Bussob
 343.413.825-34

Wilson M Bussob
 064 471 529-42

Marcelo S. Bando
 021.006649-05

Josefina Helena
 024.723.148-99

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número do RPS	369
	Data da emissão da nota	06/10/2023 10:05:50
	Data do fato gerador	06/10/2023 10:05:50
	Código de verificação	SUG7AYTRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: M8 CONSTRUCOES LTDA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04	Inscrição municipal: 45925
Endereço: R. PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88603-210	Telefone: (48) 3437-9800
Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC	UF: SC
Município: Criciúma	UF: SC
E-mail: financeiro.mano@terra.com.br	Site:
	Telefone:
	Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA	
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64	Inscrição municipal:
Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO	
Complemento:	
Município: Braço do Norte	UF: SC
E-mail:	Telefone:
	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
62.500,4400	1,0000	62.500,4400	31,250,22x4,00=	1.250,01
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, SITUADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, N. 270 J. BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, SC. REFERENTE CONTRATO DE Nº 001/2022 CONFORME MEDIDA DE Nº 24 DO CONVENIO 001/2021, PMBN/ST				

Forma de Pagamento					
Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	A vista	62.500,44			

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor líquido = R\$ 62.500,44					

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Valor (ISS) (R\$)
0,00	0,00	31.250,22	31.250,22	1.250,01

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação fora do município	
Situação tributária do ISSQN: Normal	
Local da prestação do serviço: Braço do Norte	
<p>O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.</p> <p>Situação desta NFS-e: Normal</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.203,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 984,38 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>	
 <p>Verificar autenticidade</p>	

Recibo dos serviços constantes na NFS-e de número 369, emitida por M8 CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/SC
 DATA: 28/09/23
 CONVÊNIO: 003/2021 - PMBNHST

MEDIÇÃO N° 25

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PREVISTO			MEDIDOS				% EXECUTADO ACUMULADO		
			QUANT	VALOR (R\$) M.O. + MAT	FINANCEIRO	MEDIDO NO PERÍODO ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO ANTERIOR	VALOR (R\$) M.O. + MAT	MEDIDO NO PERÍODO		VALORES MEDIDO ANTERIOR	
1	PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS											
1.2	PAREDE COM PLACAR DE GESSO ACARTONADO ORTIVALL PARA USO INTERIO, REAS FIZES DE PLAS E ESTRUTURA METALICA COM GELAS DURAS COM VÁZIOS AF 06/2017 P	M²	2.576,05	247,59	698.000,79					247,58		
1.3	LAJE PARA SANITÁRIA, TIPO GABRIEL EM GRANITO, FORA POLIDO, ESP = 8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AF 02-01-EXCLUSIVE PERGAMENS AF 01/2021	M²	67,34	837,37	56.358,60					837,37		
SUB-TOTAL DO GRUPO					694.359,28							R\$ 694.359,28
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
2.1	Reboco 30 cm em vista e gesso primário 10 mm, 5mm	Unid	1,00	40,17	40,17					40,17		
2.2	Reboco 90 cm gesso 40x1,2" em borda P. and	Unid	103,00	17,82	1.835,46					17,82		
2.3	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRANCA PARA O SANEAMENTO DE	Unid	12,00	630,76	7.569,12					630,76		
2.4	Torrão de Plástico	Unid	117,60	332,72	39.046,24					332,72		
2.5	Vass. sanitário completo e assento	Unid	58,00	546,32	31.672,16					546,32		
2.6	Unidade de esgoto sanitária 11,3"	Unid	80,00	357,92	28.769,36					357,92		
2.7	BAIXADA DE GRANITO ONZA P/0,60 X 0,60 M PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Unid	38,00	388,30	14.763,00					388,30		
2.8	SUBA DE TUBO DE GALVANIZAÇÃO BRANCA 3,5" SOCAS EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Unid	38,00	143,33	5.454,14					143,33		
2.9	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 45 X 50 CM OX. EQUIVALENTE - PARA O AMBIENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Unid	79,00	368,05	29.072,79					368,05		
SUB-TOTAL DO GRUPO					150.411,44							R\$ 150.411,44
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
3.1	Quadro terminal força luz metlico 90 dia, trifasico	Unid	1,80	2.249,15	2.249,15					2.249,15		
3.2	Quadro terminal força luz metlico 60 dia, trifasico	Unid	1,00	2.378,82	2.378,82					2.378,82		
3.3	Quadro terminal força luz metlico 20 dia, trifasico	Unid	1,00	1.608,08	1.608,08					1.608,08		
3.4	Quadro terminal força luz metlico 50 dia, trifasico	Unid	1,80	1.348,70	1.348,70					1.348,70		
3.5	Quadro terminal força luz metlico 44 dia, trifasico	Unid	1,80	892,33	892,33					892,33		
3.6	Quadro terminal força luz metlico 25 dia, trifasico	Unid	1,80	1.687,02	1.687,02					1.687,02		
3.7	Quadro terminal força luz metlico 80 dia, trifasico	Unid	1,80	2.045,95	2.045,95					2.045,95		
3.8	terminal de temporiz. timoxo tipo push button para abas. fotocel. 10amp	Unid	4,80	35,81	172,24					35,81		
3.9	terminal de temporiz. timoxo tipo push button para abas. fotocel. 10amp	Unid	5,00	30,25	151,25					30,25		
3.10	terminal de temporiz. timoxo tipo push button para abas. fotocel. 10amp	Unid	1,00	13,65	13,65					13,65		
3.11	terminal para abas 2,40 mm	Unid	1.000,00	0,22	220,00					0,22		
3.12	terminal para abas 4,00 mm	Unid	800,00	0,31	248,00					0,31		
3.13	terminal para abas 6,00 mm	Unid	200,00	0,40	80,00					0,40		
3.14	terminal para abas 10,00 mm	Unid	200,00	0,50	100,00					0,50		
3.15	abscortador de abas 11mm	Unid	1.000,00	0,28	280,00					0,28		
SUB-TOTAL DO GRUPO					840,00							R\$ 840,00








23/01/2024

UNICRED CENTRO-SUL

16:51:18

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

IF: 756 - BANCO SICCOB S.A.
Agência: 3074 Conta: 737186
Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Data da Transf.: 06/10/2023
Valor: R\$ 62.500,44

Autenticação Documento: 20231006153650843

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

SUB-TOTAL DO GRUPO	Etila molente	Unid	PREÇO			MEDIDOS			RS
			45,04	18,25	821,25	18,25	-	-	
4	PAVIMENTAÇÕES				17.260,28				
4.1	REVESTIMENTO CERCADO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM ALE-ACIA EM AMBIENTES DE ÁREA ÚMIDA QUE NÃO AF 06/2014	M²	1.825,17	131,96	240.703,42		131,66		
4.2	SOLERA EM MADEIRA BRANCA, LARGURA 18 CM, ESPESURA 2,0 CM AF 09/2009 MCR 2608	M	76,80	114,90	8.769,28		114,50		
4.3	Modelos artísticos pedregulhos padrão alto 0,06x0,4x 6cm	M	220,55	21,28	4.698,88		21,93		
5	ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS E VIDROS				254.259,55				
5.1	PEÇAS LINEAR EM GRANITO COM MARGEM 1 - 18 CM, COMPREENDENDO ATE 2M ASSENTADO COM ARGAMASSA 16 COM ADITIVO AF 11/2000	M	382,91	262,36	100.467,93		262,36		
6	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO				100.467,93				
6.1	SOLUÇÕES PARA EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSSA ALVA DN 65 (1,2) INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ELEVAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	13,00	131,31	1.699,65	15,00	131,31	1.699,65	
6.2	LULA EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSSA ALVA DN 65 (1,2) INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ELEVAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	8,00	91,33	734,64	8,00	91,33	734,64	
6.3	VALVE EM FERRO GALVANIZADO DN 65 (1,2) CONEXÃO ROSSA ALVA INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2009	Unid	10,00	96,92	969,20	10,00	96,92	969,20	
6.4	USO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA DN 65 (1,2) CONEXÃO ROSSA ALVA INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2009	M	123,49	157,26	19.394,10	123,49	157,26	19.394,10	
6.5	TELE FERRO GALVANIZADO DN 65 (1,2) CONEXÃO ROSSA ALVA INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2009	Unid	7,00	214,93	1.504,51	7,00	214,93	1.504,51	
6.6	ARCO PARA BARRASTE 35x35x1M COM REJETO DO BARRASTE 45x45x1,2" M APT-DOR 2002 1,2" MANEJO ERATE INCL 2,12" E ISOLETE DN 1,2" 1,2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2009	Unid	6,00	176,71	1.060,26		176,71		
6.7	BOQUILADA INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2009	Unid	8,00	78,00	614,40	8,00	78,00	614,40	
6.8	CAF DE TAMBORE FERRO GALVANIZADO COM ROSA ALVA DN 1,2" REJETO DE GAVETA BRUTA LATAO ROSSA ALVA 1,2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ELEVAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	3,00	58,35	175,05	3,00	58,35	175,05	
6.9	REJETO DE GAVETA BRUTA LATAO ROSSA ALVA 1,2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ELEVAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	2,00	262,30	524,60	2,00	262,30	524,60	
6.10	SUJELO DE GAVETA BRUTA LATAO ROSSA ALVA 1,2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ELEVAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	1,00	319,03	319,03	1,00	319,03	319,03	
6.11	VALVULA DE RETENÇÃO, ACERVO 1/2" DN 1,2" CONEXÃO ROSSA ALVA 1,2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2019	Unid	1,00	526,57	526,57	1,00	526,57	526,57	
6.12	Adaptador ferro galvanizado classe 10, para cinto 40mm de circunferência 01/2019	Unid	1,00	111,02	111,02	1,00	111,02	111,02	
7	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA				41.028,20				
7.1	CAPOTE TIPO FRANKLIN PARA TUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	Unid	1,00	176,57	176,57		176,57		
7.2	MANEJO PARA TUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	Unid	16,00	210,96	3.375,36		210,96		
7.3	SUPORTE PARA TUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	Unid	91,00	24,91	2.272,71		24,91		
SUB-TOTAL DO GRUPO					27.134,52			27.134,52	
SUB-TOTAL DO GRUPO					100.467,93			100.467,93	
SUB-TOTAL DO GRUPO					41.028,20			41.028,20	
SUB-TOTAL DO GRUPO					176,57			176,57	
SUB-TOTAL DO GRUPO					3.375,36			3.375,36	
SUB-TOTAL DO GRUPO					2.272,71			2.272,71	

HOSPITAL S^o TERESINHA - MEDIÇÃO 25 - CONVENIO MANOPIO

7. *André*

maqs

U. V. V. V.

M. P.

08.3

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

SUB TOTAL DO GRUPO	PREVISÃO		MEDIOS	
8 SISTEMA DE AR CONDICIONADO		6.284,64		
8.1 Fornecimento, material e mão de obra de tubulação de ar condicionado - 4.000 litros (tubulação de cobre e isolamento)	M	431,00	138,26	
8.2 Fornecimento, material e mão de obra de tubulação de ar condicionado - 2.000 litros (tubulação de cobre e isolamento)	M	250,00	119,96	
9 GASES MEDICINAIS		89.590,68		
9.1 Fornecimento de material e mão de obra para as instalações de gases medicinais conforme projeto	MP	4.234,63	162,73	
10 TOTAL GERAL		844.092,97		
		844.092,97		
		2.198.402,98	27.134,52	27.134,52

Valor da Medição = R\$ 27.134,52 (Vinte e sete mil e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

André Brüggler
 Crisliela Coan Boger May
 Engenharia Civil
 CREA/SC 087159-0

CA

Carlos Becker Forwartz
 CARLOS BECKER FORWARTZ
 511.953.569.00

Obs: Medição referente aos serviços prestados pela empresa M8 Construções Ltda

Braço do Norte, 29 de Setembro de 2023

Jeferson
 028.743.184-99

Clayton Roberto
 559 271.220-00

Maurício S. Bundo
 021.006.649-05

Wilson A. Bussob
 064471 82942

Jairo Becker Fernandes
 938.15476915



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
371	
Data da emissão da nota	01/11/2023 09:26:02
Data do fato gerador	01/11/2023 09:26:02
Código de verificação	3WYEO3BE8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	
Nome/Razão social: M8 CONSTRUÇOES LTDA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04	Inscrição municipal: 45925
Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210	Telefone: (48) 3437-9800
Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC	UF: SC
Município: Criciúma	Site:
E-mail: financeiro.mano@terra.com.br	UF: SC
	Telefone:
	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA	
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64	Inscrição municipal:
Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO	
Complemento:	
Município: Braço do Norte	UF: SC
E-mail:	Telefone:
	Site:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
183.195,1400	1,0000	183.195,1400	91.597,57x4,00=	3.663,90
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370, J. BAIRRO: CENTRO, J. CIDADE: BRAÇO DE NORTEZ, SC. (VALOR REFERENTE MEDIÇÃO 28, CONFORME CONTRATO DE Nº 0012/2022 DO CONVENIO 001/2021, J. PMBNHST)				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	183.195,14			

RETENÇÕES FEDERAIS


PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor líquido = R\$ 183.195,14					

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	91.597,57	91.597,57	3.663,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município	 Verificar autenticidade
Situação tributária do ISSQN: Normal	
Local da prestação do serviço: Braço do Norte	
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12.319,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.885,32 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

23/01/2024

16:51:34

UNICRED CENTRO-SUL

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

 IF: 756 - BANCO SICCOB S.A.
 Agência: 3074 Conta: 737186

 Tipo de Conta: Conta Corrente

 Finalidade: 10 - Crédito em Conta

 Data da Transf.: 01/11/2023

 Valor: R\$ 183.195,14

Autenticação Documento: 20231101105753780

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 LOCAL: BRACO DO NORTE/SC
 DATA: 30/10/2023
 CONVÊNIO: 001/2021-PM/BNHST

MEDICÃO Nº 26

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNI	PRECISO			MEDIDOS					% EXECUÇÃO ACUMULADA		
			QUANT.	VALOR R\$ M.O. + MAT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALOR R\$ M.O. + MAT.	MEDIO NO PERÍODO	VALORES			
						MEDIO ANTERIOR	MEDIO ACUMULADO			MEDIO ANTERIOR		MEDIO ACUMULADO	
1	SERVIÇOS INICIAIS												
3.1	Aluguel de 04 contêineres para escritório (largura - 2,20cm - comprimento: 6,20cm sem divisória)	m²	15,00	1.780,52	26.707,60	1,00	13,00	1.780,52	1.780,52	21.368,24	23.146,76	85,67	
1.4	TRAF. DE C. DA TELHA METALICA AF 05/2018	m²	440,00	138,48	60.831,20		440,00	138,48	1.780,52	60.831,20	60.831,20	100,00	
SUB-TOTAL DO GRUPO					87.638,80					82.287,44	84.077,96		
3	SUPRAESTRUTURA											51.888,35	
3.3	LAVE PERMEADA NA DIRECIONAL, HIBRIDADA PARA FORNO ENCHIMENTO EM CEMENTO APROX. CONVENCIONAL, ALTEIRA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO) CAPA 10-3) AF 11/2019	M³	62,16	186,93	11.688,35		62,16	186,93		11.688,35	11.688,35	100,00	
SUB-TOTAL DO GRUPO					11.688,35					11.688,35	11.688,35		
4	PARQUES E ELEMENTOS DIVERSOS											239.539,80	
4.3	QUANTALHA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR (C) 200X60X200 (ESSENCIA) 200X60X200 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAR. EM BETONERA AF 05/2018	M³	413,33	234,01	150.175,87		641,75	641,75	234,01	150.175,87	150.175,87	100,00	
4.6	VERGA METALADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO AF 03/2016	M	384,56	112,60	44.486,06		361,90	361,90	112,60	40.822,32	40.822,32	91,74	
4.8	VERGA METALADA IN LOCO EM CUNHA REPO PARA PORTAS COELUMAS DE 1,5M DE VÃO AF 04/2016	M	25,00	113,53	2.838,26		25,00	25,00	113,53	2.838,26	2.838,26	100,00	
4.10	CONTRAVERBA MOLHADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	384,56	108,53	42.028,09		220,00	220,00	108,53	23.436,60	23.436,60	55,77	
SUB-TOTAL DO GRUPO					239.539,80					217.273,09	217.273,09		
INSTALAÇÕES DEBROSSANTARIAS													
5.2	QUANTO DE GAVETA BRTO LATA 4" ROS. AVEL. 34" FURNICADO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Und.	1,00	36,03	36,03				36,03				
5.3	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE ROS. AVEL. F. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE BIPICÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROTECIMENTO - F. ENCHIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2016	Und.	1,00	75,18	75,18				75,18				
5.4	ADAPTADOR COM FLANGES LITRES PVC SOLDAVEL DN 25 X 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE BIPICÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROTECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2016	Und.	1,00	31,35	31,35				31,35				
5.5	ADAPTADOR CURVO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25 X 1/2. INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und.	2,00	4,93	1.041,90	66,00	69,00	69,00	4,93	312,57	312,57	30,00	
5.6	ADAPTADOR CURVO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25 X 1/2. INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Und.	3,00	36,47	116,41				36,47				



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇOS										MÉDIOS									
		UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD	UNIT	QTD				
57	MODULO DE TUBO COM PONTA E ROSCA PARA BASTINHO PVC SOLDAVEL INSTALADO EM PRIMAVIDA DE ARIA - FORNECEDOR DE INSTALACAO AF 12/2014	Und	3,00	69,59	169,59	-	-	-	-	-	-	56,53	-	-	-	-	-				
58	KEF 90 GRÁUS PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM DRENOS DE AB-CONCRETO FORNECEDOR DE INSTALACAO AF 12/2014	Und	271,00	5,78	1.688,28	62,00	82,00	5,78	473,98	-	-	5,78	-	-	-	-	473,98				
59	TENSAO DE BOA RESISTENCIA PERFORADA INSTALADA RESERVACAO DE ARIA AF 08/2006	Und	1,00	41,65	41,65	-	-	41,65	-	-	41,65	-	-	-	-	-	-				
510	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SERVIDAO DE ARIA FORNECEDOR DE INSTALACAO AF 12/2014	m	881,40	23,56	20.786,97	265,00	48,90	313,90	23,56	6.240,76	1.161,80	7.382,26	-	-	-	-	7.382,26				
511	PE PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SERVIDAO DE ARIA FORNECEDOR DE INSTALACAO AF 12/2014	Und	107,60	13,58	1.463,08	33,00	16,00	43,00	13,58	448,14	135,60	583,84	-	-	-	-	583,84				
512	CAVATE 90GRÁUS ESPECIAL CAPOTUBO AF 11 - PARA ATUACAO PRESSAO SERVIDAO DE ARIA FORNECEDOR DE INSTALACAO AF 12/2009	Und	3,00	1.487,45	4.372,35	-	-	-	1.487,45	-	-	-	-	-	-	-	-				
513	CAVATE 90GRÁUS ESPECIAL PARA ABRIR TUBO EM ALVENARIA COM TUBOS DE 100MM DE DIAMETRO FORNECEDOR DE INSTALACAO AF 12/2009	Und	22,00	747,17	16.437,74	-	-	-	747,17	-	-	-	-	-	-	-	-				
514	ZANCA 90GRÁUS PVC DN 100X100X1000 FUSTA ELASTICA FORNECEDOR DE INSTALACAO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE ESPORTE SANITARIO AF 12/2014	Und	53,00	98,39	5.106,49	27,00	27,00	27,00	98,39	2.600,91	-	2.600,91	-	-	-	-	2.600,91				
517	VALVULA PLASTICA 1 PEGUELA TANGENTE DE LAVANDARIO COM O SEMI-ABRACO AF 5/61	Und	120,00	7,67	944,40	-	-	-	7,67	-	-	-	-	-	-	-	-				
518	BOCA DE BUBO COM TUBO PVC 50MM R. 90X100MM DN 90X100MM INSTALACAO FORNECEDOR DE INSTALACAO EM RAMAL DE DRENAGEM AF 12/2014	Und	12,00	14,98	174,96	6,00	6,00	6,00	14,98	87,48	-	87,48	-	-	-	-	87,48				
519	TUBO DE 90GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE INSTALACAO AF 12/2014	Und	20,00	12,98	2.700,80	105,00	105,00	105,00	12,98	1.380,30	-	1.380,30	-	-	-	-	1.380,30				
520	TUBO DE 90GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	1,00	79,48	79,48	1,00	1,00	1,00	79,48	79,48	-	79,48	-	-	-	-	79,48				
521	BOCA DE 40GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	63,00	22,10	3.602,30	62,00	62,00	62,00	22,10	1.812,20	-	1.812,20	-	-	-	-	1.812,20				
522	BOCA DE 90GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	3,00	89,90	269,70	2,00	2,00	2,00	89,90	189,80	-	189,80	-	-	-	-	189,80				
523	BOCA DE 40GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	207,00	8,48	1.755,28	104,00	104,00	104,00	8,48	891,92	-	891,92	-	-	-	-	891,92				
524	BOCA DE 90GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	97,00	13,16	1.276,52	49,00	49,00	49,00	13,16	644,84	-	644,84	-	-	-	-	644,84				
525	BOCA DE 40GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 75MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	4,00	22,13	92,52	2,00	2,00	2,00	22,13	46,26	-	46,26	-	-	-	-	46,26				
526	KEF 90 GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	279,00	28,98	7.918,02	140,00	40,00	160,00	28,98	3.973,20	1.135,20	5.108,40	-	-	-	-	5.108,40				
527	BOCA DE 90GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	21,00	12,00	252,00	11,00	11,00	11,00	12,00	132,00	-	132,00	-	-	-	-	132,00				
528	BOCA DE 90GRÁUS PVC 50MM NORMAL ESPORTE DEBEM DN 100MM INSTALADO EM RAMAL DE DES-ABRACO EM RAMAL DE DES-ABRACO AF 12/2014	Und	28,00	12,33	3.082,80	128,00	30,00	158,00	12,33	1.541,25	389,90	1.911,15	-	-	-	-	1.911,15				

HOSPITAL STA TERESISSIMA MEDICAO DE CONVENIO MUNICIPAL

Julian

Walter

Rafael

Roberto

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid	PREÇO			MEDIDOS						Valor			
			85,00	10,43	890,85	29,00	10,43	29,00	10,43	29,00	10,43		29,00		
5.49	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2014	Unid	85,00	10,43	890,85	29,00	10,43	29,00	10,43	29,00	10,43	29,00	302,47	302,47	30,53
5.54	CASA ENFERMAGEM RAIA BRUNO BRITTO AF EM ALVENARIA COM TUBOS TERMOISOLADOS EM RAIA BRUNO BRITTO AF EM ALVENARIA COM TUBOS TERMOISOLADOS AF 12/2014	Unid	4,00	747,17	2.988,68	-	747,17	-	-	-	747,17	-	-	-	-
5.63	REGISTRO DE GAVETA BRITO LATÃO ROSCÁVEL 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFECÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	26,00	95,51	2.480,86	-	95,51	-	-	-	95,51	-	-	-	-
5.64	REGISTRO DE GAVETA BRITO LATÃO ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2014	Unid	107,00	39,03	3.855,21	33,00	10,00	43,00	36,03	1.188,99	360,30	427,50	1.549,29	427,50	40,19
5.65	REGISTRO DE GAVETA BRITO LATÃO ROSCÁVEL 3/4" COM ACABAMENTO EM CÂNULA CROMADO FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	16,00	65,90	1.054,40	5,00	21,00	21,00	15,23	319,83	-	319,83	319,83	319,83	30,43
5.68	BUCHA ROSCÁVEL 90° PVC rígido soldado 25mmx25mm	Unid	60,00	15,23	913,80	2,00	4,00	4,00	10,66	42,64	-	42,64	42,64	42,64	33,31
5.69	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	16,00	7,36	117,76	5,00	5,00	5,00	7,36	36,76	-	36,76	36,76	36,76	31,25
5.70	ADAPTADOR COM FLANGES LARES PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFECÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	85,00	70,43	6.000,65	-	70,43	-	-	-	-	-	-	-	-
5.71	BUCHA KOL soldado curta 32x25mm	Unid	12,00	10,66	127,92	4,00	4,00	4,00	10,66	42,64	-	42,64	42,64	42,64	33,31
5.72	BUCHA KOL soldado curta 40x25mm	Unid	6,00	11,78	70,68	2,00	2,00	2,00	11,78	23,56	-	23,56	23,56	23,56	19,11
5.73	BUCHA KOL soldado curta 50x25mm	Unid	3,00	13,58	40,74	1,00	1,00	1,00	13,58	40,74	-	40,74	40,74	40,74	33,33
5.74	BUCHA KOL soldado curta 60x25mm	Unid	17,00	17,56	298,52	6,00	6,00	6,00	17,56	105,36	-	105,36	105,36	105,36	85,29
5.75	BUCHA KOL soldado curta 70x25mm	Unid	5,00	24,77	123,85	2,00	2,00	2,00	24,77	49,54	-	49,54	49,54	49,54	40,00
5.76	BUCHA KOL soldado curta 80x25mm	Unid	2,00	25,62	51,24	1,00	1,00	1,00	25,62	51,24	-	51,24	51,24	51,24	40,00
5.77	BUCHA KOL soldado curta 90x25mm	Unid	1,00	25,00	25,00	1,00	1,00	1,00	25,00	25,00	-	25,00	25,00	25,00	100,00
5.78	BUCHA KOL soldado longa 60x25mm	Unid	4,00	26,02	104,08	2,00	2,00	2,00	26,02	52,04	-	52,04	52,04	52,04	50,00
5.79	BUCHA KOL soldado longa 70x25mm	Unid	1,00	23,43	23,43	1,00	1,00	1,00	23,43	23,43	-	23,43	23,43	23,43	100,00
5.80	BUCHA KOL soldado longa 75x25mm	Unid	7,00	30,10	210,70	3,00	3,00	3,00	30,10	90,30	-	90,30	90,30	90,30	42,36
5.81	BUCHA KOL soldado longa 85x25mm	Unid	4,00	31,92	127,68	2,00	2,00	2,00	31,92	63,84	-	63,84	63,84	63,84	50,00
5.82	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	7,35	29,40	2,00	2,00	2,00	7,35	14,70	-	14,70	14,70	14,70	50,00
5.83	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	14,03	14,03	1,00	1,00	1,00	14,03	14,03	-	14,03	14,03	14,03	100,00
5.84	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	10,38	10,38	1,00	1,00	1,00	10,38	10,38	-	10,38	10,38	10,38	100,00
5.85	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM PRIMAQUIE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	18,00	13,70	246,60	6,00	6,00	6,00	13,70	82,20	-	82,20	82,20	82,20	33,33
5.86	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRIMAQUIE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	29,22	298,42	4,00	4,00	4,00	29,22	116,88	-	116,88	116,88	116,88	36,36
5.87	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM PRIMAQUIE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	43,35	43,35	1,00	1,00	1,00	43,35	43,35	-	43,35	43,35	43,35	100,00
5.88	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	3,00	13,02	39,06	1,00	1,00	1,00	13,02	13,02	-	13,02	13,02	13,02	33,33
5.89	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	12,00	20,51	246,12	4,00	4,00	4,00	20,51	82,04	-	82,04	82,04	82,04	33,33
5.90	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRIMAQUIE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	3,00	19,41	58,23	4,00	4,00	4,00	19,41	77,64	-	77,64	77,64	77,64	36,36
5.91	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM PRIMAQUIE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	17,00	64,08	1.089,36	6,00	6,00	6,00	64,08	385,08	-	385,08	385,08	385,08	35,23
5.92	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRIMAQUIE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	82,17	328,68	2,00	2,00	2,00	82,17	164,34	-	164,34	164,34	164,34	60,00
5.93	BUCHA PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM PRIMAQUIE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	2,00	127,78	255,52	1,00	1,00	1,00	127,78	127,76	-	127,76	127,76	127,76	50,00

HOSPITAL STP TERESINA - MEDICAO 25 - CONVENIO MUNICIPIO

Handwritten signatures and initials: *Walter A.*, *Walter A.*, *Walter A.*

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEDIDAS											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	BELHO 9 BAIN'S PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 75 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	4,00	21,99	87,72	2,00	2,00	21,93	43,86	-	43,86	50,00		
532	PINGAO SORFLES PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 100 X 50 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	14,00	56,40	776,60	4,00	10,00	14,00	221,60	664,00	776,60	100,00		
533	PINGAO SORFLES PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 100 X 100 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	113,00	56,40	6.280,20	57,00	20,00	77,00	3.167,80	1.106,00	4.286,80	68,14		
534	SOPRIS PINGAO SORFLES PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 90 X 60 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	68,04	26,56	2.509,90	49,00	20,00	69,00	1.251,96	511,00	1.762,96	74,41		
538	PINGAO SORFLES PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 75 X 50 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	5,00	42,42	212,10	3,00	3,00	42,42	127,26	-	127,26	60,00		
539	PINGAO SORFLES PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 75 X 75 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	2,00	42,42	84,84	1,00	1,00	42,42	42,42	-	42,42	50,00		
537	REDUCCAO EXCENTRICA PVC SERIE R. AGUA PLUVIAL DN 100 X 50 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Und	6,00	34,52	207,18	3,00	3,00	34,53	103,69	-	103,69	60,00		
538	REDUCCAO EXCENTRICA PVC SERIE R. AGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	4,00	34,50	138,12	2,00	2,00	34,53	68,06	-	68,06	50,00		
536	REDUCCAO EXCENTRICA PVC SERIE R. AGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	3,00	17,86	63,66	2,00	2,00	17,86	36,70	-	36,70	66,97		
540	TUBO PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 100 MM FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	1.542,96	69,41	101.679,46	777,00	300,00	1.077,00	66.416	19.623,00	70.446,67	60,38		
541	TUBO PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 100 MM FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	171,50	74,97	12.867,36	86,00	96,00	74,97	6.447,42	-	6.447,42	50,18		
542	TUBO PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 40 MM FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	726,40	22,30	16.000,80	364,00	80,00	444,00	8.006,00	1.760,00	9.766,00	61,12		
543	TUBO PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 50 MM FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	628,30	33,90	31.237,92	466,00	100,00	566,00	16.624,00	3.360,00	19.984,00	60,37		
544	TUBO PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 75 MM FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	156,40	51,30	8.023,32	79,00	50,00	129,00	4.052,70	2.666,00	6.817,70	62,26		
545	TE PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 40 X 40 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	11,60	14,07	164,77	6,00	6,00	14,07	84,42	-	84,42	54,16		
546	TE PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 50 X 50 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	36,00	47,78	1.816,64	19,00	20,00	38,00	860,04	965,60	1.816,64	30,00		
547	TE PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 75 X 75 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	30,00	23,16	231,80	5,00	5,00	23,16	116,90	-	116,90	50,00		
548	TE PVC SERIE NOROCCAL ESQOTO-PRIDRAL DN 75 X 75 MM RINTA ELASTICA FOMENTO E INSTALADO EM RAVAL DE DESCARGA DE RAVAL DE ESQOTO SANTUARIO AF 12/2014	Und	7,00	38,17	274,19	4,00	4,00	38,17	166,68	-	166,68	47,14		

HOSPITAL, 5ª ESPECIALIDADE - MEDICINA DE CONVENIO MUNICIPAL









3.06.7

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS				MEDIDAS				TOTAL	
			UNIT.	QUANT.	VALOR	VALOR	UNIT.	QUANT.	VALOR	VALOR		
5129	PERFIL ALUMIN. PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	Unid	80,00	133,46	6.673,00	50,00	50,00	133,46	6.673,00	-	6.673,00	100,00
5130	UNIDADE ORÇ. PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	Unid	6,00	134,71	808,26	6,00	6,00	134,71	808,26	-	808,26	100,00
5130	PERFIL ALUMIN. PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	Unid	330,00	131,65	44.301,60	330,00	330,00	131,65	44.301,60	-	44.301,60	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					401.961,52			142.066,04	106.447,09	249.412,13	751.820,74	100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
61	CANALIZAÇÃO EM PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	Unid	90,00	34,80	3.132,00	15,00	15,00	34,80	522,00	-	522,00	100,00
62	CANALIZAÇÃO EM PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	Unid	235,00	18,35	4.312,25	71,00	71,00	18,35	1.302,85	-	1.302,85	100,00
63	CANALIZAÇÃO EM PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	Unid	990,00	12,15	11.999,00	288,00	288,00	12,15	3.499,20	-	3.499,20	100,00
613	Perfis de PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	1.440,00	42,23	60.816,00	-	-	42,23	-	-	-	100,00
614	Perfis de PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	300,00	121,01	36.303,00	-	-	121,01	-	-	-	100,00
615	Perfis de PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	200,00	96,98	19.396,00	-	-	96,98	-	-	-	100,00
616	Perfis de PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	180,00	36,46	6.562,80	-	-	36,46	-	-	-	100,00
617	PERFIL ALUMIN. PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	510,00	22,65	11.554,50	-	-	22,65	-	-	-	100,00
618	PERFIL ALUMIN. PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	5.660,00	12,06	68.208,00	-	-	12,06	-	-	-	100,00
644	PERFIL ALUMIN. PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	160,00	22,81	3.650,00	-	-	22,81	-	-	-	100,00
648	PERFIL ALUMIN. PVC SÉRIE R. AGRUPADA. UNID. INST. ALUMIN. SÉRIE A. AF 12/2014	M	90,00	26,65	2.398,50	-	-	26,65	2.398,50	-	2.398,50	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					234.494,33			7.691,55	7.691,55	-	7.691,55	100,00
COBERTURA												
72	REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND DE 20 CM DE ESPESURA	M²	1.806,40	141,70	256.082,37			141,70	-	-	256.082,37	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					256.082,37			141,70	-	-	256.082,37	100,00
REVESTIMENTOS												
81	REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND DE 20 CM DE ESPESURA	M²	3.766,17	4,86	18.322,49	3735,17	3735,17	4,86	-	-	18.322,49	100,00
82	REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND DE 20 CM DE ESPESURA	M²	4.600,47	7,66	35.237,96	2495,23	2.495,23	7,66	-	-	35.237,96	100,00
83	REVESTIMENTO EM CIMENTO PORTLAND DE 20 CM DE ESPESURA	M²	3.766,17	36,17	136.197,16	326,70	326,70	36,17	-	-	136.197,16	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					592.465,09			400,3	30.769,03	227.359,43	258.124,46	100,00
PAVIMENTAÇÕES												

HOSPITAL S^{TA} TERESINHA - MEDICINA DE CONVÊNIO MUNICÍPIO

[Handwritten signatures and initials]

5/2017

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Código	Descrição	Unid	PREÇO			MEDIDAS			Valor	Unid	Valor	Unid	Valor
			1,00	10,76	107,6	1,00	10,76	107,6					
5.04	BOLHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	10,76	10,76	1,00	10,76	10,76	-	10,76	-	10,76	100,00
5.05	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	13,62	13,62	1,00	13,62	13,62	-	13,62	-	13,62	100,00
5.06	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	14,07	70,35	2,00	14,07	28,14	-	28,14	-	28,14	40,00
5.07	BOLHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	70,00	16,86	1.180,20	21,00	16,86	354,48	161,92	354,48	-	608,40	42,50
5.08	REGISTRO DE PRESSÃO BRITO LATÃO ROSSA VIL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	6,00	81,25	487,50	6,00	81,25	487,50	-	487,50	-	487,50	100,00
5.09	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	75,40	34,02	2.497,07	23,00	34,02	782,46	-	782,46	-	782,46	31,34
5.10	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	38,80	19,58	759,70	12,00	19,58	234,96	-	234,96	-	234,96	30,03
5.101	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	332,10	22,53	7.482,21	100,00	22,53	2.253,00	901,20	2.253,00	-	3.154,20	42,16
5.102	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	170,20	37,26	6.345,06	52,00	37,26	1.939,56	484,64	1.939,56	-	2.423,20	38,19
5.103	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	39,00	61,76	2.408,42	12,00	61,76	741,36	-	741,36	-	741,36	30,77
5.104	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	9,30	76,90	745,93	3,00	76,90	230,70	-	230,70	-	230,70	30,93
5.105	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	7,60	20,31	142,17	3,00	20,31	60,93	-	60,93	-	60,93	42,86
5.106	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	22,23	22,23	1,00	22,23	22,23	-	22,23	-	22,23	100,00
5.107	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	20,00	26,81	536,20	9,00	26,81	241,29	-	241,29	-	241,29	30,00
5.108	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	58,70	645,70	4,00	58,70	234,80	-	234,80	-	234,80	36,36
5.109	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	10,00	109,06	1.090,60	3,00	109,06	327,18	-	327,18	-	327,18	30,00
5.110	TE PVC SOLDÁVEL DN 80MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	197,97	989,85	2,00	197,97	395,94	-	395,94	-	395,94	40,00
5.111	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	5,00	16,33	81,65	2,00	16,33	32,66	-	32,66	-	32,66	40,00
5.112	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 60MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	93,88	93,88	1,00	93,88	93,88	-	93,88	-	93,88	100,00
5.113	BOLHO 90 GRAUS COM BRIGADEIRO LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	2,00	138,50	277,00	1,00	138,50	138,50	-	138,50	-	138,50	50,00
5.114	BOLHO 90 GRAUS COM BRIGADEIRO LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	12,00	19,00	228,00	12,00	19,00	228,00	-	228,00	-	228,00	100,00
5.115	TE COM BUCHA DE LATÃO BOLA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	41,00	17,37	712,17	31,00	17,37	538,47	173,70	538,47	-	712,17	30,00
5.116	TE COM BUCHA DE LATÃO BOLA CENTRAL PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	54,00	24,40	1.317,60	43,00	24,40	1.049,20	268,40	1.049,20	-	1.317,60	30,00
5.117	Casa de água polietileno 100mm	Unid	1,00	4.504,91	4.504,91	1,00	4.504,91	4.504,91	-	4.504,91	-	4.504,91	100,00
5.118	Casa de água polietileno 150mm	Unid	1,00	5.833,88	5.833,88	1,00	5.833,88	5.833,88	-	5.833,88	-	5.833,88	100,00
5.119	Casa de água polietileno 200mm	Unid	1,00	8.341,36	8.341,36	1,00	8.341,36	8.341,36	-	8.341,36	-	8.341,36	100,00
5.127	FUNÇÃO SIMPLIS PVC SERBIA ABRI PLUVIAL DN 150X150 MM JUSTA ELASTICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONJUNTOS VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	25,00	281,50	7.037,50	25,00	281,50	7.037,50	-	7.037,50	-	7.037,50	100,00
5.128	TUBO PVC SERBIA ATIVAR PLUVIAL DN 150 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONJUNTOS VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	M	362,50	112,76	40.823,50	15,50	112,76	1.747,78	16.237,44	2.066,06	-	18.323,50	30,00

















PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MÉDIOS		VALOR TOTAL
						QTD.	VALOR	
92	APLICAÇÃO DE LAJE DE CIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LAJE DE 120x120 DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6MM - SOTAVENTEM AF 12/2015	KG	3.000,00	17,67	53.010,00	3000,00	3.000,00	53.010,00
93	APLICAÇÃO DE LAJE DE CIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LAJE DE 120x120 DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - SOTAVENTEM AF 12/2015	KG	2.000,00	17,03	34.060,00	2000,00	2.000,00	34.060,00
94	APLICAÇÃO DE LAJE DE CIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LAJE DE 120x120 DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - SOTAVENTEM AF 12/2015	KG	1.000,00	13,83	13.830,00	1000,00	1.000,00	13.830,00
95	Quantidade de rede aço soldada 2x13R, malha 19x19cm, CA500, 01 fio 4,20mm, largura 2,45x2,20m	KG	9.700,00	7,37	71.489,00	9700,00	9.700,00	71.489,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					172.389,00			172.389,00
16	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA				679,44			679,44
133	CANAL DE INSPEÇÃO PARA AMBIENTE CIRCULAR (D=140) UTILIZANDO TUBO DE 120x120 AF 12/2015	Und	12,00	56,62	679,44	-	-	679,44
134	PLATE DE ABRIGAMENTO E PARAFUSOS - FORNHEIMONTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	Und	12,00	101,53	1.218,36	-	-	1.218,36
135	FORNHEIMONTO SPLIT-BUILD	Und	12,00	10,46	125,76	-	-	125,76
136	LAJOTEIRO BRUTA	M²	830	201,30	167.079,00	-	-	167.079,00
137	COBERTURA DE CORTES EM SOBRÉ COBERTURA - FORNHEIMONTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M²	173,69	96,43	16.756,85	-	-	16.756,85
138	INSULAÇÃO MANTEN. ATR.1.001	M²	43,49	38,60	1.678,62	-	-	1.678,62
139	REATERMOVAÇÃO	M²	43,49	23,75	1.030,74	-	-	1.030,74
1310	COBERTURA DE CORTES EM SOBRÉ COBERTURA - FORNHEIMONTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M²	454,82	76,80	34.900,16	-	-	34.900,16
1311	ITELERETIVO V. 30011110 PARA SIDA - FORNHEIMONTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	358,00	72,47	25.944,56	-	-	25.944,56
SUB-TOTAL DO GRUPO					71.819,47			71.819,47
TOTAL GERAL					1.598.384,51			1.598.384,51

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço do DENIPÁ (Janeiro/2018), SINAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Referência IPREV (Dezembro/2015).

Christa Coan Beger M&V
Engenharia Civil
CREA/SC 08.7154-0

Maurício S. Barros
021.006.649-05.

[Signature]

FAIRDO SOUZA FERREIRAS

Carlos Becker Fornazza
514.953.569.00


Brasão do Norte, 30 de outubro de 2023

[Signature]
0289723149-93

Wilton M. Bussolo
064.474.525-42

[Signature]
Layano Roberto Silva
318.418.225-34

[Signature]
5592712000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota
		374
	Data da emissão da nota	08/11/2023 08:19:22
	Data do fato gerador	08/11/2023 08:19:22
Código de verificação		XJXGMLZYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: M8 CONSTRUÇOES LTDA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04	Inscrição municipal: 45925
Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88903-210	Telefone: (48) 3437-9800
Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC	UF: SC
Município: Criciúma	Situação: Celular:
E-mail: financieiro.mano@terra.com.br	Situação: Sier:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA	
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 86.437.849/0001-64	Inscrição municipal:
Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO	
Complemento:	
Município: Braço do Norte	UF: SC
E-mail:	Telefone:
	Celular:


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Valor unitário	Qtid	Valor do serviço	Base de cálculo (%)
27.134,5200	1,0000	27.134,5200	13,567,26x4,00 =
			542,69
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370, 2º BAIRRO: CENTRO, CIDADE: BRAÇO DO NORTE, SC. (VALOR REFERENTE MEDIÇÃO 25, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022 DO CONVENIO 003/2021, PMBN/HS1)			

Forma de Pagamento			
Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo
1	À vista	27.134,52	
		Valor (R\$)	Valor (R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 27.134,52		Valor líquido = R\$ 27.134,52	
		CSLL	Outras retenções
		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	13.567,26	13.567,26	542,69

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação fora do município	 Verificar autenticidade
Situação tributária do ISSQN: Normal	
Local da prestação do serviço: Braço do Norte	
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.824,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 427,37 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

Recibamos os serviços constantes na NFS-e de número 374, emitida por M8 CONSTRUÇOES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

23/01/2024

16:51:50

UNICRED CENTRO-SUL

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

 IP: 756 - BANCO SICCOB S.A.
 Agência: 3074 Conta: 737186

 Tipo de Conta: Conta Corrente
 Finalidade: 10 - Crédito em Conta

 Data da Transf.: 08/11/2023
 Valor: R\$ 27.134,52

Autenticação Documento: 20231108150605360

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

OBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 LOCAL: BRAÇO DO NORTE/SC
 DATA: 30/10/23
 CONVÊNIO: 003/2021 - PRIBNHST

MEDIÇÃO N° 27

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNH	PREVISTO			MEDIÇÔES				VALOR ACUMULADO	
			QUANT	VALOR (R\$) M.O. + MAT	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALORES			
						MEDIO NO PERÍODO	MEDIO ACUMULADO	MEDIO NO PERÍODO	MEDIO ANTERIOR		
1	PAREDES E ELEMENTOS DIVERSOS										
1.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACOTONADO (ERVIVAL) PARA USO INTERIO DE AS FACHADAS DE PLAS E ESTRUTURA METALICA COM GRAMAD PLAS COM VÁZ. AF. 06/2017 P	MP	2,576,05	247,68	638.000,79	-	-	247,59	-	-	-
1.3	REVESTIMENTO EM GRANITO EM BRANCO (GRANITO POLIDO) EF. 100% COM VÁZ. AF. 06/2017 P	MP	62,44	837,37	56.388,60	-	-	837,37	-	-	-
SUB-TOTAL DO GRUPO					694.389,28						694.389,28
2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
2.1	Sede de 00 com visita especial primeira 10 km x 5 km	Unid	1,00	40,17	40,17	1,00	40,17	40,17	-	40,17	40,17
2.2	Sede de 00 com visita especial primeira 10 km x 5 km	Unid	103,00	17,82	1.835,46	92,00	52,00	17,92	926,64	926,64	926,64
2.3	MONTAGEM DE GRANITO CINZA POLIDO DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVABO - INSTALAÇÃO AF. 01/2020	Unid	12,00	630,76	7.569,12	-	-	630,76	-	-	-
2.4	Instalação de sanitário completo e acoplado	Unid	112,00	333,22	37.320,64	-	-	333,22	-	-	-
2.5	Unid sanitário completo e acoplado	Unid	58,00	546,82	31.772,16	-	-	546,82	-	-	-
2.6	Unid sanitário completo e acoplado	Unid	58,00	346,50	20.108,40	-	-	346,50	-	-	-
2.7	REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA POLIDO DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	Unid	58,00	142,53	8.348,74	-	-	142,53	-	-	-
2.8	CUBA DE EMBUTIMENTO EM LOUÇA BRANCA 45 X 50 CM. EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	Unid	30,00	368,01	11.040,30	-	-	368,01	-	-	-
2.9	LAVABO DE LOUÇA BRANCA COM CORTINA 45 X 50 CM. EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	Unid	70,00	280,70	19.649,00	-	-	280,70	-	-	-
SUB-TOTAL DO GRUPO					150.411,44			7.409,27		7.409,27	157.820,72
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
3.1	Quadro terminal força luz metálico 90 dm. trifásico	Unid	1,00	2.240,15	2.240,15	-	-	2.240,15	-	-	-
3.2	Quadro terminal força luz metálico 90 dm. trifásico	Unid	1,00	2.378,82	2.378,82	-	-	2.378,82	-	-	-
3.3	Quadro terminal força luz metálico 70 dm. trifásico	Unid	1,00	1.699,08	1.699,08	-	-	1.699,08	-	-	-
3.4	Quadro terminal força luz metálico 50 dm. trifásico	Unid	1,00	1.348,70	1.348,70	-	-	1.348,70	-	-	-
3.5	Quadro terminal força luz metálico 44 dm. trifásico	Unid	1,00	992,08	992,08	-	-	992,08	-	-	-
3.6	Quadro terminal força luz metálico 80 dm. trifásico	Unid	1,00	1.687,02	1.687,02	-	-	1.687,02	-	-	-
3.7	Quadro terminal força luz metálico 80 dm. trifásico	Unid	1,00	2.045,95	2.045,95	-	-	2.045,95	-	-	-
3.8	Terminal de corrente, maxico tubo, poro quarto para cabo, flexovers 50mm²	Unid	4,00	20,81	83,24	-	-	20,81	-	-	-
3.9	Terminal de corrente, maxico tubo, poro quarto para cabo, flexovers 50mm²	Unid	6,00	30,05	180,30	-	-	30,05	-	-	-
3.10	Terminal de corrente reforçado para cabo	Unid	1,00	13,05	13,05	-	-	13,05	-	-	-
3.11	Terminal poro fibra 2,50 mm	Unid	1,000,00	0,22	220,00	-	-	0,22	-	-	-
3.12	Terminal poro fibra 4,00 mm	Unid	490,00	0,31	151,00	-	-	0,31	-	-	-
3.13	Terminal poro fibra 6,00 mm	Unid	790,00	0,40	316,00	-	-	0,40	-	-	-
3.14	Terminal poro fibra 10,00 mm	Unid	2,000,00	0,50	1.000,00	-	-	0,50	-	-	-
3.15	Abracadura Upretada Plast	Unid	3.000,00	0,28	840,00	-	-	0,28	-	-	-








PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

		PREÇOS			MÉDIOS					
		16,25	45,00	821,25	18,25	-	18,25	-	-	
3.16	1m²	16,25	45,00	821,25	18,25	-	18,25	-	-	
SUB-TOTAL DO GRUPO				17.240,29						R\$ 17.240,29
4 PAVIMENTAÇÕES										
4.1	M²	131,56	1.825,17	240.705,42	-	-	131,56	-	-	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELAATO DE DIMENSÕES 60X60 CM ALEVA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M² AF 06/2014										
4.2	M	114,50	76,50	8.750,25	-	-	114,50	-	-	
SOLERA EM MAREM BRANCO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF 09/2020 M.C.R. 76,05										
4.3	M	21,03	220,50	4.836,88	-	-	21,03	-	-	
Rudge cerâmico porcelânico padrão, alto (0,6x0,6x1,4 - 6mm) AF 06/2016										
SUB-TOTAL DO GRUPO				234.299,55						R\$ 234.299,55
5 ESQUADRIAS, PEITORIS, FERRAGENS E VIDROS										
5.1	M	382,38	382,51	100.487,83	-	-	382,38	-	-	
PILONE LINEAR EM GRANITO DE MÁRMAR L=1,5 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ARBITO AF 11/2009										
SUB-TOTAL DO GRUPO				100.487,83						R\$ 100.487,83
6 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO										
6.1	Und	131,31	1.500,00	1.969,65	15,00	-	131,31	-	1.969,65	1.000,00
COTOVELO 90 GRaus EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA EN 65 G 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REDEÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FORTIFICADO FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 06/2016										
6.2	Und	91,83	8,00	734,64	8,00	-	91,83	-	734,64	100,00
LUVA EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA EN 65 G 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REDEÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FORTIFICADO FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 06/2016										
6.3	Und	96,92	10,00	969,20	10,00	-	96,92	-	969,20	100,00
SPELE EM FERRO GALVANIZADO EN 65 G 2 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRIMARIAS - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 10/2020										
6.4	M	123,49	157,05	19.394,10	123,49	-	123,49	-	19.394,10	100,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA EN 65 G 2 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRIMARIAS - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 10/2020										
6.5	Und	214,89	7,00	1.504,51	7,00	-	214,89	-	1.504,51	100,00
TUBO EM FERRO GALVANIZADO EN 65 G 2 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRIMARIAS - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 10/2020										
6.6	Und	1.736,71	8,00	13.893,68	-	-	1.736,71	-	-	-
AERIOFONO HIDRANTE 75MM X 1M COM REGISTRO GIGOTE ANILAR 45 GRaus 2 1/2" ADAPTADOR STD 62 1/2" MANOMETRA DE INCHOS 15M 2 1/2" E ESPELHO EM LATA 2 1/2" FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 10/2020										
6.7	Und	76,96	8,00	614,40	8,00	-	76,96	-	614,40	100,00
LUVA DE REDEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 2" X 1 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRIMARIAS - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 10/2020										
6.8	Und	58,35	8,00	466,80	8,00	-	58,35	-	466,80	100,00
CAPACIDADE DE FERRO GALVANIZADO 2" X 1 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA EM TUBO EM LATA 2 1/2" CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRIMARIAS - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 10/2020										
6.9	Und	262,30	2,00	524,60	2,00	-	262,30	-	524,60	100,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATA ROSCAVEL 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REDEÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FORTIFICADO FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 06/2016										
6.10	Und	319,03	1,00	319,03	1,00	-	319,03	-	319,03	100,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATA ROSCAVEL 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REDEÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA FORTIFICADO FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 06/2016										
6.11	Und	526,57	1,00	526,57	1,00	-	526,57	-	526,57	100,00
VALVULA DE RETENÇÃO BRONZA DE 60 GRaus ROSCAVEL 2 1/2" FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 01/2019										
6.12	Und	111,02	1,00	111,02	1,00	-	111,02	-	111,02	100,00
Aspirador ferro galvanizado classe 10, para sucção de água de concreto, Ø 150mm x 2 1/2"										
SUB-TOTAL DO GRUPO				41.029,20					27.134,52	R\$ 27.134,52
7 PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA										
7.1	Und	176,57	1,00	176,57	-	-	176,57	-	-	-
CAPA EM TUBO FRANGIOLA PARA SPDA - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 12/2017										
7.2	Und	210,56	16,00	3.375,36	-	-	210,56	-	-	-
MANTO DE PARAFUSO FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 12/2017										
7.3	Und	29,81	91,00	2.712,71	-	-	29,81	-	-	-
SUPERFÍCIE ADOR PARA CORONA DE TUBO - FORTIFICADO E INSTALAÇÃO AF 12/2017										








PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

SUB-TOTAL DO GRUPO		PREVISTO		MEDIDOS		
0	SISTEMA DE AR CONDICIONADO Fornecimento material e mão de obra de instalação de ar condicionado 24.000 Btuas (instalação de cobre e isolamento)		6.264,04			R\$ 60.698,08
8.1		431,00		138,20		
8.2	Fornecimento material e mão de obra de instalação de ar condicionado 12.000 Btuas (instalação de cobre e isolamento)	250,00		110,96		
SUB-TOTAL DO GRUPO			88.598,08			R\$ 844.692,97
9	BASES MEDICINAIS					
9.1	Fornecimento de material e mão de obra para as instalações de gases medicinais conforme projeto	4.254,63		162,73		
SUB-TOTAL DO GRUPO			844.692,97			
SUB-TOTAL DO GRUPO			2.188.462,98			
10	TOTAL GERAL		7.499,37	27.134,32		34.541,99


Valor da Medição - R\$ 7.499,37 (Sete mil e quatrocentos e nove reais e trinta e sete centavos)


CARLOS BECKER FORMAZZA
 511.953.569.00


Cristéia Coan Boger May
 Engenheira Civil
 CREA/SC 087159-0


Brasão do Norte, 30 de Outubro de 2023

Obs: Medição referente aos serviços previstos pela empresa M8 Construções Ltda


LAURA RITA DOS SANTOS SILVA
 343.413.882 -34



JAIRO BORGES FERNANDES
 09185476915

Wilton A. Burrolo
 064471589-42


JEFERSON HEIN
 029723199-99

Manoel J. Burrolo
 021.006.649-05


Vitor Alberto
 558 27120-00

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número do RPS 375
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da nota 375
		Data da emissão da nota 08/11/2023 08:21:39
		Data do fato gerador 08/11/2023 08:21:39
		Código de verificação CUGOVKUDG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **M8**
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
7.409,3700	1,0000	7.409,3700	3.704,69x4,00=	148,19
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO Nº 288 - BARRIO: CENTRO - CIDADE: BRAÇO DO NORTE/SC. (VALOR REAJUSTADO MEDIANTE CONTRATO DE Nº 001/2022 DO CONVENIO 003/2021 - PMBN/HST)				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	7.409,37			

RETENÇÕES FEDERAIS

PISEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor líquido = R\$ 7.409,37					

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	3.704,69	3.704,69	148,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 498,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 116,70 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recibemos os serviços constantes na NFS-e de número 375, emitida por M8 CONSTRUÇÕES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04

Data: _____ Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor: _____

23/01/2024

16:52:08

UNICRED CENTRO-SUL

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04
 IF: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 Agência: 3074 Conta: 737186
Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Data da Transf.: 08/11/2023
Valor: R\$ 7.409,37

Autenticação Documento: 2023110814433207

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

16/01/2024 12:09:41		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa		566	Ag. Braco do Norte		
Agência		1405	Conta	1571834	
Cooperado		ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA			USUÁRIO PEDRO
Data Atual		16/01/2024	Saldo Anterior		R\$ 0,00
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
05/01/2024	1770400133	RESG APLIC FINANC	98.402,19	98.402,19	
05/01/2024	1524364	TRANSF ENTRE CTAS IB	-98.402,19	0,00	
15/01/2024	1770400133	RESG APLIC FINANC	407.772,71	407.772,71	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 16/01/2024					R\$ 407.772,71
Saldo Disponível					R\$ 407.772,71
Limite Cheque Especial					R\$ 0,00
Saldo Bloqueado					R\$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente					R\$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial					R\$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante					R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial					
CPMF Devida					R\$ 0,00
IOF					R\$ 0,00
Tarifas Pendentes					R\$ 0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

IBRA: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 OCAL: BRACO DO NORTE/SC
 DATA: 30/11/2023
 CONVENIO: 001/2021-PMBN/HST

MEDICÇÃO N° 29

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVICOS	UNI	PREVISTO			MEDICOS						% EXECUTADO ACUMULADO	
			QUANT	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	FINANCEIRO	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MEDICO NO PERIODO	VALORES			MEDICO ACUMULADO
						MEDICO ANTERIOR	MEDICO ANTERIOR			MEDICO NO PERIODO	MEDICO ANTERIOR		
1	SERVICOS INICIAIS	mbs	13,00	1.700,52	28.707,80	1,00	13,00	14,00	1.700,52	1.700,52	23.148,76	24.827,28	93,33
3.1	Aluguel de 04 centos para escritório (largura 220cm comprimento 620cm sem divisória)	m²	400,00	138,48	60.931,20		440,00	440,00	138,48	-	84.077,66	80.931,20	100,00
1.4	TAPETE COM TELHA METALICA AF. 05.2014	m²			87.839,00					1.700,52			11.008,35
3	SUPRAESTRUTURA												
3.3	LAGE PRELACIADA UNIDIRECIONAL BARRADA PARA PAREDE ENCRUSTADO EM CIMENTO VEDADA CONVENCIONAL ALTA TOTAL DA LAJE (ENCRUSTAMENTO AF. 05.3) AF. 11.200	MP	62,76	186,03	11.698,35		62,76	62,76	186,03		11.608,35	11.608,35	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					11.608,35						11.608,35	11.608,35	100,00
4	PAREDES E ELEMENTOS DIMENSIONAIS												
4.1	ALVENARIA DE VIGAS E DE BLOCOS DE CONCRETO TELAR DE 20X20XCM ESPESSURA 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REFORÇO EM BRANCO AF. 05.2.20	M	641,25	284,01	160.176,87		641,25	641,75	254,91		160.176,82	160.176,92	100,00
4.6	VERVA E LANTERNA DE ALUMINIO COM REFORÇO PARA JANELAS COM TIGEL DE 1,5 M AF. 05.2016	M	194,50	192,00	44.408,60	29,00	361,90	384,90	117,80	2.584,40	40.822,32	45.416,72	100,00
4.8	VERVA E LANTERNA DE ALUMINIO COM REFORÇO PARA JANELAS COM TIGEL DE 1,5 M AF. 05.2016	M	25,00	113,50	2.838,25		25,00	25,00	113,50		2.838,25	2.838,25	100,00
4.9	CONCRETO ARMADO EM CONCRETO PARA VIGAS DE 20X20 CM AF. 05.2016	M	894,50	108,50	42.028,08	5,00	220,00	225,00	106,53	632,85	23.438,00	23.888,25	57,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					239.539,80					3.127,05	217.273,09	220.400,14	92,00
5	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS												
5.2	RESERVATÓRIO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSA VITEL 3,47 FORNIDOR: INSTALADO EM LATAO AF. 12.2014	Und	1,00	36,00	36,00				36,00				
5.3	VALVULA DE ESFERA BRUTA BRANCA ROSA VITEL 1" INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE GAVETA DE LATAO ROSA VITEL FORNIDOR: FORNIDOR: FORNIDOR: FORNIDOR: FORNIDOR AF. 09.2016	Und	1,00	75,18	75,18				75,18				
5.4	APARELHO COM PNEUMÁTICO LITROS PVC 200 LITROS AF. 25.2014. INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE GAVETA DE LATAO ROSA VITEL FORNIDOR: FORNIDOR: FORNIDOR: FORNIDOR: FORNIDOR AF. 09.2016	Und	1,00	31,35	31,35				31,35				
5.5	APARELHO DE GAVETA COM ROSA VITEL ROSA VITEL 3,47 FORNIDOR: INSTALADO EM LATAO AF. 12.2014	Und	28,00	4,50	1.041,80	531,00	692,00	200,00	4,53	593,43	312,67	908,00	8,00
5.6	RESERVATÓRIO DE GAVETA BRUTA ROSA VITEL 3,47 FORNIDOR: INSTALADO EM LATAO AF. 12.2014	Und	1,00	38,47	116,47				38,47				



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

Item	Descrição	Unid	PRECISO			MEDIDOS			Valor
			Quant	Valor	Med	Quant	Valor	Med	
57	ADAPTADOR CURTO COM BOASA E RESCA PARA RISTRO PVC SOLDADVEL DN 85MM 3 INSTALADO EM PRIMA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	3,00	109,59	-	56,53	-	-	
58	PELHO 90 GRAUS PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM BORDO DE AB-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	271,00	1.666,36	82,00	5,76	-	473,96	
59	TORNEIRA DE BOIA RESCAVEL 3/4 FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA AF 06/2016	Unid	1,00	41,66	-	41,65	-	-	
510	TUBO PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DO SIF- RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	831,40	20.756,87	313,90	23,55	-	7.392,35	
511	DE PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SIF- RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	197,00	1.453,08	43,00	13,58	-	885,94	
512	CADIA DE GERENCIAMENTO ESPECIAL CAPACIDADE 37L - PARA ATÉ 14 PESSOAS SERVIDAS NO PICO, METANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS DE 40X40X105 MCTOS AF 12/2014	Unid	3,00	4.372,35	-	1.457,45	-	-	
513	CADIA INTERMEDIARIA DE 1/2" METANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS DE 40X40X105 MCTOS AF 12/2014	Unid	22,00	16.437,74	-	7.47,17	-	-	
514	CADIA SECUNDARIA PVC DN 150 X 185 X 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	53,00	6.105,49	26,00	96,33	2.504,68	6.105,49	
517	VAZULHA EM PLASTICO 100X100X100 TANQUE DE LAVABO COM OU SEM LADEIRA (GR 5.6)	Unid	120,00	944,40	-	7,87	-	-	
518	5 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2016 BOCA DE REGUÃO LONGA PVC SERIE R. AGUA PLUVIAL DN 50 X 40 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	12,00	174,96	6,00	14,56	87,45	174,96	
519	CURVA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 40 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	210,00	2.700,60	105,00	12,86	1.360,30	2.700,60	
520	JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	1,00	79,48	1,00	79,48	-	79,48	
521	PELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 160 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM PRIMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	163,00	3.602,30	82,00	32,10	-	1.812,20	
522	PELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 150 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM SUBOLETOUR ALIADO DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	3,00	299,70	1,00	99,90	99,90	299,70	
524	PELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 40 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	207,00	1.755,36	103,00	8,48	873,44	1.755,36	
524	PELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	97,00	1.276,52	-	13,16	-	644,84	
525	PELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	4,00	92,52	2,00	23,13	46,26	92,52	
526	PELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	230,00	7.918,02	50,00	28,36	1.419,00	6.527,40	
527	PELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 40 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	21,00	252,00	10,00	12,00	120,00	252,00	
528	PELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRECIL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	250,00	3.082,50	56,00	12,30	1.171,35	3.082,50	


HOSPITAL S^{TA} TERESINHA - MEDICAO 29 - GOVERNO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials]


2017


PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO			MEDIDAS							TOTAL
			4,00	21,85	87,72	2,00	2,00	4,00	21,93	43,86	43,86	87,72	
5.29	10000 GRAMS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	4,00	21,85	87,72	2,00	2,00	4,00	21,93	43,86	43,86	87,72	100,00
5.32	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	14,00	55,42	775,60	-	14,00	14,00	55,40	775,60	-	775,60	100,00
5.33	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	113,00	55,40	6.260,20	36,00	77,00	113,00	55,40	1.984,40	4.285,80	6.260,20	100,00
5.34	8085 UNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	59,00	29,55	2.503,90	29,00	69,00	59,00	29,55	740,95	1.762,95	2.503,90	100,00
5.35	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	5,00	42,42	212,10	2,00	3,00	5,00	42,42	84,84	127,26	212,10	100,00
5.36	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	2,00	42,42	84,84	1,00	1,00	2,00	42,42	42,42	42,42	84,84	100,00
5.37	SELECÇÃO ENXOFRA PVC SERIE R. AGUAPLUVIAL DN 100 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONJUNTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	4,00	54,55	207,18	3,00	3,00	6,00	34,53	103,59	103,59	207,18	100,00
5.38	ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIAMENTO AF 12/2014	Unid	4,00	54,55	198,12	2,00	2,00	4,00	34,53	69,06	69,06	138,12	100,00
5.39	REDUÇÃO ENXOFRA PVC SERIE R. AGUAPLUVIAL DN 75 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIAMENTO AF 12/2014	Unid	3,00	17,95	53,55	1,00	2,00	3,00	17,95	35,70	35,70	53,55	100,00
5.40	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	1.522,98	66,47	101.578,46	50,00	1.977,00	1.127,00	66,41	3.270,50	70.448,57	73.717,07	73,57
5.41	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	171,58	14,97	12.857,36	-	86,00	86,00	74,37	-	6.447,42	6.447,42	30,05
5.42	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	726,40	22,00	15.980,80	262,40	444,00	726,40	22,00	6.212,80	9.768,00	15.980,80	30,00
5.43	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	929,78	33,80	31.237,92	100,00	565,00	665,00	33,00	3.360,00	18.964,00	22.344,00	31,55
5.44	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	m	156,40	51,30	8.023,32	-	129,00	129,00	51,30	-	6.617,70	6.617,70	32,20
5.45	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 40 X 40 MM JUNTA SOLTAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	11,00	14,07	154,77	5,00	6,00	11,00	14,07	70,35	84,42	154,77	100,00
5.46	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	30,00	47,78	1.815,64	-	36,00	36,00	47,78	-	1.815,64	1.815,64	16,00
5.47	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	16,00	20,18	231,80	5,00	5,00	10,00	20,18	115,50	115,50	231,80	10,00
5.48	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PRETAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTUARIO AF 12/2014	Unid	2,00	59,17	274,19	3,00	4,00	7,00	39,17	117,51	156,88	274,19	10,00
















PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MÉDICOS		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
						QTD.	VALOR TOTAL		
504	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	1,00	10,76	10,76	1,00	10,76	10,76	10,76
505	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	1,00	13,62	13,62	1,00	13,62	13,62	13,62
506	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	5,00	14,07	70,36	2,00	14,07	28,14	28,14
507	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	20,00	16,88	1,351,60	30,00	16,88	508,40	508,40
508	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	6,00	81,25	487,50	6,00	81,25	487,50	487,50
509	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 25MM INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	m	75,40	34,02	2,497,07	23,60	34,02	792,46	792,46
5100	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 40MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	m	38,80	19,28	750,70	12,00	19,28	234,96	234,96
5101	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	m	332,10	22,05	7,482,21	140,00	22,05	3,164,20	3,164,20
5102	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 60MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	m	120,20	37,28	6,345,06	65,00	37,28	2,423,20	2,423,20
5103	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 75MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	m	30,60	61,78	2,408,42	12,00	61,78	741,36	741,36
5104	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 80MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	m	6,30	76,80	745,89	3,00	76,80	230,70	230,70
5105	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 90MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	7,90	20,35	142,17	3,60	20,35	60,93	60,93
5106	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 100MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	1,00	22,23	22,23	1,00	22,23	22,23	22,23
5107	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 125MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	20,00	28,95	804,30	9,00	28,95	241,28	241,28
5108	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 150MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	11,00	64,70	645,70	4,00	64,70	234,80	234,80
5109	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 175MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	10,00	109,05	1,090,90	3,00	109,06	327,18	327,18
5110	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 200MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	5,00	16,67	658,36	2,00	16,67	336,34	336,34
5111	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 225MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	5,00	16,25	81,66	2,00	16,25	32,66	32,66
5112	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 250MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	1,00	92,88	93,88	1,00	92,88	93,88	93,88
5113	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 300MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	2,00	136,02	272,04	1,00	136,02	136,02	136,02
5114	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 350MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	12,00	19,00	228,00	12,00	19,00	228,00	228,00
5115	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 400MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	41,00	17,37	712,17	41,00	17,37	712,17	712,17
5116	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 450MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	54,00	24,40	1,317,60	54,00	24,40	1,317,60	1,317,60
5117	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 500MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	1,00	4,504,91	4,504,91	1,00	4,504,91	4,504,91	4,504,91
5118	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 550MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	1,00	5,833,88	5,833,88	1,00	5,833,88	5,833,88	5,833,88
5119	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 600MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	1,00	8,341,38	8,341,38	1,00	8,341,38	8,341,38	8,341,38
5127	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 650MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	25,00	281,05	7,027,50	25,00	281,05	7,027,50	7,027,50
5128	MOBILIZAÇÃO DE PAV. SOLDAVEL EM 700MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FOMENTO E INSTALAÇÃO AP 12/2014	Und	183,00	112,76	18,323,50	183,00	112,76	18,323,50	18,323,50

HOSPITAL STY TERESINHA - MEDICADOS - COMENDADO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO				MEDIDAS				TOTAL
			QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	
540	FOLHA DE BERTHO PVC SOLDADVEL EM 2000X2000 INSTALADO EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2015	Unid	95,00	10,43	29,00	29,00	10,43	302,47	302,47	30,53	
541	CANALIZADA HIBRIDA LULA 112X112X1000 EM ALUMINUM COM TUBOS TRILABO 33X40X1000 EMBOSSES INTERMEDIAS 0,65X0,65X1000 PARA FIBRA DE INJETO AF 12/2014	Unid	4,00	747,17	-	-	747,17	-	-	-	
542	REBITORIO GAVETARIATO LATÃO ROSCÁVEL 112 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE HORRACÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PIRAFIBRO (BOMBO DE ESCUMAMENTO) INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	26,00	98,11	43,00	83,00	36,03	1.441,20	1.548,29	2.990,49	
543	REBITORIO GAVETARIATO LATÃO ROSCÁVEL 112 FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 08/2011	Unid	107,00	36,03	5,00	5,00	65,50	427,50	427,50	31,25	
544	REBITORIO GAVETARIATO LATÃO ROSCÁVEL 147 COM ACABAMENTO E CANOVA CRIVADOS FORNITIVO E INSTALAÇÃO EM BANHO DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	16,00	65,50	21,00	21,00	15,23	319,83	319,83	30,43	
545	bolso redon 90 PVC opaco soldavel 25mmx30mm	Unid	60,00	15,23	5,00	5,00	7,35	36,75	36,75	31,25	
546	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	16,00	7,35	-	-	-	-	-	-	
547	ADAPTAÇÃO COM FLANGES LIVRES PVC SOLDADVEL EM 90x90x112 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE HORRACÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA (BOMBO DE ESCUMAMENTO) INSTALAÇÃO AF 06/2016	Unid	83,00	78,43	-	-	78,43	-	-	-	
548	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	12,00	10,66	4,00	4,00	10,66	42,64	42,64	41,33	
549	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	6,00	11,76	2,00	2,00	11,76	23,56	23,56	33,33	
550	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	3,00	13,56	1,00	1,00	13,56	13,56	13,56	33,33	
551	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	17,00	17,56	6,00	6,00	17,56	105,36	105,36	59,29	
552	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	3,00	24,77	2,00	2,00	24,77	49,54	49,54	40,00	
553	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	2,00	26,82	1,00	1,00	26,82	26,82	26,82	50,00	
554	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	1,00	28,00	1,00	1,00	28,00	28,00	28,00	100,00	
555	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	4,00	26,02	2,00	2,00	26,02	52,04	52,04	50,00	
556	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	1,00	23,43	1,00	1,00	23,43	23,43	23,43	100,00	
557	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	1,00	30,10	3,00	3,00	30,10	90,30	90,30	42,00	
558	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	7,00	31,92	2,00	2,00	31,92	63,84	63,84	80,00	
559	bolso redon soldavel 40x25x30mm	Unid	4,00	31,92	2,00	2,00	31,92	63,84	63,84	80,00	
560	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	7,35	-	-	7,35	14,70	14,70	14,70	
561	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	14,03	1,00	1,00	14,03	14,03	14,03	100,00	
562	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	10,38	1,00	1,00	10,38	10,38	10,38	100,00	
563	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	18,00	13,76	6,00	6,00	13,76	82,20	82,20	33,33	
564	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	18,00	13,76	4,00	4,00	13,76	104,86	104,86	36,36	
565	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	43,35	1,00	1,00	43,35	43,35	43,35	100,00	
566	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	1,00	13,02	1,00	1,00	13,02	13,02	13,02	33,33	
567	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	3,00	30,51	4,00	4,00	30,51	82,04	82,04	33,33	
568	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	12,00	20,81	4,00	4,00	20,81	77,64	77,64	36,36	
569	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	19,41	4,00	4,00	19,41	77,64	77,64	36,36	
570	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	19,41	5,00	5,00	19,41	97,05	97,05	36,36	
571	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	11,00	19,41	5,00	5,00	19,41	97,05	97,05	36,36	
572	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	4,00	32,11	2,00	2,00	32,11	184,34	184,34	50,00	
573	LULA PVC SOLDADVEL EM 2500X2500 EM BANHO DE SIERAÇÃO DE ÁGUA - FORNITIVO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Unid	2,00	127,76	1,00	1,00	127,76	127,76	127,76	50,00	

HOSPITAL STª TERESISSA - MEDICINA CONVÊNIO

Handwritten signatures and initials: *liliane*, *maqs*, *F. A.*, *R. B.*

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

9		PREVISTO		MEDIDOS		RS				
6.2	ANALISAR E LAJE DE LAMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 150MM DE ESPESURA DE MORTOS, PAVIMENTOS UTILIZANDO ACOTICA 30 DE 43MM, 60X60MM AF 12.2015	M2	3.000,00	17,67	53.010,00	3.000,00	3.000,00	17,67	53.010,00	100,00
6.3	ANALISAR E LAJE DE LAMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 150MM DE ESPESURA DE MORTOS, PAVIMENTOS UTILIZANDO ACOTICA 30 DE 43MM, 60X60MM AF 12.2015	M2	2.000,00	47,03	34.080,00	2.000,00	2.000,00	47,03	34.080,00	100,00
6.4	ANALISAR E LAJE DE LAMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 150MM DE ESPESURA DE MORTOS, PAVIMENTOS UTILIZANDO ACOTICA 30 DE 43MM, 60X60MM AF 12.2015	M2	1.000,00	13,65	13.830,00	1.000,00	1.000,00	13,65	13.830,00	100,00
6.5	Ampliação de sala de sala Q-135, muros, forro, Cidrel, 01 for 4,2m largura, 2,40m altura	M2	9.700,00	7,37	71.489,00	9.700,00	9.700,00	7,37	71.489,00	100,00
SUBTOTAL DO GRUPO					172.389,00				172.389,00	100,00
15 PROTEÇÃO AMBIENTAL					679,44				679,44	RS
15.3	CAUSA DE INSPECÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS EM POLÍMEROS	Unid	12,00	56,62	679,44	-	-	56,62	679,44	
15.4	PLANO DE ATERROAMENTO PARA SÍTIOS - FORTALECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12.2017	Unid	12,00	101,53	1.218,36	-	-	101,53	1.218,36	
15.5	CONCRETOR SPLIT BOLD	Unid	12,00	90,48	1.085,76	-	-	90,48	1.085,76	
15.6	LAJOTE DE LAMA	M2	8,90	201,20	1.000,65	-	-	201,20	1.000,65	
15.7	CONCRETO DE CIMENTO 30 30 30 AF 12.2017 - FORTALECIMENTO	M3	173,97	69,43	12.080,85	-	-	69,43	12.080,85	
15.8	REVESTIMENTO DE LAMA AF 12.2017	M2	41,49	36,00	1.513,62	-	-	36,00	1.513,62	
15.9	REVESTIMENTO DE LAMA AF 12.2017	M2	41,49	23,55	978,74	-	-	23,55	978,74	
15.10	REVESTIMENTO DE LAMA AF 12.2017	M2	41,49	76,00	3.152,16	-	-	76,00	3.152,16	
15.11	REVESTIMENTO DE LAMA AF 12.2017	M2	208,00	72,47	15.073,68	-	-	72,47	15.073,68	
SUBTOTAL DO GRUPO					71.819,47				71.819,47	
TOTAL GERAL					1.998.398,93				1.998.398,93	

2) Os valores do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço do DENIPAL (Janeiro/2018), SIVAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Referência IPPUI (Dezembro/2015)

Valor de Medição = R\$ 125.660,11 (Cento e vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e onze centavos.)

André B. B. M. M.
 Crófolia Coan Boger Mby
 Engenharia Civil
 CREA/SC 087159-0

Maurício S. Bunda
 021.006.649-05

MA

Carlas Becker Fornazza
 511.953.559-00

Vitor Albitos
 559.871.020-00

Wilson M. Busolo
 064.474.1.829-12

Lauro da Silva
 343.417.329-34






TIAGO BOENIGGER ANDRE
 618.154.769-15


Brasão do Norte, 30 de novembro de 2023

Jeferson Henkenauer
 028.123.146-89

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO			MEDIDOS							R\$	
			QTD	VALOR	VALOR UNIT.	QTD	VALOR	VALOR UNIT.	QTD	VALOR	VALOR UNIT.	QTD		VALOR
5.126	BORLÊ 45 GRAUS PVC SERRA E AGUA PLUVIAL DN 150 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF. 12/2014	Und	50,00	133,46	6.673,00	50	50,00	133,46	-	0,673,00	-	0,673,00	6.673,00	100,00
5.130	LUVA DE CORRER PVC SERRA E AGUA PLUVIAL DN 150 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF. 12/2014	Und	6,00	134,71	806,26	6	6,00	134,71	-	806,26	-	806,26	806,26	100,00
5.130	FURTO EM CONCRETO PARADIMÉTRICOS MARRONS QTE 75 MM AF. 05/2015	Und	336,00	131,86	44.301,80	336	336,00	131,86	-	44.301,80	-	44.301,80	44.301,80	100,00
SUB-TOTAL DO GRUPO					403.361,52					25.960,97		249.412,13	275.563,10	
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
6.1	CAIXA RETANGULAR 4"x2" ALTA (2,00 M) DO TIPO PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	Und	50,00	34,90	1.745,00	15	15,00	34,90	-	623,50	-	623,50	623,50	30,00
6.2	CAIXA RETANGULAR 4"x2" MÉDIA (3,00 M) DO TIPO PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	Und	235,00	19,35	4.312,25	21	21,00	19,35	-	1.302,85	-	1.302,85	1.302,85	30,21
6.3	CAIXA RETANGULAR 4"x2" GRANDE (3,00 M) DO TIPO PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	Und	269,00	12,15	11.064,00	269	269,00	12,15	-	3.469,20	-	3.469,20	3.469,20	30,00
6.11	Perfuração Chapas 14 - DE 30X30mm e Tampa	M	1.446,00	42,23	61.064,88			42,23	-	-	-	-	-	
6.14	Eletrificação Lisa Chapas 14 - DE 30X30mm e Tampa	M	320,00	121,01	38.723,20			121,01	-	-	-	-	-	
6.15	Eletrificação Lisa Chapas 14 - DE 20X20mm e Tampa	M	200,00	98,08	20.000,00			98,08	-	-	-	-	-	
6.16	Eletrificação estrutura perfilU - 30x50	M	100,00	36,46	3.646,00			36,46	-	-	-	-	-	
6.17	PERFURAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO LARGURA 200 DE 400 MM E ALTURA 50 MM AF. 07/2017	M	510,00	22,86	11.551,50			22,86	-	-	-	-	-	
6.43	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE CONDUÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA TUBO DE CONDUÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE 25 MM Ø AF. 12/2015	M	5.000,00	12,08	61.000,00			12,08	-	-	-	-	-	
6.44	ELÉTRICO FLEXÍVEL 3x60R 600V PEAD DN 90/3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2018	M	160,00	22,81	3.649,60			22,81	-	-	-	-	-	
6.45	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRIGADO PEAD DN 100/10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2018	M	80,00	28,46	2.276,80			28,46	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL DO GRUPO					234.484,33					2.369,00		7.681,55	7.681,55	100,00
7			COBERTURA											
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEMENTO F-604 COM ATE 2 AZEAS INCLUSIVE FUNDAMENTO AF. 07/2019	M²	1.365,49	141,78	193.092,37			141,78	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL DO GRUPO					193.092,37					-		-	-	
8			REVESTIMENTOS											
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLÍTER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 120 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M²	378,17	4,36	1.648,42	378	378,17	4,36	-	1.648,42	-	1.648,42	1.648,42	100,00
8.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLÍTER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 11 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M²	4.069,47	7,80	31.731,42	249	249,23	7,80	-	1.943,76	-	1.943,76	1.943,76	61,32
8.3	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 128 PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM ENQUICELAMENTO DE TALASCAS AF. 06/2014	M²	378,17	26,17	9.894,12	336	336,70	26,17	-	8.801,57	-	8.801,57	8.801,57	76,00
8.4	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 128 PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM FUNDAMENTOS DE VÁZIOS ESPESSURA DE 10MM AF. 06/2014	M²	4.069,47	50,30	205.496,49	205	205,46	50,30	-	209.111,46	-	209.111,46	209.111,46	51,32
SUB-TOTAL DO GRUPO					592.465,08					94.801,57		263.124,45	352.926,02	172,38

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número do RPS	379
		Número da nota	379
<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Data da emissão da nota	08/12/2023 11:54:58
		Data do fato gerador	08/12/2023 11:54:58
		Código de verificação	HWZHXCQTV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: M8
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUÇOES LTDA
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1006 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: Celular: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
125.660,1100	1,0000	125.660,1100	62.830,06x4,00 =	2.513,20

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370, LAZARETTO, CENTRO, CIDADE: BRAÇO DO NORTE, SC. (VALOR REFERENTE MEDIÇÃO 2º, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022 DO CONVENIO 001/2021 E PMBNHIST)

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	125.660,11			

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor líquido = R\$ 125.660,11					

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	62.830,05	62.830,06	2.513,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.450,84 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.979,15 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

23/01/2024

UNICRED CENTRO-SUL

16:52:20

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

 IF: 756 - BANCO SICCOB S.A.
 Agência: 3074 Conta: 737186

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data da Transf.: 08/12/2023

Valor: R\$ 125.660,11

Autenticação Documento: 20231208161746007

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUIDORIA 0800 940 0602

MEDICÃO 30

ARMACÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF 07/2019	KG	338,20	13,95	4.717,89	-	-	-	-	-	13,95	-	-	-	0,00
CONCRETO EM CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBALANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2019	M³	9,84	754,47	7.423,96	-	-	-	-	-	754,47	-	-	-	0,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTAL E H DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M²	142,80	166,96	23.641,88	-	-	-	-	-	166,96	-	-	-	0,00
ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	186,40	20,05	3.737,24	-	-	-	-	-	20,05	-	-	-	0,00
ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	260,76	18,67	4.865,74	-	-	-	-	-	18,67	-	-	-	0,00
LANÇAMENTO COM LUGAR DE BAIÕES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M³	13,20	225,22	2.972,80	-	-	-	-	-	225,22	-	-	-	0,00
CONCRETO FCK - 30MPa, TRACO 1:2:12,5 EM MASSA SECA DE CIMBENTO, AREIA MÉDIA, BRITA D - 30MPa, PREÇO COM BOLSAS DE 40KG. AF 05/2021	M³	13,20	524,03	6.919,29	-	-	-	-	-	524,03	-	-	-	0,00
DO GRUPO				149.555,94						11.608,35				643.972,68
PARQUES E PLANTIOS DIVERSOS														
ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (6 SPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM DE TONTEIRA. AF 12/2021	M³	2.661,04	103,08	274.269,92	-	-	-	-	-	103,08	-	-	-	0,00
ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM TONTEIRA. AF 05/2020	M³	831,00	234,01	194.462,51	-	641,75	641,75	-	-	234,01	-	150.175,92	-	77,23
VERGA SOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA LAJELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	394,50	112,80	44.489,60	9,60	394,90	394,90	-	-	112,80	1.082,88	43.416,72	44.489,60	100,00
VERGA SOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	25,00	113,53	2.838,25	-	25,00	25,00	-	-	113,53	-	2.838,25	2.838,25	100,00
CONSTRUTÃO DE LAJELAS EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	261,64	106,53	27.872,50	-	225,00	225,00	-	-	106,53	-	23.969,25	23.969,25	86,00
DO GRUPO				543.972,68						1.082,88		220.400,14	221.483,02	442.976,68
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
REGISTRO DE GAVIÃO BRUTO LAJÃO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	Und	1,00	36,03	36,03	-	-	-	-	-	36,03	-	-	-	0,00
VÁLVULA DE ESTERILIZAÇÃO BRONZE, ROSCÁVEL 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIDO E INSTALADO. AF 06/2016	Und	1,00	75,18	75,18	-	-	-	-	-	75,18	-	-	-	0,00
ADAPTADOR COM LARGOS LIVROS, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALADO. AF 06/2016	Und	1,00	31,35	31,35	-	-	-	-	-	31,35	-	-	-	0,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO. AF 12/2014	Und	230,00	4,53	1.041,90	-	200,00	200,00	-	-	4,53	-	906,00	906,00	86,96
ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO. AF 12/2014	Und	3,00	38,47	115,41	-	-	-	-	-	38,47	-	-	-	0,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL DN 80MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO. AF 12/2014	Und	3,00	56,53	169,59	-	-	-	-	-	56,53	-	-	-	0,00
BOLETO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AB-CONDOR, RONADO - FORNECIDO E INSTALADO. AF 12/2014	Und	271,00	5,78	1.566,38	-	82,00	82,00	-	-	5,78	-	473,96	473,96	30,26

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature that looks like "mmp".
 - Bottom right: A signature that looks like "leubie".
 - Far right: A signature that looks like "R".

MEDIÇÃO 30

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

DISCRIMINAÇÃO	Unid	PERÍODO				MÉDIOS				% EXECUTADO ACUMULADO			
		QTD. ANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	TOTAL	MÉDIO NO PERÍODO	QUANTIDADE			VALOR (R\$) M.O. + MAT.		MÉDIO NO PERÍODO	VALORES	
						MÉDIO ANTERIOR	MÉDIO ACUMULADO	MÉDIO ANTERIOR				MÉDIO ACUMULADO	
SERVICIOS INICIAIS	m²	440,00	138,48	60.931,20	-	440,00	440,00	138,48	-	60.931,20	60.931,20	100,00	
LAPIÇA COM TELA NA TALLA - AF 05/2018	m²	15,00	1.780,52	26.707,80	1,00	14,00	15,00	1.780,52	1.780,52	24.927,28	26.707,80	100,00	
Aluguel de 04 contêineres para escritório (largura: 220cm - comprimento: 620cm - sem divisões)	m²			87.639,00					1.780,52	85.858,48	87.639,00	100,00	
DO GRUPO												140.596,94	
SUPERFÍCIES													
LATE PRE-FABRICADA (SUBREGIONAL - BARRIOADY PARA TORRE) - ENTREGUEMENTO EM GERENCIAMENTO CONVENCIONAL - METRAGEM DA LATE	M²	62,10	186,93	11.608,35	-	62,10	62,10	186,93	-	11.608,35	11.608,35	100,00	
Demolido manual de concreto armado com mantilha pneumática	M²	3,99	579,03	2.310,32	-	-	-	579,03	-	-	-	0,00	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RELEVANTES E BARRILETAS SIMPLES, RE-DIRETOS SIMPLES, ENCHIMENTO MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 TUBULACÕES - AF 09/2020	M²	111,54	166,63	18.585,91	-	-	-	166,63	-	-	-	0,00	
ARMADÃO DE PILAR DE VIGA DE ENA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ENFEREJO DE METRILLOS PAVIMENTOS TILIZANDO AÇO CA-50 DE 13,3MM - MONTAGEM - AF 12/2015	KG	357,10	14,36	5.127,95	-	-	-	14,36	-	-	-	0,00	
ARMADÃO DE PILAR DE VIGA DE ENA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ENFEREJO DE METRILLOS PAVIMENTOS TILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM - AF 12/2015	KG	357,10	18,67	6.667,06	-	-	-	18,67	-	-	-	0,00	
ARMADÃO DE PILAR DE VIGA DE ENA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM ENFEREJO DE METRILLOS PAVIMENTOS TILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM - AF 12/2015	KG	357,10	20,05	7.159,86	-	-	-	20,05	-	-	-	0,00	
CONCRETO ARMADO DE PILARES PER - 25 MPa - COM TUBO DE BARRIS ENFEREJO COM SIFONIA DE PILARES MENOR DE 100 AL 4,25 MPa - LANCAMENTO ADESSAMENTO ACABAMENTO - AF 12/2015	M³	9,14	754,47	6.895,86	-	-	-	754,47	-	-	-	0,00	
ESCALA DE VIGAS ANZADA PARA BARRIO DE CONCRETO ARMADO DE 5,0 MPa - COM REFORÇAMENTO DE ENFEREJO DE ESCALAS - AF 06/2017	M³	200,00	45,45	9.090,00	-	-	-	45,45	-	-	-	0,00	
CONCRETO DE LATE SOBRE SOLO COM COEFICIENTOR DE SOLOS AFECTISSIMO - AF 09/2021	M³	39,31	3,38	132,86	-	-	-	3,38	-	-	-	0,00	
ENFEREJO DE PAREDE ESPESSURA SOCIAL PER - 30 MPa - COM TUBO DE FORMAS ENLADREADA - AF 09/2021	M³	54,09	305,98	18.551,90	-	-	-	305,98	-	-	-	0,00	
FORMAÇÃO DE CORTELA DE MADEIRA COMPENSADA RELEVANTE - 18 MM 10 TUBULACÕES - AF 07/2019	M³	127,26	46,30	5.892,13	-	-	-	46,30	-	-	-	0,00	
ARMADÃO DE CORTELA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM - AF 07/2019	KG	220,70	19,90	4.391,93	-	-	-	19,90	-	-	-	0,00	
ARMADÃO DE CORTELA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - AF 07/2019	KG	10,30	19,00	185,70	-	-	-	19,00	-	-	-	0,00	
ARMADÃO DE CORTELA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM - AF 07/2019	KG	14,50	17,15	248,67	-	-	-	17,15	-	-	-	0,00	
ARMADÃO DE CORTELA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM - AF 07/2019	KG	17,50	14,55	254,62	-	-	-	14,55	-	-	-	0,00	

[Handwritten signatures and initials]

MEDICÃO 30

FORNECIDA DE BOA ROSCÁVEL, 3.4, FORNECIDA INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA AF 06/2016	1.00	41.65	41.65	-	-	-	41.65	-	-	-	0.00
FLURO PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	881.40	23.55	20.756.97	-	313.90	313.90	7.392.35	7.392.35	-	35.61
FLURO PVC SOLDADVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	Umd	107.00	13.56	1.453.06	-	43.00	43.00	583.94	583.94	-	40.19
CAMA DE GORDURA ESPECIAL CAPACIDADE 312.1 - PARA ATÉ 146 PESSOAS SURDAS NO PICO, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIGILOS CERAMICOS MACIÇOS AF 12/2020	Umd	3.00	1.457.45	4.372.35	3.00	-	3.00	4.372.35	-	-	100.00
CAMA SIKONADA PVC DN 150 X 185 X 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	53.00	96.33	5.105.49	-	53.00	53.00	5.105.49	5.105.49	-	100.00
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SERIE R AGU PLUVIAL DN 50 X 40 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ESCANDEINHAMENTO AF 12/2014	Umd	12.00	14.58	174.96	-	12.00	12.00	174.96	174.96	-	100.00
CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDADVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	210.00	12.86	2.700.60	-	210.00	210.00	2.700.60	2.700.60	-	100.00
CURVA LONGA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	1.00	79.48	79.48	-	1.00	1.00	79.48	79.48	-	100.00
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE VENTILAÇÃO AF 12/2014	Umd	163.00	22.10	3.602.30	81.00	82.00	163.00	1.812.20	3.602.30	-	100.00
JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	3.00	99.90	299.70	-	3.00	3.00	299.70	299.70	-	100.00
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDADVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	207.00	8.48	1.755.36	-	207.00	207.00	1.755.36	1.755.36	-	100.00
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	97.00	13.16	1.276.52	48.00	49.00	97.00	644.84	1.276.52	-	100.00
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	4.00	23.13	92.52	-	4.00	4.00	92.52	92.52	-	100.00
JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	279.00	28.38	7.918.02	49.00	230.00	279.00	6.527.40	7.918.02	-	100.00
SOUDADVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	21.00	12.00	252.00	-	21.00	21.00	252.00	252.00	-	100.00
JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	250.00	12.33	3.082.50	-	250.00	250.00	3.082.50	3.082.50	-	100.00
JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	4.00	21.93	87.72	-	4.00	4.00	87.72	87.72	-	100.00
JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	14.00	55.40	775.60	-	14.00	14.00	775.60	775.60	-	100.00
JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Umd	113.00	55.40	6.260.20	-	113.00	113.00	6.260.20	6.260.20	-	100.00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature that looks like "Mamp".
 - Below that: A signature that looks like "A".
 - Further down: A signature that looks like "Luis".
 - Bottom right: A signature that looks like "Leticia".
 - Far right: A signature that looks like "R".

MEDICÃO 30

97785 JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	98,00	25,55	2.503,90	-	98,00	96,00	25,55	-	2.503,90	2.503,90	100,00
JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	5,00	42,42	212,10	-	5,00	5,00	42,42	-	212,10	212,10	100,00
JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	2,00	42,42	84,84	-	2,00	2,00	42,42	-	84,84	84,84	100,00
JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	6,00	34,53	207,18	-	6,00	6,00	34,53	-	207,18	207,18	100,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERDE-ABIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	Unid	4,00	34,53	138,12	-	4,00	4,00	34,53	-	138,12	138,12	100,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCAMBIAMENTO, AF 12/2014	Unid	3,00	17,85	53,55	-	3,00	3,00	17,85	-	53,55	53,55	100,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCAMBIAMENTO, AF 12/2014	Unid	1.552,95	85,41	101.578,46	425,95	1.127,00	1.552,95	65,41	27.861,39	73.717,07	101.578,46	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	171,50	74,97	12.857,36	85,50	86,00	171,50	74,97	6.409,94	6.447,42	12.857,36	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	726,40	22,00	15.980,80	-	726,40	726,40	22,00	-	15.980,80	15.980,80	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	929,70	33,60	31.237,92	264,70	665,00	929,70	33,60	8.693,92	22.344,00	31.237,92	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	156,40	51,30	8.023,32	-	129,00	129,00	51,30	-	6.617,70	6.617,70	82,49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA S6/D4VIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	11,00	14,07	154,77	-	11,00	11,00	14,07	-	154,77	154,77	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	38,00	47,78	1.815,64	-	38,00	38,00	47,78	-	1.815,64	1.815,64	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	10,00	23,16	231,60	-	10,00	10,00	23,16	-	231,60	231,60	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	7,00	39,17	274,19	-	7,00	7,00	39,17	-	274,19	274,19	100,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, S6/D4VIL, DN 40MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALADO, AF 03/2015	Unid	95,00	10,43	990,85	-	29,00	29,00	10,43	-	302,47	302,47	30,53
Bucha Red. soldavel carta 15,25mm	m	119,30	142,77	17.032,46	-	-	-	142,77	-	-	-	0,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"1/2, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALADO, AF 03/2015	Unid	26,00	96,11	2.498,86	-	-	-	96,11	-	-	-	0,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO DE CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	Unid	16,00	85,50	1.368,00	-	5,00	5,00	85,50	-	427,50	427,50	31,25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO DE CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	Unid	86,00	15,23	1.060,87	-	21,00	21,00	15,23	-	319,53	319,53	36,43
TUBO PVC, S6/D4VIL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALADO, AF 12/2014	Unid	16,00	7,35	117,60	-	5,00	5,00	7,35	-	36,75	36,75	31,25
Bucha Red. soldavel carta 15,25mm	Unid	12,00	10,66	127,92	-	4,00	4,00	10,66	-	42,64	42,64	33,33

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and signatures below it.

MEDICÃO 30

Bucha red. Soldavel curta 40x12mm	Unid.	6,00	11,78	70,68	-	2,00	11,78	-	2,00	23,56	23,56	33,33
Bucha Red. soldavel curta 40x14mm	Unid.	3,00	13,58	40,74	-	1,00	13,58	-	1,00	13,58	13,58	33,33
Bucha Red. Soldavel Curta 60x50mm	Unid.	17,00	17,56	298,52	-	6,00	17,56	-	6,00	105,36	105,36	35,29
Bucha Red. Soldavel Curta 75x60mm	Unid.	5,00	24,77	123,85	-	2,00	24,77	-	2,00	49,54	49,54	40,00
Bucha Red. Soldavel Curta 85x75mm	Unid.	2,00	25,82	51,64	-	1,00	25,82	-	1,00	25,82	25,82	50,00
Bucha Red. Soldavel Longa 60x50mm	Unid.	1,00	25,00	25,00	-	1,00	25,00	-	1,00	25,00	25,00	100,00
Bucha red. Soldavel Longa 60x50mm	Unid.	4,00	26,02	104,08	-	2,00	26,02	-	2,00	52,04	52,04	100,00
Bucha Red. Soldavel Longa 60x50mm	Unid.	1,00	23,43	23,43	-	1,00	23,43	-	1,00	23,43	23,43	100,00
Bucha Red. Soldavel Longa 75x50mm	Unid.	7,00	30,10	210,70	-	3,00	30,10	-	3,00	90,30	90,30	42,86
Bucha Red. Soldavel Longa 85x60mm	Unid.	4,00	31,92	127,68	-	2,00	31,92	-	2,00	63,84	63,84	50,00
UV.A. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	4,00	7,35	29,40	-	2,00	7,35	-	2,00	14,70	14,70	50,00
UV.A. DE REDUÇAO PVC. SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	1,00	14,03	14,03	-	1,00	14,03	-	1,00	14,03	14,03	100,00
UV.A. PVC. SOLDAVEL, DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	1,00	10,38	10,38	-	1,00	10,38	-	1,00	10,38	10,38	100,00
UV.A. PVC. SOLDAVEL, DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	16,00	13,70	246,60	-	6,00	13,70	-	6,00	82,20	82,20	33,33
UV.A. PVC. SOLDAVEL, DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	11,00	26,22	288,42	-	4,00	26,22	-	4,00	104,88	104,88	36,36
UV.A. PVC. SOLDAVEL, DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	1,00	43,35	43,35	-	1,00	43,35	-	1,00	43,35	43,35	100,00
CURVA 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	3,00	13,02	39,06	-	1,00	13,02	-	1,00	13,02	13,02	33,33
CURVA 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	12,00	20,51	246,12	-	4,00	20,51	-	4,00	82,04	82,04	33,33
CURVA 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	11,00	19,41	213,51	-	4,00	19,41	-	4,00	77,64	77,64	36,36
CURVA 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	17,00	64,68	1 099,56	-	6,00	64,68	-	6,00	388,08	388,08	35,29
CURVA 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	4,00	92,17	368,68	-	2,00	92,17	-	2,00	184,34	184,34	50,00
JOELHO 45 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	2,00	127,76	255,52	-	1,00	127,76	-	1,00	127,76	127,76	50,00
JOELHO 45 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	1,00	10,76	10,76	-	1,00	10,76	-	1,00	10,76	10,76	100,00
JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	1,00	13,62	13,62	-	1,00	13,62	-	1,00	13,62	13,62	100,00
JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	5,00	14,07	70,35	-	2,00	14,07	-	2,00	28,14	28,14	40,00
JOELHO 90 GRAUS PVC. SOLDAVEL, DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid.	70,00	16,88	1 181,60	-	30,00	16,88	-	30,00	506,40	506,40	42,86
REGISTRO DE PRESSÃO BRITO LAIÃO ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANO ACRILADO FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	Unid.	6,00	81,25	487,50	-	6,00	81,25	-	6,00	487,50	487,50	100,00
TUBO PVC. SOLDAVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	73,40	34,02	2 497,07	-	23,00	34,02	-	23,00	782,46	782,46	31,34
TUBO PVC. SOLDAVEL, DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	36,80	19,58	759,70	-	12,00	19,58	-	12,00	234,96	234,96	30,93
TUBO PVC. SOLDAVEL, DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	332,10	22,53	7 482,21	-	140,00	22,53	-	140,00	3 154,20	3 154,20	42,16
TUBO PVC. SOLDAVEL, DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	170,20	37,28	6 345,06	-	65,00	37,28	-	65,00	2 423,20	2 423,20	38,19
TUBO PVC. SOLDAVEL, DN 90MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	39,00	61,78	2 409,42	-	12,00	61,78	-	12,00	741,36	741,36	30,77

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature that looks like "Luis".
 - Bottom right: A signature that looks like "Ri".
 - Far right: A signature that looks like "Ri".

MEDIÇÃO 30

TUBO PVC SOLDAVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	m	9,70	76,90	745,93	-	3,00	76,90	-	230,70	230,70	30,93
TE PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	7,00	20,31	142,17	-	3,00	20,31	-	60,93	60,93	42,86
TE PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	1,00	22,23	22,23	-	1,00	22,23	-	22,23	22,23	100,00
TE PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	30,00	26,81	804,30	-	9,00	26,81	-	241,29	241,29	30,00
TE PVC SOLDAVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	11,00	58,70	645,70	-	4,00	58,70	-	234,80	234,80	36,36
TE PVC SOLDAVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	10,00	109,06	1.090,60	-	3,00	109,06	-	327,18	327,18	30,00
TE PVC SOLDAVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	5,00	167,67	838,35	-	2,00	167,67	-	335,34	335,34	40,00
TE DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	5,00	16,33	81,65	-	2,00	16,33	-	32,66	32,66	40,00
TE DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL DN 75MM X 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	1,00	93,88	93,88	-	1,00	93,88	-	93,88	93,88	100,00
TE DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL DN 85MM X 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	2,00	136,60	273,20	-	1,00	136,60	-	136,60	136,60	50,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3,4 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	12,00	19,00	228,00	-	12,00	19,00	-	228,00	228,00	100,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1,2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	41,00	17,37	712,17	-	41,00	17,37	-	712,17	712,17	100,00
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSACENTRAL PVC SOLDAVEL DN 25MM X 1,2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	54,00	24,40	1.317,60	-	54,00	24,40	-	1.317,60	1.317,60	100,00
CAIXA D'AGUA polietileno 10.000l	Unid	1,00	4.504,91	4.504,91	-	1,00	4.504,91	-	4.504,91	4.504,91	100,00
CAIXA D'AGUA polietileno 15.000l	Unid	1,00	5.833,88	5.833,88	-	1,00	5.833,88	-	5.833,88	5.833,88	100,00
JUNÇAO SIMPLIS PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150 X 150MM JUNTA TI ASTRA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	25,00	281,50	7.037,50	-	25,00	281,50	-	7.037,50	7.037,50	100,00
TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	M	162,50	112,76	18.323,50	-	162,50	112,76	-	18.323,50	18.323,50	100,00
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150MM JUNTA TI ASTRA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	50,00	133,46	6.673,00	-	50,00	133,46	-	6.673,00	6.673,00	100,00
LUVIA DE CORRER PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150MM JUNTA TI ASTRA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	6,00	134,71	808,26	-	6,00	134,71	-	808,26	808,26	100,00
FITAMENTO CONCRETO PARA DRENADEZ DE MARGENS QUE 75MM AF 05/2015	Unid	336,00	131,65	44.301,60	-	336,00	131,65	-	44.301,60	44.301,60	100,00
CAIXA ESTERILIZADORA TI CAI REI TIGHT AF EM ALUMINIO COM 1000 OS CTR AMBOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 0,40X0,40X1 PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	Unid	24,00	375,20	9.004,80	-	-	375,20	-	-	-	0,00
TUBO CPVC SOLDAVEL DN 42MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	M	150,00	91,80	13.770,00	-	-	91,80	-	-	-	0,00
TUBO CPVC SOLDAVEL DN 22MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	M	320,00	38,17	12.214,40	-	-	38,17	-	-	-	0,00
JOELHO 90 GRAUS CPVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	80,00	14,98	1.198,40	-	-	14,98	-	-	-	0,00
JOELHO 45 GRAUS CPVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	Unid	20,00	16,90	338,00	-	-	16,90	-	-	-	0,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

MEDICÃO 30

BOLETO DE TRANSIÇÃO 90x90x90, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1,2", INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	Unid.	36,00	26,66	959,76	-	-	-	26,66	-	-	-	-	-	-	-	0,00
CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1,2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	Unid.	63,00	28,70	1.808,10	-	-	-	26,70	-	-	-	-	-	-	-	0,00
CURVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1,2", INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	Unid.	15,00	17,38	260,70	-	-	-	17,38	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1,2", INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014.	Unid.	25,00	14,99	374,75	-	-	-	14,99	-	-	-	-	-	-	-	0,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CASOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021.	Unid.	13,00	85,51	1.111,63	-	-	-	85,51	-	-	-	-	-	-	-	0,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CASOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021.	Unid.	13,00	81,25	1.056,25	-	-	-	81,25	-	-	-	-	-	-	-	0,00
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021.	Unid.	26,00	603,64	15.694,64	-	-	-	603,64	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DO GRUPO				442.976,66				51.349,99					275.363,10		326.713,09	23.728,69
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" X 2" METALIZADA (2.000 MODO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	Unid.	50,00	34,90	1.745,00	15,00	15,00	30,00	34,90	523,50	523,50	1.047,00	80,00	523,50	1.047,00	80,00	0,00
CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" X 2" MÉDIA (1.300 MODO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	Unid.	235,00	18,35	4.312,25	71,00	71,00	142,00	18,35	1.302,85	1.302,85	2.605,70	60,43	1.302,85	2.605,70	60,43	0,00
CAIXA RETÂNGULAR 4" X 4" X 2" BAIXA (0.900 MODO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	Unid.	900,00	12,15	11.664,00	335,00	335,00	670,00	12,15	4.070,25	4.070,25	7.569,45	64,90	4.070,25	7.569,45	64,90	0,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016.	M	160,00	22,81	3.649,60	-	-	-	22,81	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016.	M	80,00	29,45	2.356,00	-	-	80,00	29,45	-	-	2.356,00	100,00	-	-	-	100,00
DO GRUPO				23.726,86				6.096,60			7.651,56	13.678,15				494.362,26
REVESTIMENTOS																
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014.	MF	3.736,17	4,89	18.232,53	-	-	3.736,17	4,89	18.232,51	18.232,51	15.232,51	100,00	-	-	-	100,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (SEM PRESENÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014.	MF	3.067,59	7,60	23.313,66	-	-	2.495,23	7,60	2.495,23	2.495,23	18.963,75	81,34	-	-	-	81,34
MASSA ÚNICA, PARA RECHIMENTO DE FINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES E ESTRUTURAS DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPISCAS. AF 06/2014.	MF	3.736,17	36,17	135.137,14	788,47	788,47	3.736,17	36,17	28.516,96	106.618,31	135.137,27	100,00	-	-	-	100,00
EMBOCO COM MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAGOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM. AF 06/2014.	MF	3.067,59	100,30	307.676,93	97,44	97,44	2.162,30	100,30	9.775,23	209.111,46	218.684,69	71,14	-	-	-	71,14
DO GRUPO				494.362,26				38.292,19			362.926,02	273.034,99				
PAVIMENTAÇÕES																
APLICAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015.	KG	3.000,00	17,87	53.610,00	-	-	3.000,00	17,87	53.610,00	53.610,00	53.610,00	100,00	-	-	-	100,00
APLICAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2015.	KG	2.000,00	17,03	34.060,00	-	-	2.000,00	17,03	34.060,00	34.060,00	34.060,00	100,00	-	-	-	100,00
APLICAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF 12/2015.	KG	1.000,00	13,83	13.830,00	-	-	1.000,00	13,83	13.830,00	13.830,00	13.830,00	100,00	-	-	-	100,00

Ri. *bilibie* *meub.* *AS*

HOSPITAL SANTA TERESINHA
 BRAÇO DO NORTE/SC
 04/01/2023
 001/2021-PMBN/MS

MEDIÇÃO 30

Item	9.700,00	7.37	71.489,00	9.700,00	7.37	71.489,00	9.700,00	7.37	71.489,00	100,00
Armadura de tela aço soldada Q-438, malha 10x10cm, CA-60, Ø fio 4,2mm, largura 2,45 - 2,2kg/m ²										
CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 14 CIMENTO E AREIA PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 60L, APILADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADA	2.062,07	31,36	64.696,92					31,36		0,00
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESTUCCO, 2CM, AF 07/2021										
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO CUI LAJE SOBRE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF 09/2021	1.300,00	3,39	4.407,00					3,39		0,00
ATERRO MANTIDA DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	280,00	121,30	31.539,04					121,30		0,00
DODRILHO			273.034,96						172.389,00	172.389,00
			2.005.305,24						1.126.225,64	1.224.626,83
Valor da Medição = R\$ 99.402,19 (Noventa e oito mil e quatrocentos e dois reais e dezenove centavos)										

* Item não previstos no planilha original

Itens do orçamento previsto para retirados dos referenciais de preço do DEINFRA (Janeiro/2018), SINAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Referência IPPDI (Dezembro/2015)

Handwritten signature: Cristiano Coan Boger May
 Cristiano Coan Boger May
 Engenheira Civil
 CREA/SC 087159-0

Handwritten signature: Enriuos Becker Faurazzo
 ENRIUOS BECKER FAURAZZO
 511.753.569.00

Handwritten signature: Jairo Bering Fernandes
 JAIRO BERING FERNANDES
 818.154.769.15


Handwritten signature: Wilton A. Bussolo
 WILTON A. BUSSOLO
 343.413.227-34


Wilton A. Bussolo
 06447458942

Manuê S. Bundo
 021.006.649.05

Handwritten signature: Jéssy - Engenharia
 JÉSSY - ENGENHARIA
 029 723 149-99

Braço do Norte, 04 de Janeiro de 2023

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA</p>		Número do RPS 380
<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da nota 380
Data da emissão da nota 05/01/2024 09:43:16		Data do fato gerador 05/01/2024 09:43:16
Código de verificação OOT59ZCEP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:  Nome/Razão social: M8 CONSTRUÇOES LTDA CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 459925 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC Município: Criciúma UF: SC E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:	Inscrição estadual: Telefone: (48) 3437-9800 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal: Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Braço do Norte UF: SC E-mail: Telefone: Celular:	Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
98.402,1900	1,0000	98.402,1900	49.201,10x4,00 =	1.968,04
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANTA TERESINHA, LOCALIZADO NA RUA JACOB BATISTA ULIANO, Nº 1370, 2º BAIRRO: CENTRO, 2ª CIDADE: BRAÇO DO NORTE, SC. (VALOR REFERENTE MEDIÇÃO 30, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022 DO CONVENIO 001/2021, 2º PMBNHIST)				

Forma de Pagamento					
Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	98.402,19			

RETENÇÕES FEDERAIS				
	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
PIS/PASEP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor líquido = R\$ 98.402,19				

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	49.201,09	49.201,10	1.968,04

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tribuição fora do município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Braço do Norte	 Verificar autenticidade
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.617,55 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.549,83 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

MEDIÇÃO 31

PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

DISCRIMINAÇÃO	UNID	PRELIMINAR			MEDIÇÕES			% EXECUTADO ACUMULADO	
		QUANT	VALOR (R\$) M.O. + MAT	TOTAL	QUANTIDADE		VALORES		
					MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO		MEDIDO ANTERIOR
SERVICIOS INICIAIS									
TAPUME COM TELHA VITRIFICADA AF 05/2018	m²	440,00	138,48	60.931,20	-	440,00	138,48	60.931,20	
Alaque de 04 contêineres para escritório (largura: 220cm, comprimento: 620cm, sem divisória)	m²	15,00	1.780,52	26.707,80	-	15,00	1.780,52	26.707,80	
				87.639,00				87.639,00	
DO GRUPO								149.898,04	
ESTRUTURA									
LAMELADA UNIDIRECIONAL - BAPÓADA PARA TORRO ENCHIMENTO EM CEMENTO, VIGAS CONVENCIONAL AL TUBO TOTAL DA LAJE	M³	62,10	186,93	11.608,35	-	62,10	186,93	11.608,35	
ENCHIMENTO CAPA (8+3) AF 11/2020	M³	3,99	579,03	2.310,32	3,99	3,99	579,03	2.310,32	
Demolição manual de concreto armado com martelada pneumático	M³	111,54	166,63	18.585,91	111,54	111,54	166,63	18.585,91	
MONTAGEM DESMONTAGEM FORMA DE PILARES RE TANGIT ARS E ESTRUTURAS SIMILARES, P-DIREITO SIMILARES, FACHADA DE MADEIRA COMPENSADA, RESNADA, UTILIZANDO AF 09/2020	M³	357,10	14,36	5.127,95	357,10	357,10	14,36	5.127,95	
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM DEFFCO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	357,10	18,67	6.667,06	357,10	357,10	18,67	6.667,06	
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM DEFFCO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	357,10	20,05	7.159,86	357,10	357,10	20,05	7.159,86	
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM DEFFCO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	9,14	754,47	6.895,86	9,14	9,14	754,47	6.895,86	
CONCRETO ARMADO DE PILARES, P, N, 25MPA, COM USO DE BALDES EM DEFFCO, COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR QUE 0,40 M² - LANCAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015	M³	200,00	45,45	9.090,00	200,00	200,00	45,45	9.090,00	
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COBRIAMENTO OU SAPATA COM RETROSOCAVADORA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCACÃO DE FORMAS)	M³	39,31	3,36	132,86	39,31	39,31	3,36	132,86	
AF 06/2017									
COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO	M²	54,09	305,98	16.551,90	54,09	54,09	305,98	16.551,90	
AF 09/2021									
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM LUCK, 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA AF 09/2021	M²	127,26	46,30	5.892,13	127,26	127,26	46,30	5.892,13	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLANIFICADA, F = 18MM, 10 UTILIZANDO AF 07/2019	KG	220,70	19,90	4.391,93	220,70	220,70	19,90	4.391,93	
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF 07/2019	KG	10,30	19,00	195,70	10,30	10,30	19,00	195,70	
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF 07/2019	KG	14,50	17,15	248,67	14,50	14,50	17,15	248,67	
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM AF 07/2019	KG	17,50	14,55	254,62	17,50	17,50	14,55	254,62	
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 07/2019	KG	338,20	13,95	4.717,89	338,20	338,20	13,95	4.717,89	
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM AF 07/2019	KG	9,64	754,47	7.423,98	9,64	9,64	754,47	7.423,98	
CONCRETO ARMADO DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANCAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO AF 07/2019	M³	142,80	166,96	23.841,88	142,80	142,80	166,96	23.841,88	
MONTAGEM DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO COM POSTALITE DE MADEIRA, PE-FRUTO SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZANDO AF 09/2020	M³	142,80	166,96	23.841,88	142,80	142,80	166,96	23.841,88	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large circular stamp with illegible text.
 - Middle right: A signature that appears to be "F".
 - Bottom right: A signature that appears to be "M".
 - Far right: A signature that appears to be "M".
 - Bottom left: A signature that appears to be "Lidiane".
 - Bottom right: A signature that appears to be "M".

DISCRIMINAÇÃO	Unid.	PREÇO			QUANTIDADE				VALORES			% EXECUTADO ACUMULADO
		QUNT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	
ARMAÇÃO DE PILAR OL VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÍDIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	186,40	20,05	3 737,24	186,40	186,40	186,40	20,05	3 737,24	-	3 737,24	100,00
ARMAÇÃO DE PILAR OL VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÍDIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	280,78	16,67	4 668,74	280,78	280,78	280,78	16,67	4 668,74	-	4 668,74	100,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M²	13,20	225,22	2 973,80	13,20	13,20	13,20	225,22	2 973,80	-	2 973,80	100,00
CONCRETO POK - 30MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA) COM BLENDO ÁREA MÚLTIPLA BRUNO - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L AF 05/2021	M³	13,20	524,03	6 919,29	13,20	13,20	13,20	524,03	6 919,29	-	6 919,29	100,00
PARÊDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS				149.895,94					137.987,69	11.608,35	149.895,94	543.978,68
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS TIPO RADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONTEIRA AF 12/2021	M²	2 661,04	103,06	274 289,92	1 862,73	1 862,73	1 862,73	103,08	192 010,21	-	192 010,21	70,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60 CM (ESPESURA 20 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONTEIRA AF 05/2020	M²	831,00	234,01	194 462,31	189,25	641,75	831,00	234,01	150 175,92	44 286,39	194 462,31	100,00
VERGAMODADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	394,50	112,80	44 499,50	-	394,50	394,50	112,80	44 499,50	-	44 499,50	100,00
VERGAMODADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 05/2016	M	25,00	113,53	2 838,25	-	25,00	25,00	113,53	2 838,25	-	2 838,25	100,00
CONTRAVERGAMODADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	261,64	106,53	27 872,50	21,60	225,00	246,60	106,53	23 969,25	2 301,05	26 270,30	84,25
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				543.972,68					236.597,65	221.483,02	460.080,67	
REGISTRO DE GAVETA BRUNO LAÍÃO, ROSCAVEL 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid.	1,00	36,03	36,03	-	-	-	36,03	-	-	-	0,00
VALVULA DE ESFERA BRUNO LAÍÃO, ROSCAVEL 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA E FORNECIDO E INSTALADO AF 06/2016	Unid.	1,00	75,16	75,16	-	-	-	75,16	-	-	-	0,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA E FORNECIDO E INSTALADO AF 06/2016	Unid.	1,00	31,35	31,35	-	-	-	31,35	-	-	-	0,00
ADAPTADOR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Unid.	230,00	4,53	1 041,90	-	200,00	200,00	4,53	906,00	-	906,00	85,96
ADAPTADOR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Unid.	3,00	38,47	115,41	-	-	-	38,47	-	-	-	0,00
ADAPTADOR CURTO COM BULSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Unid.	3,00	56,53	169,59	-	-	-	56,53	-	-	-	0,00
BOLHO 90 GRAMS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM DRENHO DE ALCANTARAL - FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Unid.	271,00	5,76	1 566,36	-	62,00	62,00	5,76	473,96	-	473,96	30,26
FORNHEIRA DE BOCA ROSCAVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF 06/2016	Unid.	1,00	41,65	41,65	-	-	-	41,65	-	-	-	0,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	m	861,40	23,55	20 256,97	313,90	313,90	313,90	23,55	7 392,35	-	7 392,35	35,61
IL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Unid.	107,00	13,56	1 453,06	-	43,00	43,00	13,56	583,94	-	583,94	40,19
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE 312 L) - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PÓDIO, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS AF 12/2020	Unid.	3,00	1 457,45	4 372,35	-	3,00	3,00	1 457,45	4 372,35	-	4 372,35	100,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DE RAMAL DE ESGOÇO SANITÁRIO AF 12/2014	Unid.	53,00	96,33	5 105,49	-	53,00	53,00	96,33	5 105,49	-	5 105,49	100,00
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, AGUAPLUMAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESCAMBAMENTO AF 12/2014	Unid.	12,00	14,58	174,96	-	12,00	12,00	14,58	174,96	-	174,96	100,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large circular signature.
 - Middle right: A signature starting with 'M'.
 - Bottom right: A signature starting with 'W'.
 - Far right: A signature starting with 'W' and another starting with 'R'.

DISCRIMINAÇÃO	Unid	PREÇOS			MÉDIAS						% EXECUTADO ACUMULADO	
		QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	TOTAL	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	VALORES		MEDIDO ACUMULADO		
					MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR			
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	210,00	12,86	2.700,60	-	210,00	210,00	12,86	-	2.700,60	2.700,60	100,00
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	1,00	79,48	79,48	-	1,00	1,00	79,48	-	79,48	79,48	100,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 12/2014	Unid	189,00	22,10	3.602,30	-	163,00	163,00	22,10	-	3.602,30	3.602,30	100,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AERIO DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	3,00	99,90	299,70	-	3,00	3,00	99,90	-	299,70	299,70	100,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	207,00	8,48	1.755,36	-	207,00	207,00	8,48	-	1.755,36	1.755,36	100,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	97,00	13,16	1.276,52	-	97,00	97,00	13,16	-	1.276,52	1.276,52	100,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	4,00	23,13	92,52	-	4,00	4,00	23,13	-	92,52	92,52	100,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	279,00	28,38	7.918,02	-	279,00	279,00	28,38	-	7.918,02	7.918,02	100,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	21,00	12,00	252,00	-	21,00	21,00	12,00	-	252,00	252,00	100,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	250,00	12,33	3.082,50	-	250,00	250,00	12,33	-	3.082,50	3.082,50	100,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	4,00	21,93	87,72	-	4,00	4,00	21,93	-	87,72	87,72	100,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	14,00	56,40	775,60	-	14,00	14,00	56,40	-	775,60	775,60	100,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	113,00	55,40	6.260,20	-	113,00	113,00	55,40	-	6.260,20	6.260,20	100,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	98,00	25,55	2.503,90	-	98,00	98,00	25,55	-	2.503,90	2.503,90	100,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	5,00	42,42	212,10	-	5,00	5,00	42,42	-	212,10	212,10	100,00
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	Unid	2,00	42,42	84,84	-	2,00	2,00	42,42	-	84,84	84,84	100,00
REDUÇAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN. 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUZTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	Unid	6,00	34,53	207,18	-	6,00	6,00	34,53	-	207,18	207,18	100,00
REDUÇAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN. 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF. 12/2014	Unid	4,00	34,53	138,12	-	4,00	4,00	34,53	-	138,12	138,12	100,00
REDUÇAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN. 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF. 12/2014	Unid	3,00	17,85	53,55	-	3,00	3,00	17,85	-	53,55	53,55	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	m	1.552,95	65,41	101.578,46	-	1.552,95	1.552,95	65,41	-	101.578,46	101.578,46	100,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN. 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AERIO DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	m	171,50	74,97	12.857,36	-	171,50	171,50	74,97	-	12.857,36	12.857,36	100,00

bidue
de recep.


17

DISCRIMINAÇÃO	Unid	PREVISTO			MEDIDAS					% EXECUTADO ACUMULADO
		QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT	TOTAL	QUANTIDADE		VALORES			
					MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN.40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	m	726,40	22,00	15 990,80	726,40	726,40	22,00	15 990,80	100,00	
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN.50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	m	929,70	33,60	31 237,92	929,70	929,70	33,60	31 237,92	100,00	
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN.75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	m	156,40	51,30	8 023,32	156,40	129,00	51,30	6 617,70	62,48	
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN.40 X 40 MM JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	11,00	14,07	154,77	11,00	11,00	14,07	154,77	100,00	
TE. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN.100 X 100 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	36,00	47,78	1 815,64	36,00	36,00	47,78	1 815,64	100,00	
TE. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN.50 X 50 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	10,00	23,18	231,80	10,00	10,00	23,18	231,80	100,00	
TE. PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN.75 X 75 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Unid	7,00	39,17	274,19	7,00	7,00	39,17	274,19	100,00	
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN.40MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 03/2015	Unid	95,00	10,43	990,85	95,00	29,00	10,43	302,47	30,53	
Calha de alumínio (capacidade: 0,7 mm deságua/obstrução - 90 cm) - coletada	m	119,30	142,77	17 032,45	119,30	119,30	142,77	17 032,45	100,00	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCA VEL. 1.12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFECÇÃO QUE POSSI A RESERVA TORIO DE FIBRA/RECONTEMENTO FORNECIDO E INSTALADO AF 06/2016	Unid	107,00	36,03	3 855,21	107,00	83,00	36,03	2 990,49	77,57	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCA VEL. 3.4", FORNECIMENTO E INSTALADO AF 08/2021	Unid	16,00	85,50	1 368,00	16,00	5,00	85,50	427,50	31,25	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCA VEL. 3.4", COM ACABAMENTO E CANO PLACROMADIS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	69,00	15,23	1 050,67	69,00	21,00	15,23	319,83	30,43	
BUCHA Red. Soldavel curta 32x35mm	Unid	16,00	7,35	117,60	16,00	5,00	7,35	36,75	31,25	
BUCHA Red. Soldavel curta 40x32mm	Unid	12,00	10,66	127,92	12,00	4,00	10,66	42,64	33,33	
BUCHA Red. Soldavel curta 50x40mm	Unid	6,00	11,78	70,68	6,00	2,00	11,78	23,56	33,33	
BUCHA Red. Soldavel Curta 60x50mm	Unid	3,00	13,56	40,74	3,00	1,00	13,56	13,56	33,33	
BUCHA Red. Soldavel Curta 75x60mm	Unid	17,00	17,56	298,52	17,00	6,00	17,56	105,36	55,29	
BUCHA Red. Soldavel Curta 85x75mm	Unid	5,00	24,77	123,85	5,00	2,00	24,77	49,54	40,00	
BUCHA Red. Soldavel Curta 104x88	Unid	2,00	25,82	51,64	2,00	1,00	25,82	25,82	50,00	
BUCHA Red. Soldavel Curta 104x88	Unid	1,00	25,00	25,00	1,00	1,00	25,00	25,00	100,00	
BUCHA Red. Soldavel Curta 104x88	Unid	4,00	26,02	104,08	4,00	2,00	26,02	52,04	50,00	
BUCHA Red. Soldavel Curta 104x88	Unid	1,00	23,43	23,43	1,00	1,00	23,43	23,43	100,00	
BUCHA Red. Soldavel Curta 104x88	Unid	7,00	30,10	210,70	7,00	3,00	30,10	90,30	42,86	
BUCHA Red. Soldavel Curta 104x88	Unid	4,00	31,92	127,68	4,00	2,00	31,92	63,84	50,00	
BUCHA Red. Soldavel Curta 104x88	Unid	4,00	7,35	29,40	4,00	2,00	7,35	14,70	50,00	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.25MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	1,00	14,03	14,03	1,00	1,00	14,03	14,03	100,00	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.40MM X 32MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	1,00	10,38	10,38	1,00	1,00	10,38	10,38	100,00	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	18,00	13,70	246,60	18,00	6,00	13,70	82,20	33,33	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.60MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	11,00	26,22	288,42	11,00	4,00	26,22	104,88	36,96	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.75MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	1,00	43,35	43,35	1,00	1,00	43,35	43,35	100,00	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.25MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	3,00	13,02	39,06	3,00	1,00	13,02	13,02	33,33	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE SUBRAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.32MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	12,00	20,51	246,12	12,00	4,00	20,51	82,04	33,33	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.50MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	11,00	19,41	213,51	11,00	4,00	19,41	77,64	36,96	
FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - L.U.V.A. PVC. SOLDADVEL, DN.60MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	Unid	17,00	64,68	1 099,56	17,00	6,00	64,68	388,06	35,29	

buha

BR maps. 4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DISCRIMINAÇÃO	Unid	REQUERIDO			MEDIÇÃO						% EXECUTADO ACUMULADO		
		QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	TOTAL	QUANTIDADE		VALORES		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	MEDIDO NO PERÍODO		MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO
					MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR					
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	210,00	12,86	2 700,60	210,00	210,00	12,86	-	2 700,60	-	2 700,60	100,00	
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	1,00	79,46	79,46	1,00	1,00	79,46	-	79,46	-	79,46	100,00	
BOIHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	163,00	22,10	3 602,30	163,00	163,00	22,10	-	3 602,30	-	3 602,30	100,00	
BOIHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUB-OTETOR AFREDO DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	3,00	99,90	299,70	3,00	3,00	99,90	-	299,70	-	299,70	100,00	
BOIHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	207,00	8,48	1 755,36	207,00	207,00	8,48	-	1 755,36	-	1 755,36	100,00	
BOIHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	97,00	13,16	1 276,52	97,00	97,00	13,16	-	1 276,52	-	1 276,52	100,00	
BOIHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	4,00	23,13	92,52	4,00	4,00	23,13	-	92,52	-	92,52	100,00	
BOIHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	279,00	26,38	7 916,02	279,00	279,00	26,38	-	7 916,02	-	7 916,02	100,00	
BOIHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	21,00	12,00	252,00	21,00	21,00	12,00	-	252,00	-	252,00	100,00	
BOIHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	250,00	12,33	3 082,50	250,00	250,00	12,33	-	3 082,50	-	3 082,50	100,00	
BOIHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	4,00	21,93	87,72	4,00	4,00	21,93	-	87,72	-	87,72	100,00	
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	14,00	55,40	775,60	14,00	14,00	55,40	-	775,60	-	775,60	100,00	
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	113,00	55,40	6 260,20	113,00	113,00	55,40	-	6 260,20	-	6 260,20	100,00	
89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	98,00	25,55	2 503,90	98,00	98,00	25,55	-	2 503,90	-	2 503,90	100,00	
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	5,00	42,42	212,10	5,00	5,00	42,42	-	212,10	-	212,10	100,00	
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	Unid	2,00	42,42	84,84	2,00	2,00	42,42	-	84,84	-	84,84	100,00	
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	Unid	6,00	34,53	207,18	6,00	6,00	34,53	-	207,18	-	207,18	100,00	
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO, AF 12/2014	Unid	4,00	34,53	136,12	4,00	4,00	34,53	-	136,12	-	136,12	100,00	
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIMENTO, AF 12/2014	Unid	3,00	17,85	53,55	3,00	3,00	17,85	-	53,55	-	53,55	100,00	
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	1 552,95	65,41	101 578,46	1 552,95	1 552,95	65,41	-	101 578,46	-	101 578,46	100,00	
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUCOLETOR AFREDO DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	m	171,50	74,97	12 857,36	171,50	171,50	74,97	-	12 857,36	-	12 857,36	100,00	









DISCRIMINAÇÃO	Unid	QUANT	VALOR (R\$) M.O. + MAT	TOTAL	QUANTIDADE			VALORES			% EXECUTADO ACUMULADO	
					MEDIO NO PERIODO	MEDIO ANTERIOR	MEDIO ACUMULADO	VALOR (R\$) M.O. + MAT	MEDIO NO PERIODO	MEDIO ANTERIOR		MEDIO ACUMULADO
TE. PVC. SERIE NOROCC. ESGOTO PREDEAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	m	726,40	22,00	15.980,80	-	726,40	726,40	22,00	-	15.980,80	15.980,80	100,00
TE. PVC. SERIE NOROCC. ESGOTO PREDEAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	m	929,70	33,60	31.237,92	-	929,70	929,70	33,60	-	31.237,92	31.237,92	100,00
TE. PVC. SERIE NOROCC. ESGOTO PREDEAL. DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	m	156,40	51,30	8.023,32	-	129,00	129,00	51,30	-	6.617,70	6.617,70	52,48
TE. PVC. SERIE NOROCC. ESGOTO PREDEAL. DN 40 X 40 MM. JUNTA SODAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Und	11,00	14,07	154,77	-	11,00	11,00	14,07	-	154,77	154,77	100,00
TE. PVC. SERIE NOROCC. ESGOTO PREDEAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Und	38,00	47,78	1.815,64	-	38,00	38,00	47,78	-	1.815,64	1.815,64	100,00
TE. PVC. SERIE NOROCC. ESGOTO PREDEAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Und	10,00	23,18	231,80	-	10,00	10,00	23,18	-	231,80	231,80	100,00
TE. PVC. SERIE NOROCC. ESGOTO PREDEAL. DN 75 X 75 MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	Und	7,00	39,17	274,19	-	7,00	7,00	39,17	-	274,19	274,19	100,00
BRITADA DE REDUCCAO PVC. SODAVEL. DN 40MM X 30MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 03/2015	m	95,00	10,43	990,85	-	29,00	29,00	10,43	-	302,47	302,47	30,53
Coluna de alumina (espessura 0,7 mm) desmontavel: 90 cm) - cobrada	m	119,30	142,77	17.032,46	119,30	-	119,30	142,77	17.032,46	-	17.032,46	100,00
REGISTRO DE GAVETA BRTO LATAO ROSA-VEL. 1.1.2. INSTALADO EM RESERVAÇO DE AGUA DE EDIFICACÃO QLT POSSA ABRIR ATORNO DE	Und	26,00	96,11	2.498,96	-	-	-	96,11	-	-	-	0,00
REGISTRO DE GAVETA BRTO LATAO ROSA-VEL. 3.4. - FORNECIDO E INSTALADO AF 08/2014	Und	107,00	36,03	3.855,21	-	83,00	83,00	36,03	-	2.990,49	2.990,49	77,57
CANALIZACAO PVC. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA DE AGUA AF 12/2014	Und	16,00	85,50	1.368,00	-	5,00	5,00	85,50	-	427,50	427,50	31,25
Josefo (tubo) 90 PVC. tubo soldavel 25mm. 2mm	Und	69,00	15,23	1.050,87	-	21,00	21,00	15,23	-	319,83	319,83	30,43
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	16,00	7,35	117,60	-	5,00	5,00	7,35	-	36,75	36,75	31,25
Bucha Red. soldavel. tubo 13x25mm	Und	12,00	10,66	127,92	-	4,00	4,00	10,66	-	42,64	42,64	33,33
Bucha Red. soldavel. tubo 16x25mm	Und	6,00	11,78	70,68	-	2,00	2,00	11,78	-	23,56	23,56	33,33
Bucha Red. soldavel. tubo 20x25mm	Und	3,00	13,58	40,74	-	1,00	1,00	13,58	-	13,58	13,58	33,33
Bucha Red. soldavel. tubo 25x25mm	Und	17,00	17,56	296,52	-	6,00	6,00	17,56	-	105,36	105,36	35,29
Bucha Red. soldavel. tubo 32x25mm	Und	5,00	24,77	123,85	-	2,00	2,00	24,77	-	49,54	49,54	40,00
Bucha Red. soldavel. tubo 40x25mm	Und	2,00	25,82	51,64	-	1,00	1,00	25,82	-	25,82	25,82	50,00
Bucha Red. soldavel. tubo 50x25mm	Und	1,00	26,02	26,02	-	1,00	1,00	26,02	-	26,02	26,02	50,00
Bucha Red. soldavel. tubo 60x25mm	Und	4,00	23,43	93,72	-	1,00	1,00	23,43	-	23,43	23,43	100,00
Bucha Red. soldavel. tubo 75x25mm	Und	1,00	30,10	30,10	-	1,00	1,00	30,10	-	30,10	30,10	100,00
Bucha Red. soldavel. tubo 90x25mm	Und	7,00	31,92	223,44	-	3,00	3,00	31,92	-	95,76	95,76	42,86
Bucha Red. soldavel. tubo 110x25mm	Und	4,00	31,92	127,68	-	2,00	2,00	31,92	-	63,84	63,84	50,00
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	4,00	7,35	29,40	-	2,00	2,00	7,35	-	14,70	14,70	50,00
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 40MM X 30MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	1,00	14,03	14,03	-	1,00	1,00	14,03	-	14,03	14,03	100,00
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	1,00	10,38	10,38	-	1,00	1,00	10,38	-	10,38	10,38	100,00
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 50MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	1,00	13,70	13,70	-	1,00	1,00	13,70	-	13,70	13,70	100,00
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 75MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	18,00	13,70	246,60	-	6,00	6,00	13,70	-	82,20	82,20	33,33
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 60MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	11,00	26,22	288,42	-	4,00	4,00	26,22	-	104,88	104,88	36,36
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 75MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	1,00	43,35	43,35	-	1,00	1,00	43,35	-	43,35	43,35	100,00
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	3,00	13,02	39,06	-	1,00	1,00	13,02	-	13,02	13,02	33,33
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 40MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	12,00	20,51	246,12	-	4,00	4,00	20,51	-	82,04	82,04	33,33
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 50MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	11,00	19,41	213,51	-	4,00	4,00	19,41	-	77,64	77,64	36,36
ITVA. PVC. SODAVEL. DN 60MM. INSTALADO EM RAMA DE SUB-RAVA DE AGUA. FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Und	17,00	64,68	1.099,56	-	6,00	6,00	64,68	-	388,08	388,08	35,29

balda

de campo

de campo

de campo

de campo

DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO			MEDIADOS						% EXECUTADO ACUMULADO	
	Unid.	Qtd. Est.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	TOTAL	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	VALORES			
					MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO		MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ACUMULADO		
FOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, RENTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	50,00	133,46	6.673,00	-	50,00	50,00	133,46	-	6.673,00	100,00
LUBA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, RENTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	Unid	6,00	134,71	808,26	-	6,00	6,00	134,71	-	808,26	100,00
TUBO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF 05/2015	Unid	336,00	131,85	44.301,60	-	336,00	336,00	131,85	-	44.301,60	100,00
CAIXA ENTERRADA HIDRANTE A RETANGULAR EM ALVENARIA COM TEGULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,400 X 0,400 M PARA RIDE DE ESGOTO AF 12/2020	Unid	24,00	375,20	9.004,80	-	20,00	20,00	375,20	7.504,00	7.504,00	83,33
TUBO, CPVC, SOLDADVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	M	150,00	91,80	13.770,00	-	-	-	91,80	-	-	0,00
TUBO, CPVC, SOLDADVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	M	320,00	38,17	12.214,40	-	320,00	320,00	38,17	12.214,40	12.214,40	100,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2014	Unid	80,00	14,98	1.198,40	-	80,00	80,00	14,98	1.198,40	1.198,40	100,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2014	Unid	20,00	16,90	338,00	-	20,00	20,00	16,90	338,00	338,00	100,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2014	Unid	36,00	26,66	959,76	-	36,00	36,00	26,66	959,76	959,76	100,00
FOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDADVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2014	Unid	63,00	28,70	1.808,10	-	63,00	63,00	28,70	1.808,10	1.808,10	100,00
CONECTOR, CPVC, SOLDADVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA FORNECIDO E INSTALADO AF 12/2014	Unid	15,00	17,38	260,70	-	15,00	15,00	17,38	260,70	260,70	100,00
CURVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDADVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2014	Unid	25,00	14,99	374,75	-	25,00	25,00	14,99	374,75	374,75	100,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATA, 608x416x114, 3/4", COM VABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 08/2021	Unid	13,00	85,51	1.111,63	-	8,00	8,00	85,51	684,08	684,08	61,54
REGISTRO DE PRESSO BRUTO, LATA, 608x416x114, 3/4", COM VABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 08/2021	Unid	13,00	81,25	1.056,25	-	8,00	8,00	81,25	650,00	650,00	61,54
MISTURADOR MONOCAMISO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 08/2021	Unid	26,00	603,64	15.694,64	-	18,00	18,00	603,64	10.865,52	10.865,52	69,23
DO GRUPO				442.976,66					53.890,17	326.713,09	380.603,28
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											23.726,65
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" X 11,4 (2,00 M) DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2015	Unid	60,00	34,90	1.745,00	-	30,00	30,00	34,90	-	1.047,00	60,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M) DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2015	Unid	235,00	18,35	4.312,25	-	142,00	142,00	18,35	-	2.605,70	60,43
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,50 M) DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2015	Unid	960,00	12,15	11.664,00	-	623,00	623,00	12,15	-	7.569,45	64,90
ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 04/2016	M	160,00	22,81	3.649,60	-	-	-	22,81	-	-	0,00
ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALADO AF 04/2016	M	80,00	29,45	2.356,00	-	80,00	80,00	29,45	-	2.356,00	100,00
DO GRUPO				23.726,65						13.678,16	484.362,25
REVESTIMENTOS											
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERVAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M²	3.736,17	4,88	18.232,53	-	3.736,17	3.736,17	4,88	-	18.232,51	100,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VAZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M²	3.087,59	7,60	23.313,66	-	2.495,23	2.495,23	7,60	-	18.963,75	81,34
MASSA ÚMCA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINÉIS INTERVAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	3.736,17	36,17	135.137,14	-	3.736,17	3.736,17	36,17	-	135.137,27	100,00
EMBOÇO DE MASSA ÚMCA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINÉIS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM AF 06/2014	M²	3.087,59	100,30	307.678,92	-	2.162,30	2.162,30	100,30	-	216.884,69	71,14
DO GRUPO				484.362,25						381.218,22	391.218,22

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature with the name "F. J. V." below it.
 - Bottom right: A signature with the name "Leticia" below it.
 - Far right: A signature with the name "W. marap." below it.

DISCRIMINAÇÃO	Unid.	PREÇOS			MEDIDAS					% EXECUTADO ACUMULADO
		QUANT.	VALOR (R\$) M.O. + MAT.	TOTAL	QUANTIDADE		VALOR (R\$) M.O. + MAT.	VALORES		
					MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO ANTERIOR	
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	4,00	92,17	368,68	-	2,00	2,00	92,17	184,34	50,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	2,00	127,76	255,52	-	1,00	1,00	127,76	127,76	50,00
BOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	1,00	10,76	10,76	-	1,00	1,00	10,76	10,76	100,00
BOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	1,00	13,62	13,62	-	1,00	1,00	13,62	13,62	100,00
BOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	5,00	14,07	70,35	-	2,00	2,00	14,07	28,14	40,00
BOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	70,00	16,86	1.181,60	-	30,00	30,00	16,86	506,40	42,86
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", COM ACABAMENTO E CANGRIFIA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	6,00	81,25	487,50	-	6,00	6,00	81,25	487,50	100,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	m	73,40	34,02	2.497,07	-	23,00	23,00	34,02	782,46	31,34
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	m	38,80	19,56	759,70	-	12,00	12,00	19,56	234,96	30,93
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	m	332,10	22,55	7.482,21	-	140,00	140,00	22,55	3.154,20	42,16
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	m	170,20	37,26	6.345,06	-	65,00	65,00	37,26	2.423,20	38,19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	m	39,00	61,78	2.409,42	-	12,00	12,00	61,78	741,36	30,77
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	m	9,70	76,90	745,93	-	3,00	3,00	76,90	230,70	30,93
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	7,00	20,31	142,17	-	3,00	3,00	20,31	60,93	42,86
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	1,00	22,23	22,23	-	1,00	1,00	22,23	22,23	100,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	30,00	26,81	804,30	-	9,00	9,00	26,81	241,29	30,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	11,00	58,70	645,70	-	4,00	4,00	58,70	234,60	38,36
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	10,00	109,06	1.090,60	-	3,00	3,00	109,06	327,18	30,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	5,00	167,67	838,35	-	2,00	2,00	167,67	335,34	40,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	5,00	16,33	81,65	-	2,00	2,00	16,33	32,66	40,00
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	1,00	93,68	93,68	-	1,00	1,00	93,68	93,68	100,00
BOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	2,00	136,60	273,20	-	1,00	1,00	136,60	136,60	50,00
BOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	12,00	19,00	228,00	-	12,00	12,00	19,00	228,00	100,00
TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	Unid	54,00	24,40	1.317,60	-	54,00	54,00	24,40	1.317,60	100,00
Caixa d'água polietileno 10 m³	Unid	1,00	4.504,91	4.504,91	-	1,00	1,00	4.504,91	4.504,91	100,00
Caixa d'água polietileno 15 000l	Unid	1,00	5.633,88	5.633,88	-	1,00	1,00	5.633,88	5.633,88	100,00
BUCAO SIMPLIS, PVC, SERIE R, AGUAPLUVIAL, DN 150 X 150MM, INSTALADA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	Unid	25,00	281,50	7.037,50	-	25,00	25,00	281,50	7.037,50	100,00
TUBO, PVC, SERIE R, AGUAPLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	M	162,50	112,76	18.323,50	-	162,50	162,50	112,76	18.323,50	100,00

auditor

W. marb. et

Handwritten signature

DISCRIMINACAO	Unid	QTY ANT	VALOR (R\$) M.O. + MAT	TOTAL	QUANTIDADE			VALORES			% EXECUTADO ACUMULADO	
					MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	VALOR (R\$) M.O. + MAT	MEDIDO NO PERIODO	MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO ACUMULADO
PAYMENTOS												
ARMACAO DE LAJE EM LAJESTRITRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM TUBULOS DE METALICOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 NM - MONTEGEM A/E 12/2015	KG	3.000,00	17,67	53.010,00	-	3.000,00	3.000,00	17,67	-	53.010,00	53.010,00	100,00
ARMACAO DE LAJE EM LAJESTRITRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO PATICEDIDCO DE METALICOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 NM - MONTEGEM A/E 12/2015	KG	2.000,00	17,03	34.060,00	-	2.000,00	2.000,00	17,03	-	34.060,00	34.060,00	100,00
ARMACAO DE LAJE EM LAJESTRITRA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM TUBULOS DE METALICOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 NM - MONTEGEM A/E 12/2015	KG	1.000,00	13,83	13.830,00	-	1.000,00	1.000,00	13,83	-	13.830,00	13.830,00	100,00
Amoldura de tela aço esquadre 6x18, malha 10x10cm, Cx=60, O fio 4,2mm, largura 2,43 - 2,38 g/m²	KG	9.700,00	7,37	71.489,00	-	9.700,00	9.700,00	7,37	-	71.489,00	71.489,00	100,00
CONTRAPISO EM ARMADURA TRACO 140x20x20 E AREIA: PREPARO MORTAR TO CONCRETO EM LAJE, APLICADO EM LAJES SECAS SOBRE LAJE ALIQUIDA, CABALMENTE NÃO REFORÇADO ESPESSURA CM A/E 07/2021	M²	2.062,07	31,38	64.699,92	-	-	-	31,38	-	-	-	0,00
CONCRETO EM LAJE SOBRE SOLDO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO DE LAJE SOBRE SOLDO COM COMPACTADOR DE SOLDO A TRACTISSMO A/E 09/2021	M²	1.300,00	3,39	4.407,00	1.300,00	-	1.300,00	3,39	4.407,00	-	4.407,00	100,00
AFERRAMENTAS DE VALAS COM AREIA PARA VIBRATOR CONCRETACAO MRC ANV/VA A/E 05/2016	Nº	260,00	121,30	31.539,04	260,00	-	260,00	121,30	31.539,04	-	31.539,04	100,00
MGR/PO				273.034,96					486.437,44	1.224.629,83	208.395,04	
Itens não previstos no plano original				Valor da Medição = R\$ 486.421,44 (Quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos)								

Itens do orçamento previsto foram retirados dos referenciais de preço de DIINFRA (Janeiro/2018), SINAPI (Dezembro/2021), Catálogo de Referência IPPIU (Dezembro/2015)

Christina Cogni Rogger May
 Christina Cogni Rogger May
 Engenheira Civil
 CREA/SC 087159/0

Carlos Becker Forpazza
 CARLOS BECKER FORPAZZA
 511.953.569.00

MA

referente aos serviços prestados pela empresa MB Construções Ltda

Brasão do Norte, 11 de Janeiro de 2024

Wilton M. Busolo
 064471529-49

Wilton M. Busolo
 WILTON M. BUSOLO
 343.413.289-34

Jaime Bettine Fernandes
 JAIME BETTINE FERNANDES
 818.544.769-15

Maurício S. Burnald
 021.006.649.05

Maurício S. Burnald
 MAURÍCIO S. BURNALD
 02922314958

Vitor Ab, Ferriz
 VITOR AB, FERRIZ
 65901103-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	383
Número da nota	12/01/2024 18:45:42
Data da emissão da nota	12/01/2024 18:45:42
Data do fato gerador	12/01/2024 18:45:42
Código de verificação	AU9LTC7TJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	M8	Inscrição estadual:	
Nome/Razão social:	M8 CONSTRUÇÕES LTDA	Telefone:	(49) 3437-9900
CPF/CNPJ:	19.006.285/0001-94	Inscrição municipal:	45925
Endereço:	R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210	UF:	SC
Complemento:	REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC	Celular:	
Município:	Criciúma	Site:	
E-mail:	financeiro.mano@terra.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	HOSPITAL SANTA TERESINHA
Nome/Razão social:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
CPF/CNPJ:	96.437.945/0001-64
Inscrição municipal:	
Inscrição estadual:	
Endereço:	RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
Complemento:	
Município:	Braço do Norte
UF:	SC
Telefone:	
Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
466,421,4400	1,0000	466,421,4400	233,210,72x4,00 =	9,328,43

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES E TETO DO CENTRO CÍVICO DA CIDADE DE BRAÇO DO NORTE, SC. (VALOR REFERENTE MEDICÃO 31 CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2022 DO CONVENIO 001/2021 ? PMBNHS17)

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	466,421,44		

RETENÇÕES FEDERAIS

Retenção	Valor (R\$)	Retenção	Valor (R\$)
PIIS/PASEP	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00
INSS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	Outras retenções	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 466,421,44		Valor líquido = R\$ 466,421,44	

Códigos dos serviços:
 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, assentamento, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	233,210,72	233,210,72	9,328,43


Natureza da operação: Tribuição fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Braço do Norte

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 31,366,84 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,345,14 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota
		383
	Data da emissão da nota	12/01/2024 18:45:42
	Data do fato gerador	12/01/2024 18:45:42
Código de verificação		AU9LTCJTJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: M8 CONSTRUÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 19.006.285/0001-04 Inscrição municipal: 45925
 Endereço: R PRESIDENTE PRUDENTE Número: 1005 Bairro: SÃO LUIZ CEP: 88803-210
 Complemento: REF: PROXIMO A POLICIA CIVIL - DIC
 Município: Criciúma UF: SC
 E-mail: financeiro.mano@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SANTA TERESINHA
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
 CPF/CNPJ: 86.437.845/0001-64 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA JACOB BATISTA ULIANO Número: 288 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Braço do Norte UF: SC
 E-mail: Telefone:
 Celular:

Recibemos os serviços constantes na NFS-e de número 383, emitida por M8 CONSTRUÇÕES LTDA - CPF/CNPJ 19.006.285/0001-04

Data

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor.

23/01/2024

UNICRED CENTRO-SUL

16:53:11

Comprovante de Transferência TED

Conta: 1571834 Usuário: PEDRO
Cooperado: HOSPITAL SANTA TERESINHA

Favorecido: M8 CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.006.285/0001-04

IF: 756 - BANCO SICCOB S.A.
Agência: 3074 Conta: 737186
Tipo de Conta: Conta Corrente
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Data da Transf.: 17/01/2024
Valor: R\$ 407.772,71

Autenticação Documento: 20240117104734040

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602



Sistema de Automação Unicred													
Informe Nome, Número de Identificação e Saldo - Base: 6/2023													
Cooperativa	566												
Agência	1405 Conta												
Cooperado	ASSOCIACAO BENEFICIENTE SANTA TERESINHA Usuário												
Produto	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 31/05/2023	Taxa anual %	Ind. Correção	Rend. Creditado	Rend. Acumulado	ROF A Recolher	ROF B Recolher	Ag. Braco de Norte	
RDC	DIAVANTE	13/04/2021	18/05/2026	500.000,00	78.065,02	0	105,0 (DI)	8.530,08	11.215,50	0,00	0,00	0,00	42.761,59
2019				0,00	0,00			0,00	0,00	0	0	0	0,00
Total de Títulos: 0 Pré-Fixados				500.000,00	78.065,02			8.530,08	11.215,50	0	0	0	42.761,59
Total de Títulos: 1 Pós-Fixados				500.000,00	78.065,02			8.530,08	11.215,50	0	0	0	42.761,59

* Extrato para simples conferência em 16/05/2024 às 13:22



CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capital e depósitos metropolitanos: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0602



Sistema de Automação Unicred
 Informativo Mensal de Rentabilidade e Saldo - Base: 5/2023

Cooperativa		566		Ag. Braco do Norte											
Agência		1405		Conta											
Cooperado		ASSOCIAÇÃO BENEFCENTE SANTA TEREZINHA		Usuário											
Produto	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 23/04/2023	Taxa anual %	Ind. Correção	Rend. Creditado	Rend. Acumulado	IDF-A Recolher	IDF Recolher	IR-A Recolher	IR Recolher	Valor Registrado	I 31/
RDC	DIAMANTE 2019	13/04/2021	18/03/2026	500.000,00	78.065,02	0	105,0 (C)	0,00	18.892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96
Total de Títulos: 0 Prê-fixados				0,00	0,00			0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
Total de Títulos: 1 Pós-fixados				500.000,00	78.065,02			0,00	18.892,67	0	0	0	0	0,00	96

* Extrato para simples conferência em 16/01/2024 às 13:22

UNICRED

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capital e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUV/DORJA: 0800 940 0602



Sistema de Automação Unicred
 Informativo Mensal de Rentabilidade e Saldo - Base: 7/2023

Cooperativa		566		Ag. Banco do Norte										
Agência		1403		Conta										
Cooperado		ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA		Usuário										
Produto	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 30/06/2023	Taxa anual %	Ind. Correção CDI	Rend. Creditado	Rend. Acumulado	Recolher	IR A Recolher	IR Recolhido	Valor Resgatado	I 31/
RDC	DIAMANTE	13/04/2021	18/03/2026	500.000,00	43.833,51	0	105,0	0,00	11.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55
Total de Títulos: 0 Pré-fixados				0,00	0,00			0,00	0,00	0	0	0	0,00	
Total de Títulos: 1 Pós-fixados				500.000,00	43.833,51			0,00	11.835,26	0	0	0	0,00	55

* * Extinto para simples conferência em 16/01/2024 às 13:22



CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capital e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OMBUDIA: 0800 940 9602



Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. Verifique aqui.

UNICRED

Sistema de Automação Unicred															
Informativo Mensal de Rentabilidade e Saldo - Base: 8/2023															
Cooperativa	566										Ag. Braco do Norte		1374834		
Agência	1405										Conta		PEDRO		
Cooperado	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA Usuário														
Produto	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 31/07/2023	Taxa anual %	Ind. Conexão	Revol. Creditado	Revol. Anunciado	IOF A Receber	IOF B Recebido	IR A Receber	IR B Recebido	Valor Resgatado 31/	
RDC	DIAMANTE 12706000957	13/04/2021	18/05/2026	500.000,00	43.833,51	0	103,0 CDI	0,00	12.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56
	Total de Títulos: 0 Pós-fixados			0,00	0,00			0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
	Total de Títulos: 1 Pós-fixados			500.000,00	43.833,51			0,00	12.504,40	0	0	0	0	0,00	56

* Extrato para simulação conferência em 16/01/2024 às 13:22

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 00VPOSOLC:0800 940 0602

UNICRED



Preçamos de sua revisão para as configurações de privacidade. Verifique aqui.

Sistema de Automação Unicred																					
Informativo Mensal de Rentabilidade e Saldo - Base: 9/2023																					
Cooperativa																					
Agência																					
Cooperado																					
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA																					
Usualio																					
PEDRO																					
Produto	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 31/08/2023	Taxa anual %	Ind. Corrigido	Rend. Creditado	Rend. Admitido	DPF A Receber	DPF B Recebido	IR A Receber	IR B Recebido	Valor Resgatado	I 29/						
RDC	DIAMANTE 12706000957	13/04/2021	19/03/2026	500.000,00	43.833,51	0	105,0 CDI	0,00	13.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56						
Total de Títulos: 0 Pré-fixados													0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Total de Títulos: 1 Pós-fixados													500.000,00	43.833,51	0	0	0	0	0	0	0,00

* Extrato para impressão conferência em 16/01/2024 às 13:22

UNICRED

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0602



Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. [Verifique aqui.](#)

Sistema de Automação Unicred																
Informativo Mensal de Rentabilidade e Saldo - Base: 10/2023																
Cooperativa	566															
Agência	1405															
Conta	1571834															
Cooperado	PEDRO															
ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TRESINHA																
Produto	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 29/08/2023	Taxa anual %	Ind. Correção	Reed. Creditado	Reed. Acumulado	DF A Receber	DF F Recebido	IR A Receber	IR F Recebido	Valor Resgatado	I 31/	
RDC	DIVIDANDE	12706000957	13/04/2021	18/03/2026	500.000,00	43.833,51	0	105,0 CDI	0,00	13.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
	Totais de Títulos: 0 Pré-Fixados			0,00	0,00			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
	Totais de Títulos: 1 Pós-Fixados			500.000,00	43.833,51			0,00	13.674,30	0	0	0	0	0	0,00	57

* Extrato para simples conferência em 16/01/2024 às 13:22

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capitalis e região metropolitana: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 647 2930
 OUVIDORIA: 0800 940 0462





Precisamos de sua revisão para as configurações de privacidade. [Verifique aqui.](#)

Sistema de Automação Unicred
Informativo Mensal de Rentabilidade e Saldo - Base: 11/2023

Cooperativa	566		1405		1571834											
	Ag. Branco do Norte		Conta		PEDRO											
Agência	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SANTA TERESINHA						USUÁRIO									
Cooperado	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 31/10/2023	Taxa anual %	Incl. Correção	Rend. Creditado	Rend. Acumulado	IOF A Recolher	IOF Recolhido	IR A Recolher	IR Recolhido	Valor Bruto	Valor Líquido	
RDC	TRADICIONAL IMPAR 2022	06/11/2023	10/10/2028	550.000,00	0,00	0	0,0 CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RDC	DAMANTE 2019	13/04/2021	18/03/2026	500.000,00	43.833,51	0	105,0 CDI	0,00	14.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Títulos: 0 Pré-fixados				0,00	0,00			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Total de Títulos: 2 Pós-fixados				1.050.000,00	43.833,51			0,00	14.228,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00

* Extrato para simples conferência em 16/01/2024 às 13:22.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
 Capital e regiões metropolitanas: 3003 7703
 Demais regiões: 0800 200 7302
 No exterior: +55 11 3003 7703
 SAC: 0800 6472930
 OUV/DORAC: 0800 940 0602





Sistema de Automação Unicred
Informativo Mensal de Rentabilidade e Saldo - Base: 12/2023

Cooperativa	566	Ag. Bazar do Norte	1571834											
Agência	1405	Conta	PEPRO											
Cooperado	ASSOCIAÇÃO BENEVOLENTE SANTA TERESINHA Uniaio													
Produto	Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Saldo base 30/11/2023	Taxa anual %	Ind. Correção	Rend. Crédito	Rend. Acumulado	IOF Recolher	IOF Recolhido	IR A Recolher	IR Recolhido	Valor Resgatado
RDC TRADICIONAL IMPAR 2022	17704001335	06/11/2023	10/10/2028	550.000,00	550.000,00	0	0,0	CDI	603,43	8.741,07	0,00	0,00	0,00	55.218,07
RDC DIAMANTE 2019	12706000957	13/04/2021	18/03/2026	500.000,00	43.833,51	0	105,0	CDI	14.395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.228,82
Total de Títulos: 0 Pré-fixados				0,00	0,00				0,00	0	0	0	0	0,00
Total de Títulos: 2 Pós-fixados				1.050.000,00	593.833,51				14.998,74	8.741,07	0	0	0	113.446,89

* Extrato para simples conferência em 16/01/2024 às 15:22



CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
Demais regiões: 0800 2007 3822
No exterior: +55 11 3003 7703
SAC: 0800 647 2320
OUVIDORIA: 0800 940 0602



Anexo 04

(Registro Fotográfico)



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.




Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.




Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.



Fonte: Comissão, 30 de janeiro de 2024.