

Descrição dos Ruas em Pavimentação									
SETEP	Contrato	Objeto	Prazo de Execução	Valor	Situação	Empresa	Setor	% Execução	% Pago
FERNANDO KINDEMAN		Pav. Lajota		R\$ 156.472,45					
JOSÉ SPECK		Pav. Asfáltica		R\$ 260.988,92					
RAULINO HORN		Pav. Lajota		R\$ 164.160,99					
MARIA ZULEIDE RITA LEITE (A-565)		Pav. Lajota		R\$ 141.419,52					
BENTO JOAQUIM ROGERIO - TRECHO 1		Pav. Lajota		R\$ 211.820,30					
BENTO JOAQUIM ROGERIO - TRECHO 2		Pav. Lajota		R\$ 127.197,09					
DAVINO MANOEL DA SILVA		Pav. Asfáltica		R\$ 426.335,19					
JR				R\$ 1.488.394,46					
AV. FELIPE SCHMIDT	48-2021	Pav. Lajota	90 dias	R\$ 59.732,07	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento	30,00%	
ANA CANDIDO BEZA	48-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 49.028,17	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
MANOEL ANTONIO MACHADO	48-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 93.251,78	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
JOSÉ BECKER PEREIRA	48-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 43.241,06	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
ADOLFO J. DA SILVA	48-2021	Pav. Asfáltica	180 dias	R\$ 79.107,22	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
NICOLAU J. VIEIRA	48-2021	Pav. Asfáltica	180 dias	R\$ 389.934,62	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
LAURO MATES	48-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 88.138,52	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
JR				R\$ 802.433,44					
EXPEDICIONÁRIO LUIZ COAN	47-2021	Pav. Asfáltica	120 dias	R\$ 345.081,32	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
JOÃO BLOEMER FILHO	47-2021	Pav. Lajota	90 dias	R\$ 40.900,72	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento	25,00%	
ANGELO VOLPATO	47-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 115.355,21	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento	15,00%	
EUGENIO ULIANO	47-2021	Pav. Lajota	90 dias	R\$ 48.913,06	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
AFONSO E. VILA	47-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 48.527,21	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
MADALENA B. SCHLICKMANN	47-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 70.492,95	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
FRIDOLINO BERNARDO HEIDEMANN	47-2021	Pav. Asfáltica	150 dias	R\$ 667.875,58	andamento	JR ENGENHARIA	Planejamento		
BUDNI				R\$ 1.337.146,05					
RUA ERALDI VICENTE ALVES (4675)	45-2021	Pav. Lajota	90 dias	R\$ 17.592,84	andamento	Budni e Bertolim	Planejamento	25,00%	
OTILIA JOÃO HENRIQUE	45-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 125.779,95	andamento	Budni e Bertolim	Planejamento		
VALTER SABINO DA SILVA	45-2021	Pav. Lajota	120 dias	R\$ 44.824,73	andamento	Budni e Bertolim	Planejamento	25,00%	25,00%
SETEP				R\$ 188.197,52					
JOÃO FRANCISCO DE MEDEIROS	37-2021	Pav. Asfáltica	120 dias	R\$ 103.819,47	andamento	SETEP	Planejamento	75,00%	9,54%
SEBASTIÃO A. DA SILVA	37-2021	Pav. Asfáltica	150 dias	R\$ 101.405,12	andamento	SETEP	Planejamento	25,00%	13,29%
AUGUSTA A. DANIELSKI	37-2021	Pav. Asfáltica	60 dias	R\$ 510.299,69	andamento	SETEP	Planejamento	25,00%	13,29%
GUILHERME DAUFENBACH	37-2021	Pav. Asfáltica	150 dias	R\$ 400.069,97	andamento	SETEP	Planejamento	25,00%	0,51%
SantPAV				R\$ 1.115.594,25					
ESTRADA GERAL RIO SANTO ANTONIO	43-2021	Pav. Asfáltica	180dias	R\$ 1.427.958,37	andamento	SANTPAV	Planejamento		
				R\$ 1.427.958,37					
TOTAL				R\$ 6.359.724,09					