Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 25716/SIE - Casa Catarina
Município(s) : Florianópolis
Versão : 25 - Versão Final A:56,56 m²
Dimensão : 56,560 M2
Tabela de Origem : 200 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 MAIO Desonerada (Com desoneração) 215 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 SETEMBRO Onerada
227 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 DEZEMBRO Onerada
228 - Tabela SIE-Manutenção/SINAPI - 2024 Dezembro Onerada

Valores Expressos em Reais (R$) Ano : 2024

Data base do orçamento (T) : 01/12/2024 (Com desoneração)

SEVIÇOS	01 CASA	30 CASAS	CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DAS 30 CASAS POPULARES												TOTAL
			30d	60d	90d	120d	150d	180d	210d	240d	270d	300d	330d	360d	
01 - Serviços Iniciais	R$ 2.185,61	R$ 65.568,30	R$ 21.853,91				R$ 21.853,91				R$ 21.860,47				100,00%
02 - Infraestrutura	R$ 18.800,54	R$ 564.016,20		R$ 187.986,60				R$ 187.986,60				R$ 188.043,00			100,00%
03 - Paredes, Painéis E Esquadrias	R$ 23.720,90	R$ 711.627,00		R$ 237.185,28				R$ 237.185,28				R$ 237.256,44			100,00%
04 - Impermeabilizações	R$ 255,73	R$ 7.671,90		R$ 2.557,04				R$ 2.557,04				R$ 2.557,81			100,00%
05 - Revestimentos	R$ 12.209,76	R$ 366.292,80			R$ 122.085,39				R$ 122.085,39				R$ 122.122,02		100,00%
06 - Pintura	R$ 3.446,46	R$ 103.393,80				R$ 34.461,15				R$ 34.461,15				R$ 34.471,49	100,00%
07 - Pavimentações	R$ 6.144,63	R$ 184.338,90			R$ 61.440,16				R$ 61.440,16				R$ 61.458,59		100,00%
08 - Coberturas E Proteções	R$ 16.762,45	R$ 502.873,50			R$ 167.607,74				R$ 167.607,74				R$ 167.658,02		100,00%
09 - Instalações Elétricas	R$ 8.793,38	R$ 263.801,40				R$ 87.925,01				R$ 87.925,01				R$ 87.951,39	100,00%
10 - Instalações Hidrossanitárias	R$ 10.178,38	R$ 305.351,40			R$ 101.773,62				R$ 101.773,62				R$ 101.804,16		100,00%
11 - Complementação Da Obra	R$ 145,71	R$ 4.371,30				R$ 1.456,95				R$ 1.456,95				R$ 1.457,39	100,00%
12 - Serviços Técnicos	R$ 3.844,04	R$ 115.321,20				R$ 38.436,56				R$ 38.436,56				R$ 38.448,09	100,00%
TOTAL	R$ 106.487,59	R$ 3.194.627,70	R$ 21.853,91	R$ 427.728,92	R$ 452.906,90	R$ 162.279,67	R$ 21.853,91	R$ 427.728,92	R$ 452.906,90	R$ 162.279,67	R$ 21.860,47	R$ 427.857,25	R$ 453.042,79	R$ 162.328,36	R$ 3.194.627,70
			0,68%	13,39%	14,18%	5,08%	0,68%	13,39%	14,18%	5,08%	0,68%	13,39%	14,18%	5,08%	100,00%

Assinado de forma digital por DIEGO STEFFEN MORAIS:02939906971
Dados: 2026.04.28 17:53:03 -03'00'

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arquiteto e Urbanista CAU A41.114-0